

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว มม.๑



บต.นายากลาง
เลขที่รับ... กฟ/๕๕๐๗
วันที่... ๖ ก.พ. ๒๕๖๘
เวลา... ๑๐.๐๘

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง เรงรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๒. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/ ๑๔๖๔๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๓. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๗๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้เม็ดเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมีปีเงินงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศและเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในส่วนของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (Front Load) เพื่อให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดชัยภูมิได้ตรวจสอบงบประมาณเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดชัยภูมิ ข้อมูล ณ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมีปีถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

- กันเงินไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน ๙๖ โครงการ จำนวนเงิน ๓๐๙,๑๖๔,๕๐๓.๒๔ บาท
- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๙๔ โครงการ จำนวนเงิน ๓๐๕,๒๒๒,๘๖๓.๒๔ บาท ร้อยละ ๙๗.๙๒
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๙ โครงการ จำนวนเงิน ๒๒๙,๐๐๘,๐๐๐.๖๐ บาท ร้อยละ ๗๔.๐๗
- รายงานส่งคืน จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๖๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท ร้อยละ ๐.๒๐
- ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๖ โครงการ จำนวนเงิน ๗๙,๕๓๙,๕๐๒.๖๔ บาท ร้อยละ ๒๕.๗๓

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

- ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๕๒ โครงการ จำนวนเงิน ๗๔๕,๐๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท
- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๐๘ โครงการ จำนวนเงิน ๔๖๗,๗๘๒,๒๘๘.๐๐ บาท ร้อยละ ๖๒.๗๙
- ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๔๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๕๙,๐๙๓,๑๐๐.๐๐ บาท ร้อยละ ๒๑.๓๕
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงิน ๔๓,๘๓๔,๑๑๙.๙๐ บาท ร้อยละ ๕.๘๘
- ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๔๐ โครงการ จำนวนเงิน ๗๐๑,๑๘๗,๘๘๐.๑๐ บาท ร้อยละ ๙๔.๑๒

จากข้อมูลข้างต้นพบว่ายังมีองค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่งที่ยังไม่สามารถก่อกั้นผู้ก่อกั้นได้ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามมาตรการและนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการบริหารงบประมาณให้บังเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการก่อกั้นผู้ก่อกั้นแล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่น กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินพร้อมส่ง สำเนาหลักฐานขอเบิกไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ สำหรับโครงการที่ยังไม่ก่อกั้น ผู้ก่อกั้น จำนวน ๔๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๕๙,๐๙๓,๑๐๐.๐๐ บาท ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เร่งรัดก่อกั้นผู้ก่อกั้นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งให้รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการและกำหนด แผนการดำเนินโครงการว่าจะสามารถดำเนินการได้เมื่อไร อย่างไร โดยให้อำเภอรวบรวมรายงานจังหวัดชัยภูมิทราบ ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙


๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๓. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และความคืบหน้าของการดำเนินการทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการแต่ละขั้นตอนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการ วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด

๔. หากมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดให้รีบรายงานจังหวัดชัยภูมิทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา อินทศร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

(นางสาวอ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เรียน นายก อบต.นาขางหลัก

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรจึงให้

สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษาฯ

กองสาธารณสุขฯ

อื่นๆ.....



เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘

(นายอนันตเดช โชคินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขางหลัก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขางหลัก

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินที่ไม่เบิกเหลือในปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับ		ก่อนหักแล้ว		ยังไม่ก่อหนี้		เงินเหลือจ่าย		เบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่เบิกจ่าย)				
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน			
เงินที่ไม่เบิกเหลือปี งบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 30 ก.ย.68)															
ได้รับอนุมัติให้กู้เงินไปเบิกเหลือปี															
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	96	309,164,503.24	94	305,222,863.24	2	3,123,160.00	2.08	818,480.00	0.26	229,008,000.60	79	74.07	80,156,502.64	17	25.93
1. การมีหนี้ผูกพัน	79	200,523,303.24	79	200,523,303.24	-	-	0.00	-	0.00	177,281,260.60	72	88.41	23,242,042.64	7	11.59
2. การมีอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	17	108,641,200.00	15	104,699,560.00	2	3,123,160.00	1.01	818,480.00	0.75	51,726,740.00	7	47.61	56,914,460.00	10	58.82

หมายเหตุ สดง.ชัยภูมิ ขอคืนเงินไปเบิกเหลือปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 96 รายการ งบประมาณ 309,164,503.24 บาท ดังนี้

1. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 94 รายการ งบประมาณ 305,222,863.24 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 79 รายการ งบประมาณ 229,008,000.60 บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 17 รายการ งบประมาณ 80,156,502.64 บาท ดังนี้
 - 1.1 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 รายการ งบประมาณ 76,441,242.64 บาท
 - 1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 3,117,000 บาท ดังนี้
 1. อบรมทำกุบ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ งบประมาณ 2,500,000 บาท มีผู้ยื่นอุทธรณ์ อยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง
 2. อบรมหนองนาแซง ก่อสร้างถนน คลส. งบประมาณ 617,000 บาท รายงานส่งคืนงบประมาณเนื่องจากคิดปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกู้เมื่อปี พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 มกราคม 2569

หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกทั้งสิ้นปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137-005	อบต.หัวแยง	4,489,000.00		4,489,000.00	-	6-ธ.ค.-68	3-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90% และ อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบบูรณาการ
2	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางฝอ.บต.โนนหนอง		9,660,000.00		9,660,000.00	-	21-ต.ค.-68	18-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 50%
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.135-005	อบต.หุบคา	674,000.00		674,000.00	-	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการไปแล้ว 21.85%
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.68-015	อบต.นางแดด	7,197,000.00		7,197,000.00	-	26-มิ.ย.-68	23-ธ.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ขณะมีผู้รับจ้างได้ลงงานแล้ว ประมาณ 20 %
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.54-004	อบต.ดงกลาง	8,557,342.64		8,557,342.64	-	26-พ.ค.-68	12-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 80%
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.117-083	อบต.สระโพยทอง	945,900.00		945,900.00	-	4-ก.ย.-68	2-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 10%
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.36-037	อบต.กุศยม	594,000.00		594,000.00	-	30-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 10%
8	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเจดีย์งาม หมู่ที่ 13 (ช่วง	อบต.โคกสะอาด	784,800.00		784,800.00	-	21-ส.ค.-68	19-พ.ย.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 5%
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.92-022	อบต.บ้านเพชร	1,354,200.00		1,354,200.00	-	17-ต.ค.-68	14-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 95.91%
10	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางฝอ.	อบต.โป่งนก	9,750,000.00		9,750,000.00	-	28-ต.ค.-68	26-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 60%
11	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางฝอ.	อบต.โพยทอง	5,590,000.00		5,590,000.00	-	20-ต.ค.-68	18-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90%
12	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางฝอ.	อบต.ทุ่งนาเสา	6,825,000.00		6,825,000.00	-	3-ต.ค.-68	31-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 80%
13	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางฝอ.	อบต.นาฝาย	2,470,000.00		2,470,000.00	-	14-พ.ย.-68	11-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 50%
14	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางฝอ.	อบต.หัวทะเล	7,605,000.00		7,605,000.00	-	11-พ.ย.-68	9-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 20%
15	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางฝอ.	อบต.กุดคุ้ม	9,945,000.00		9,945,000.00	-	21-พ.ย.-68	19-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 80%
16	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการบรรทุกไม่เกิน 6,000	อบต.ท่ากูป	2,500,000.00		2,500,000.00	-			อยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ของกรมบัญชีกลาง
17	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-1	อบต.หนองนางแซง	617,000.00		617,000.00	-			รายงานเสร็จสิ้นงบประมาณ ติด ปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ
18	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางฝอ.	อบต.ท่ากูป	7,735,000.00	7,732,620.00	2,380.00	99.97	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.46-005	อบต.โคกโจงรัมย์	4,110,000.00	4,110,000.00	-	100.00	7-พ.ค.-68	4-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเต็มมี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามใบสัญญา		สถานะการดำเนินงาน
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
20	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รพศ.102-31 สายท	อบต.โพธิ์ทอง	878,000.00	878,000.00	-	100.00	16-ก.ย.-68	14-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.70-25 ส	อบต.นาบียง	7,930,000.00	7,930,000.00	-	100.00	30-พ.ค.-68	27-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
22	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน รพศ.เกษมเขมา	อบต.เกษมเขมา	6,890,000.00	6,887,880.00	2,120.00	99.97	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.112-011 ส	อบต.วังตะเภา	158,000.00	158,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.106-015 ส	อบต.วังยาง	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	7-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.93-014 ส	อบต.บ้านเพชร	1,968,000.00	1,435,000.00	533,000.00	72.92	21-ต.ค.-68	19-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
26	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน รพศ.ตาเนิน	อบต.ตาเนิน	8,450,000.00	8,447,400.00	2,600.00	99.97	9-ต.ค.-68	7-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
27	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน รพศ.ทุ่งคอก	อบต.ทุ่งคอก	7,540,000.00	7,537,680.00	2,320.00	99.97	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.89-009 ส	อบต.บ้านแม่พัน	4,800,000.00	4,800,000.00	-	100.00	30-เม.ย.-68	28-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.87-022 ส	อบต.บ้านตาล	9,814,000.00	9,767,000.00	47,000.00	99.52	24-ก.ย.-68	22-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.91-007 ส	อบต.บ้านป่า	1,470,000.00	1,470,000.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.132-108 ส	อบต.หนองไผ่	465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	21-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.43-001 ส	อบต.โคกสูง	1,469,099.00	1,469,099.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.78-102 ส	อบต.โนนสำราญ	2,324,000.00	2,324,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.115-01 ส	อบต.ลำป่อย	2,449,000.00	2,449,000.00	-	100.00	18-ส.ค.-68	16-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.73-043 ส	อบต.โนนบกอก	1,680,635.00	1,680,635.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-มี.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
36	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement in-Place	อบต.บ้านขาม	1,940,000.00	1,940,000.00	-	100.00	28-ส.ค.-68	26-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.57-008 ส	อบต.ตะโกทอง	825,000.00	825,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	3-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.71-007 ส	อบต.นาเสียว	3,454,000.00	3,454,000.00	-	100.00	13-มิ.ย.-68	10-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.63-019 ส	อบต.ท่าใหญ่	3,293,000.00	3,293,000.00	-	100.00	12-มิ.ย.-68	10-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
40	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเจริญผล ตลาดเข้า หมู่ที่ 4 บ้าน	อบต.โนนแดง	494,000.00	494,000.00	-	100.00	8-ก.ย.-68	7-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.134-03 ส	อบต.หนองแวง	1,590,000.00	1,590,000.00	-	100.00	6-ส.ค.-68	4-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.87-050 ส	อบต.บ้านตาล	442,000.00	442,000.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.127-01 ส	อบต.หนองชุม	7,747,250.00	7,747,250.00	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
44	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีเมือง ถนนสายบ้านขามน้อย - บ้าน	อบต.ทุ่งคอก	314,000.00	314,000.00	-	100.00	3-ก.ย.-68	22-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
45	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รพศ.พหลโยธิน พย.ถ 104-001 สายท	อบต.บางหวาย	950,000.00	950,000.00	-	100.00	19-ก.ย.-68	18-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.พหลโยธิน พย.ถ 111-010 ส	อบต.วังฆมู	2,090,000.00	2,090,000.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.พหลโยธิน พย.ถ.122-01 ส	อบต.หนองขาม	2,036,000.00	2,036,000.00	-	100.00	17-มี.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพศ.พหลโยธิน พย.ถ 70-006 ส	อบต.นาบียง	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00	16-พ.ค.-68	13-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกหลังปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินงาน
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 123 - 101	อบต.หนองคอมไทย	1,764,900.00	1,764,900.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
50	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน รหัสทางหลวง อบ.ค.กะฮาด	อบต.กะฮาด	9,928,000.00	9,919,160.00	8,840.00	99.91	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 34-027 ส	อบต.กุดชุม	1,998,000.00	1,998,000.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 96-063 ส	อบต.บ้านเล่า	2,410,611.60	2,410,611.60	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 76-029 ส	อบต.โพนทอง	699,000.00	699,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	29-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 72-131 ส	อบต.นาพันเอมทุ่ง	1,826,488.00	1,826,488.00	-	100.00	4-ก.ค.-68	1-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.53-001 ส	อบต.ซำใหญ่	7,600,000.00	7,600,000.00	-	100.00	30-พ.ค.-68	2-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
56	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย. ถ 110 -	อบต.วะตะแบก	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	22-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
57	รถนนรพทขย ขนาด 6 ดัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบลมต่ำกว่า 6,000	อบต.วะตะแบก	2,490,000.00	2,490,000.00	-	100.00	2-ก.ค.-68	30-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
58	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนทางหลวง 225 ถนนชั้นบน (ข้างเขว่น)	อบต.โพนแดง	337,000.00	337,000.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.108-03 ส	อบต.ลาดใหญ่	1,027,777.00	1,027,777.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.127-015 ส	อบต.หนองชุม	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-013 ส	อบต.บ้านดอน	2,948,000.00	2,948,000.00	-	100.00	14-พ.ค.-68	11-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 89-007 ส	อบต.บ้านแท่น	7,590,000.00	7,590,000.00	-	100.00	8-เม.ย.-68	6-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 87-051 ส	อบต.บ้านตาล	330,000.00	330,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 45-01 สาย	อบต.โคกมิ่งน้อย	5,770,000.00	5,770,000.00	-	100.00	18-มิ.ย.-68	16-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.120-25 ส	อบต.หนองข่า	395,000.00	395,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
66	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 116-02 สาย	อบต.สระพัง	207,000.00	207,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
67	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.116-02 สาย	อบต.สระพัง	402,000.00	402,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 110 - 14	อบต.วะตะแบก	9,275,000.00	9,275,000.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	12-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
69	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-044 สาย	อบต.โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
70	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-049 สาย	อบต.โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-019 ส	อบต.บ้านดอน	2,236,000.00	2,236,000.00	-	100.00	7-พ.ค.-68	4-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
72	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 35-03	อบต.กุดน้ำใส	546,000.00	546,000.00	-	100.00	4-พ.ย.-68	4-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 94-030 ส	อบต.บ้านยาง	839,000.00	839,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 90-009 ส	อบต.บ้านบัว	1,115,900.00	1,115,900.00	-	100.00	4-ส.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 98-026 ส	อบต.บ้านพัน	461,000.00	461,000.00	-	100.00	21-ก.ค.-68	19-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 91 - 001	อบต.บ้านเป้า	7,565,000.00	7,565,000.00	-	100.00	20-ก.พ.-68	19-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนายบุญชู - บ้านแม่สมปอง พ	อบต.ซำพัน	390,000.00	390,000.00	-	100.00	7-ส.ค.-68	5-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกหลังปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-004 ส	อบต.เกาะมะนาว	6,304,000.00	6,304,000.00	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-002 ส	อบต.เกาะมะนาว	9,970,000.00	9,970,000.00	-	100.00	20-พ.ค.-68	17-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-005 ส	อบต.เกาะมะนาว	9,529,000.00	9,529,000.00	-	100.00	6-พ.ค.-68	3-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.33-080 ส	อบต.กุศบุษแสง	1,636,000.00	1,636,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	16-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
82	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE	อบ.จระเข้มวก	4,450,000.00	4,450,000.00	-	100.00	16-ก.ค.-68	13-พ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
83	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 37-001 ส	อบต.กุดเกาะ	456,000.00	456,000.00	-	100.00	5-ส.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
84	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-8	อบต.หนองนาแพง	271,700.00	271,700.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	16-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 143-017 ส	อบต.โพนไธ	472,000.00	472,000.00	-	100.00	23-มิ.ย.-68	22-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
86	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.52-001 ส	อบต.ซำสีทอง	642,000.00	642,000.00	-	100.00	30-ก.ค.-68	28-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.42-013 ส	อบต.คูเมือง	783,000.00	783,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
88	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางสายชอยกลางบ้าน หมู่ที่ 11	อบต.หัวทะเล	420,000.00	420,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 79-079 ส	อบต.บ้านกอก	486,000.00	486,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.139-04 ส	อบต.ห้วยยางजू	3,324,000.00	3,324,000.00	-	100.00	31-มิ.ค.-68	7-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 58-012 ส	อบต.ตาเนิน	465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	22-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.118-01 ส	อบต.สามสวน	535,000.00	535,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
93	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0026 สายห	อบต.สามสวน	2,356,900.00	2,356,900.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	12-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 50-008 ส	อบต.ช่องสามหมอ	1,624,000.00	1,624,000.00	-	100.00	31-มิ.ค.-68	3-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
95	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่	อบต.ทุ่งนาเสา	1,173,000.00	1,173,000.00	-	100.00	2-พ.ค.-68	29-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 84-012 ส	อบต.บ้านเจียง	423,000.00	423,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	20-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
97	งบดำเนินงาน	สภ.ชัยภูมิ	20,000.00	20,000.00	-	100.00			เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
รวมเงินกัน				229,028,000.60	80,156,502.64	74.07			
			309,184,503.24						

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเต็มปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ		การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
						เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-004 สอบต.เกาะมะนาว		6,304,000.00	6,304,000.00	-	100.00	-	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-002 สอบต.เกาะมะนาว		9,970,000.00	9,970,000.00	-	100.00	-	20-พ.ค.-68	17-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-005 สอบต.เกาะมะนาว		9,529,000.00	9,529,000.00	-	100.00	-	6-พ.ค.-68	3-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 33-080 สอบต.กุดชุมแสง		1,636,000.00	1,636,000.00	-	100.00	-	8-ส.ค.-68	16-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
82	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE		4,450,000.00	4,450,000.00	-	100.00	-	16-ก.ค.-68	13-พ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
83	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 37-001 สอบต.กุดเกาะ		456,000.00	456,000.00	-	100.00	-	5-ส.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
84	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 128-81 สอบต.หนองนาแซง		271,700.00	271,700.00	-	100.00	-	17-ก.ค.-68	16-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 143-017 สอบต.โพนไธ		472,000.00	472,000.00	-	100.00	-	23-มิ.ย.-68	22-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
86	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 52-001 สอบต.ขี้สีทอง		642,000.00	642,000.00	-	100.00	-	30-ก.ค.-68	28-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 42-013 สอบต.คูเมือง		783,000.00	783,000.00	-	100.00	-	25-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
88	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางสายซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 11 สอบต.หัวทะเล		420,000.00	420,000.00	-	100.00	-	22-ก.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 79-079 สอบต.บ้านกอก		486,000.00	486,000.00	-	100.00	-	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 139-04 สอบต.ห้วยยายจิว		3,324,000.00	3,324,000.00	-	100.00	-	31-มิ.ค.-68	7-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 58-012 สอบต.ตาเนิน		465,000.00	465,000.00	-	100.00	-	24-ก.ค.-68	22-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 118-01 สอบต.สามสวน		535,000.00	535,000.00	-	100.00	-	15-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
93	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 1-0026 สายพ		2,356,900.00	2,356,900.00	-	100.00	-	24-ก.ค.-68	12-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 50-008 สอบต.ช่องสามหมอ		1,624,000.00	1,624,000.00	-	100.00	-	31-ม.ค.-68	3-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
95	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่		1,173,000.00	1,173,000.00	-	100.00	-	2-พ.ค.-68	29-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 84-012 สอบต.บ้านเจียง		423,000.00	423,000.00	-	100.00	-	22-ก.ค.-68	20-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
รวมเงินกัน				229,008,000.60	80,156,502.64	74.07				

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับ		กึ่งปีแรก		ยังไม่ก่อหนี้		เงินที่เหลือจ่าย		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
	จำนวนโครงการ	จัดสรร	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท												
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	152	745,022,000.00	108	467,782,288.00	44	159,093,100.00	21.35	118,146,612.00	15.86	43,834,119.90	15	701,187,880.10
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	118	647,821,000.00	91	420,576,570.00	27	112,407,100.00	17.35	114,837,330.00	17.73	22,277,679.90	11	625,543,320.10
3. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1	5,118,000.00	1	3,685,000.00	0	-	0.00	1,433,000.00	28.00	-	-	5,118,000.00
4. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	1	2,242,000.00	1	1,848,888.00	0	-	0.00	393,112.00	17.53	-	-	2,242,000.00
5. ค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	6	31,669,000.00	4	21,556,440.00	2	10,107,000.00	31.91	5,560.00	0.02	21,556,440.00	4	10,112,560.00
6. ครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (รถบรรทุกขยะ)	2	990,000.00	2	989,100.00	0	-	0.00	900.00	0.09	-	-	990,000.00
7. ค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณสุขระดับตำบล	22	51,778,000.00	9	19,126,290.00	13	31,175,000.00	60.21	1,476,710.00	2.85	-	-	51,778,000.00
	2	5,404,000.00	0	-	2	5,404,000.00	100.00	-	0.00	-	-	5,404,000.00

หมายเหตุ 1. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 152 โครงการ งบประมาณ 745,022,000 บาท

1.1 ลงนามในสัญญา 108 โครงการ งบประมาณ 467,782,288 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.79

1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 43,834,119.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.88

2. อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 93 โครงการ งบประมาณ 423,948,088.10 บาท

2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา 44 โครงการ งบประมาณ 159,093,100 บาท ดังนี้

1. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 7 โครงการ งบประมาณ 35,952,000 บาท

2. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 โครงการ งบประมาณ 51,296,000 บาท

2.1 คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือน พ.ย.68 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 33,047,000 บาท

3.1 คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือน พ.ย.68 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 127,125,000 บาท

4.1 คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาในไตรมาสที่ 1 จำนวน 65 โครงการ งบประมาณ 268,757,100 บาท

5. ยังไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 27,776,100 บาท

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
35	หนองบัวแดง	อบต.วังชมพู	รณบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกรบอบกลูบไม่ได้	2,643,000.00	3. พิจารณาสถานการณ์จัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0
36	เนินสง่า	อบต.หนองอึม	รณบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกรบอบกลูบไม่ได้	2,643,000.00	3. พิจารณาสถานการณ์จัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0
37	เนินสง่า	อบต.คานามัน	รณบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกรบอบกลูบไม่ได้	2,643,000.00	3. พิจารณาสถานการณ์จัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0
38	เมืองชัยภูมิ	อบต.บัวคำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	2,730,000.00	4. อนุมัติผลการจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0	0
39	เทพสถิต	อบต.ระชะเมา	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEM	9,838,000.00	4. อนุมัติผลการจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0	0
40	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	7,250,000.00	4. อนุมัติผลการจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0	0
41	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	8,205,000.00	4. อนุมัติผลการจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0	0
42	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพนทอง	รณบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกรบอบกลูบไม่ได้	2,643,000.00	4. อนุมัติผลการจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0	0
43	หนองบัวแดง	อบต.หัวแยชัว	รณบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกรบอบกลูบไม่ได้	2,643,000.00	4. อนุมัติผลการจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0	0
44	เทพสถิต	อบต.ท่าใหญ่	รณบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกรบอบกลูบไม่ได้	2,643,000.00	4. อนุมัติผลการจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0	0
45	จัตุรัส	อบต.สัมปอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหม่ ตามแ	5,118,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	16/01/2569	15/07/2569	3,685,000.00	0
46	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองนาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	7,410,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	28/05/2569	5,848,000.00	0
47	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	6,300,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	08/06/2569	4,900,000.00	0
48	เมืองชัยภูมิ	อบต.หัวแยชัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	7,831,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	21/04/2569	5,479,999.00	0
49	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโสก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	6,788,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	10/06/2569	4,669,989.00	0
50	คอนสวรรค์	อบต.โคกม่วง	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	7,508,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	30/12/2568	5,600,000.00	0
51	คอนสวรรค์	อบต.หนองขาม	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	1,789,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	23/01/2569	03/04/2569	999,000.00	0
52	เกษตรสมบูรณ์	ทต.โนนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	9,900,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	27/08/2569	8,888,888.00	0
53	หนองบัวแดง	อบต.ถ้ำแก้วแดง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน	9,315,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	06/05/2569	9,312,300.00	0
54	หนองบัวแดง	อบต.ถ้ำแก้วแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	5,305,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/05/2569	5,150,000.00	0
55	หนองบัวแดง	อบต.คูเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	6,278,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	18/03/2569	4,789,000.00	0
56	จัตุรัส	อบต.หนองเงิน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางขีปนาคโดยยกปรับรูป	9,860,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	9,375,000.00	0
57	บ้านเหลื่อม	อบต.โคกเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	7,512,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	5,780,000.00	0
58	บ้านเหลื่อม	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางจากพำนักไปเขื่อนศรีนครินทร์-ธรรมเสถียร	3,795,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	3,793,900.00	0
59	บ้านเหลื่อม	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3010 - ลู	3,450,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	3,449,000.00	0
60	บ้านเหลื่อม	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางบ้านคันทองท่า-ตำบลเกาะมะนาว หมู่	1,380,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	1,379,600.00	0
61	บ้านเหลื่อม	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางจากพำนักไปเขื่อนศรีนครินทร์-ธรรมเสถียร	1,035,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	1,034,700.00	0
62	เทพสถิต	อบต.หัวแยชัว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	3,864,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	3,862,320.00	0
63	เทพสถิต	อบต.หัวแยชัว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	3,795,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	3,793,350.00	0
64	เทพสถิต	อบต.บึงนกเต็น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	9,952,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	27/07/2569	9,858,000.00	0
65	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	2,746,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	04/02/2569	1,880,000.00	0
66	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	7,740,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	29/06/2569	5,640,600.00	0
67	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	1,930,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/04/2569	932,000.00	0
68	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	5,500,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	03/12/2568	02/04/2569	3,990,000.00	0

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันสิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
69	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	4,700,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	1,820,000.00	0
70	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	1,690,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	17/03/2569	595,000.00	0
71	บ้านแท่น	อบต.สระพัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	2,594,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	12/12/2568	11/04/2569	2,490,000.00	0
72	แก้งคร้อ	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	7,286,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	24/11/2568	23/05/2569	5,227,000.00	0
73	แก้งคร้อ	อบต.บ้านแก้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	2,574,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/05/2569	1,930,000.00	0
74	คอนสาร	อบต.โนนคูณ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	5,359,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	08/01/2569	08/05/2569	4,079,000.00	0
75	คอนสาร	อบต.ดงกลาง	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	2,581,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	1,157,000.00	0
76	ภักดีชุมพล	อบต.บ้านเจียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	9,999,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	11/07/2569	5,999,900.00	0
77	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	9,244,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/08/2569	9,234,000.00	0
78	เมืองชัยภูมิ	อบต.บุ่งคล้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ข	1,051,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	870,000.00	0
79	คอนสาร	อบต.บ้านไผ่	รบรพชฯ ระยะ 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	26/01/2569	26/05/2569	2,280,000.00	0
80	บ้านหว้านใหญ่	อบต.บ้านเพชร	รบรพชฯ ระยะ 6 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	29/03/2569	2,633,000.00	0
81	แก้งคร้อ	อบต.โคกสะอาด	รบรพชฯ ระยะ 6 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	16/03/2569	2,639,000.00	0
82	บ้านแท่น	อบต.หนองไผ่	รบรพชฯ ระยะ 6 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	2,161,400.00	0
83	บ้านแท่น	อบต.สามสมาน	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามสมานโพธิ์	2,242,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	01/03/2569	1,848,888.00	0
84	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขย. 105	6,220,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/07/2569	3,012,630.00	0
85	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น ข	4,040,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	04/12/2568	03/05/2569	2,789,000.00	0
86	เมืองชัยภูมิ	พต.ภูคัมภีร์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น ข	7,030,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	03/11/2568	03/03/2569	5,119,800.00	0
87	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทางท้องถิ่น ข	4,401,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	26/03/2569	2,960,000.00	0
88	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพนสีราษฎร์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น ข	6,290,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	16/04/2569	4,643,000.00	0
89	บ้านหว้า	อบต.เชิงมน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น ข	5,794,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	26/06/2569	4,590,000.00	0
90	คอนสาร	อบต.ยางพวย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น ข	3,183,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	2,339,999.00	0
91	คอนสาร	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น ข	6,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	15/04/2569	5,489,999.00	0
92	คอนสาร	อบต.โพนสะอาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น ข	3,188,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	2,366,000.00	0
93	คอนสาร	อบต.ห้วยไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น ข	8,309,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	6,099,999.00	0
94	เกษตรสมบูรณ์	พต.บ้านยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น ข	5,593,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	05/07/2569	5,550,000.00	0
95	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น ข	7,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	09/06/2569	6,729,000.00	0
96	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น ข	7,488,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	07/06/2569	6,888,800.00	0
97	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านป่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น ข	7,570,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	23/12/2568	7,470,000.00	0
98	เกษตรสมบูรณ์	อบต.กุดเตา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น ข	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	05/01/2569	04/06/2569	5,239,000.00	0
99	เกษตรสมบูรณ์	อบต.โนนกก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น ข	8,717,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	14/11/2568	12/05/2569	5,485,900.00	0
100	เกษตรสมบูรณ์	อบต.สระโพธิ์ทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น ข	8,982,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	27/06/2569	6,729,000.00	0
101	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองข่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น ข	7,222,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/05/2569	5,039,000.00	0
102	เกษตรสมบูรณ์	พต.บ้านบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น ข	3,041,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	25/04/2569	1,994,900.00	0

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
103	เมืองชัยภูมิ	อบต.ซับสีทอง	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,800,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	6,900,000.00	0
104	หนองบัวแดง	อบต.ดงชุมแสง	ปรับปรุงถนนสาธารณะที่ความลาดชันของคูน้ำชลประทาน	8,400,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	23/02/2569	8,130,000.00	0
105	หนองบัวแดง	อบต.หนองม่วง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,844,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	21/11/2568	31/03/2569	6,170,000.00	0
106	จัตุรัส	อบต.หนองบัวบาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,096,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/06/2569	4,989,500.00	0
107	จัตุรัส	อบต.กุดน้ำใส	ซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement	9,580,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	22/12/2568	21/04/2569	7,175,000.00	0
108	จัตุรัส	อบต.สะพาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,808,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	05/04/2569	8,530,000.00	0
109	จัตุรัส	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,681,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	2,988,000.00	0
110	จัตุรัส	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	2,884,000.00	0
111	บ้านเหลื่อม	อบต.บ้านขวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,555,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	01/05/2569	7,545,000.00	0
112	บ้านเหลื่อม	อบต.หัวทะเล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	6,390,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	4,680,000.00	0
113	หนองบัวระเหว	อบต.โสภณลาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,903,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	12/03/2569	8,300,000.00	0
114	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกพื้นที่การเกษตร	998,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/12/2568	29/04/2569	948,000.00	0
115	ภูเขียว	อบต.หนองคอนไทย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	8,689,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	5,446,900.00	0
116	ภูเขียว	อบต.กุดชุม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,515,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	3,849,900.00	0
117	ภูเขียว	ทต.บ้านเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,807,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/05/2569	6,329,900.00	0
118	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47	3,734,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	25/02/2569	3,240,000.00	0
119	ภูเขียว	อบต.บ้านด่าน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	6,125,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	4,129,000.00	0
120	บ้านด่าน	อบต.สามสวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,530,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/11/2568	18/05/2569	7,600,000.00	0
121	แก้งคร้อ	อบต.นาหนองขาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,103,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	5,989,898.00	0
122	แก้งคร้อ	อบต.ห้วยปลา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	19/04/2569	4,890,000.00	0
123	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,011,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/12/2568	23/05/2569	2,709,000.00	0
124	คอนสาร	อบต.ทุ่งพระ	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	890,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	14/02/2569	530,000.00	0
125	ภักดีชุมพล	ทต.เจ้าทอง	ปรับปรุงถนนสาธารณะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 48-1	7,314,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	7,311,880.00	0
126	ภักดีชุมพล	ทต.เจ้าทอง	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.48-14 สายทาง	6,417,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	6,415,140.00	0
127	เนินสง่า	อบต.เตาเนิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	5,375,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/01/2569	19/04/2569	3,920,000.00	0
128	เนินสง่า	อบต.รังงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,880,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	24/05/2569	7,999,000.00	0
129	ซับใหญ่	อบต.ซับใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,441,100.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	22/04/2569	3,340,000.00	0
130	ซับใหญ่	อบต.ท่ากุ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,791,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	6,492,500.00	0
131	ซับใหญ่	อบต.ตะโพกทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,686,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	27/05/2569	3,260,000.00	0
132	บ้านขัว	อบต.ภูแล่นตา	รบรกรักษาขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณขยะออกสู่อุโมงค์	1,051,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	10/11/2568	08/02/2569	1,048,500.00	0
133	เกษตรสมบูรณ์	อบต.ภูสะอาด	รบรกรักษาขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณขยะออกสู่อุโมงค์	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/05/2569	2,222,390.00	0
134	บ้านเหลื่อม	อบต.โคกเจริญ	รบรกรักษาขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณขยะออกสู่อุโมงค์	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/04/2569	2,633,000.00	0
135	ภักดีชุมพล	อบต.แม่เหล็กทอง	รบรกรักษาขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณขยะออกสู่อุโมงค์	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	25/03/2569	2,639,000.00	0
136	เนินสง่า	อบต.กะฮาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	17/01/2569	494,550.00	0

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
137	เนินสง่า	อบต.กะชาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	11/01/2569	494,550.00	0
138	คอนสาร	อบต.ศรีสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	9,060,800.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	6,499,999.00	649,999.90
139	ภูเขียว	อบต.กุศยม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	5,726,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	4,688,000.00	1,406,400.00
140	ภูเขียว	อบต.กวังโจน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	9,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	7,498,800.00	4,499,700.00
141	บ้านเขว้า	อบต.กุแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	3,896,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	13/11/2568	13/11/2568	2,999,000.00	2,999,000.00
142	บ้านเขว้า	อบต.กุแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	3,484,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/11/2568	05/03/2569	2,699,000.00	2,699,000.00
143	บ้านเขว้า	อบต.บ้านดาด	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังอีเก้ง โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ชุด	9,280,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	24/02/2569	9,278,000.00	9,278,000.00
144	บ้านเขว้า	อบต.เกาะมะนาว	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขจร 39-037 สายท	4,899,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	31/10/2568	28/02/2569	4,897,580.00	4,897,580.00
145	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม สายท	7,935,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	7,932,700.00	7,932,700.00
146	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และน้ำตก	3,243,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	3,242,060.00	3,242,060.00
147	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม รหัสสายท	1,104,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	1,103,680.00	1,103,680.00
148	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	494,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	494,000.00	494,000.00
149	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	492,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	492,000.00	492,000.00
150	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	484,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	484,000.00	484,000.00
151	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ซ	476,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	476,000.00	476,000.00
152	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,700,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	24/06/2569	3,180,000.00	3,180,000.00
				745,022,000.00				467,782,288.00	43,834,119.90

แบบรายงานงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

ทศ./อบต.....

ลำดับ	รหัสงบประมาณ (20 หลัก)	รายการงบประมาณตามใบจัดสรร	งบประมาณ จัดสรร	สถานะการดำเนินโครงการ	ปัญหาอุปสรรค	แผนการดำเนินโครงการ	หมายเหตุ
1							
2							
3							
4							
5							
		รวม					

หน่วย : บาท

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

ผู้รับรองข้อมูล

(.....)

(.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....