




ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้โดยเร็ว ในการนี้ จึงขอความร่วมมืออำเภอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้รับทราบและขับเคลื่อนการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา อินทศร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ  
โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘



(นางสาวอันจันทร์ เคนเหลี่ยม)

ภคทรัพย์ากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต./

เรียน นายอ อบต.นายกมลศักดิ์

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา


- เห็นควรจึงให้

สำนักปลัด  กองช่าง  กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม  กองการศึกษาฯ

กองสาธารณสุขฯ

๑) อื่นๆ.....



(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก



(นายบุญชูช คุ้มโค)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายมนูญ เลื่อยไธสง )

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๙๓๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์  
รับเลขที่ 1991  
ลงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ  
เลขรับที่ 473  
วันที่ 27 ก.พ. 2569

เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๕๑๐๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๑๑๕  
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งเวียนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (Front Load) โดยขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้รับทราบและขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่า จากการติดตามผลการก่องหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (Budget Disbursement Tracking and Acceleration : BDTA) จนถึงปัจจุบันพบว่า หลายหน่วยงานยังมีรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะให้มีเม็ดเงินภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้โดยเร็ว ในกรณีนี้ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้รับทราบและขับเคลื่อนการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุ่มงานติดตามประเมินผล

โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๑๑ ๕



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ 7428.
วันที่ 13 ก.พ. 2559
เวลา.....

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ผู้บังคับบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๗๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (Front Load) ซึ่งเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณและรัฐวิสาหกิจนำมาตราการดังกล่าว ไปใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่าย รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำปี รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า จากการติดตามผลการก่อกำหนดและการเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านระบบติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (Budget Disbursement Tracking and Acceleration : BDTA) จนถึงปัจจุบันพบว่า หลายหน่วยงานยังมีรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งมีหน่วยงานของรัฐส่งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณ รายจ่ายลงทุนให้กรมบัญชีกลาง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๒๐๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๓ ของจำนวนหน่วยงานของรัฐที่ได้รับรายจ่ายลงทุน (๒,๙๗๐ หน่วยงาน) ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้มีเม็ดเงินภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้โดยเร็ว ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. กำกับ ติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินเป็นรายโครงการ อย่างใกล้ชิด หากพบปัญหาอุปสรรคให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว
๒. บริหารสัญญาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรายการที่ก่อกำหนดผู้ผูกพันแล้ว โดยกำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการตรวจรับงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
๓. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อเสนอ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ลำดับผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th) หัวข้อ ข้อมูลสถิติ โดยปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดกำกับดูแลและติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

จิราพร

(นางสาวทิวพร ผาสุข)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เลขที่..... ๗๔ (๕๙๒)  
วันที่ 13 ก.พ. 2569  
เวลา..... ๑๖.๓๑ น.

แจ้ง  ผ.บ.ท. ดำเนินการ  
 กว.ย.น. *สมศรี*  
 กง.ต.ป.  
 กง.ร.ป.

*John*

กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ  
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ  
โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๘๓๘ ๔๒๐๖  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@cgd.go.th](mailto:saraban@cgd.go.th)

## สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้แล้ว		ยังไม่ก่อนนี้		เงินเหลือจ่าย		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
			โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	โครงการ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ	โครงการ
<b>งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท</b>	<b>152</b>	<b>745,022,000.00</b>	<b>126</b>	<b>73.29</b>	<b>546,016,956.00</b>	<b>10.04</b>	<b>124,190,944.00</b>	<b>16.67</b>	<b>106,571,009.80</b>	<b>14.30</b>	<b>638,450,990.20</b>	<b>85.70</b>
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	118	647,821,000.00	103	74.43	482,189,738.00	7.17	119,188,162.00	18.40	72,432,969.80	11.18	575,388,030.20	88.82
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	1	5,118,000.00	1	72.00	3,685,000.00	0.00	1,433,000.00	28.00	-	-	5,118,000.00	100.00
3. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1	2,242,000.00	1	82.47	1,848,888.00	0.00	393,112.00	17.53	-	-	2,242,000.00	100.00
4. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการศึกษาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	6	31,669,000.00	5	80.60	25,526,440.00	15.81	1,135,560.00	3.59	21,556,440.00	68.07	10,112,560.00	31.93
5. ค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	2	990,000.00	2	99.91	989,100.00	0.00	900.00	0.09	989,100.00	99.91	900.00	0.09
6. ครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (รถบรรทุกขยะ)	22	51,778,000.00	14	61.37	31,777,790.00	34.69	2,040,210.00	3.94	11,592,500.00	22.39	40,185,500.00	77.61
7. ค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	5,404,000.00	0	0.00	-	100.00	-	0.00	-	-	5,404,000.00	100.00

หมายเหตุ 1. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 152 โครงการ งบประมาณ 745,022,000 บาท

1.1 ลงนามในสัญญา 126 โครงการ งบประมาณ 546,016,956 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.29

1.1.1 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 35 โครงการ งบประมาณ 106,571,009.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.30

2. อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 87 โครงการ งบประมาณ 433,005,746.78 บาท

2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา 26 โครงการ งบประมาณ 74,814,100 บาท ดังนี้

1. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 9 โครงการ งบประมาณ 11,556,000 บาท

2. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 9 โครงการ งบประมาณ 27,806,000 บาท

3. อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ งบประมาณ 13,688,000 บาท

4. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง 4 โครงการ งบประมาณ 17,932,100 บาท

5. ยังไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 3,832,000 บาท

ลำดับที่	อำเภอ	อบต.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	เงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
1	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	อบต.หนองโพนงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	5,772,000.00	3. พิจารณาสถาปัตยกรรมจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
2	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	ทต.บ้านยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	5,593,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	05/07/2569	5,550,000.00	0.00
3	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	อบต.บ้านเป้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	7,570,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	23/12/2568	7,470,000.00	0.00
4	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	อบต.โนนภอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	8,171,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	14/11/2568	12/05/2569	5,485,900.00	0.00
5	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	อบต.สระโพ้นทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	8,982,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	27/06/2569	6,729,000.00	0.00
6	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	อบต.หนองข่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	7,222,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/05/2569	5,039,000.00	0.00
7	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	ทต.บ้านบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	3,041,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	25/04/2569	1,994,900.00	0.00
8	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	ทต.โนนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	9,900,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	27/08/2569	8,888,888.00	0.00
9	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	อบต.กุดเลาะ	รณรงค์ทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/05/2569	2,222,390.00	0.00
10	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	7,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	09/06/2569	6,729,000.00	605,610.00
11	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	7,488,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	07/06/2569	6,888,800.00	619,992.00
12	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	อบต.กุดเลาะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	05/01/2569	04/06/2569	5,239,000.00	409,689.80
13	แก้งคร้อ	ทต.โคกสูง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	2,702,000.00	3. พิจารณาสถาปัตยกรรมจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
14	แก้งคร้อ	อบต.หนองมะนาว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	7,286,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	24/11/2568	23/05/2569	5,227,000.00	0.00
15	แก้งคร้อ	อบต.นาหนองพุ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	7,103,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	5,989,898.00	0.00
16	แก้งคร้อ	อบต.บ้านแก้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	2,574,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/05/2569	1,930,000.00	0.00
17	แก้งคร้อ	อบต.หลุมตา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	19/04/2569	4,890,000.00	0.00
18	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	8,205,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/02/2569	05/08/2569	8,050,000.00	0.00
19	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	4,011,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/12/2568	23/05/2569	2,709,000.00	0.00
20	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	รณรงค์ทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	2,161,400.00	0.00
21	คอนสวรรค์	อบต.โคกม่วงน้อย	รณรงค์ทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอบตู่	1,051,000.00	3. พิจารณาสถาปัตยกรรมจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
22	คอนสวรรค์	อบต.คอนสวรรค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	7,599,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/02/2569	16/07/2569	5,780,000.00	0.00
23	คอนสวรรค์	อบต.ยางหวาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	3,183,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	2,339,999.00	0.00
24	คอนสวรรค์	อบต.หนองสามหมอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	6,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	15/04/2569	5,489,999.00	0.00
25	คอนสวรรค์	อบต.โนนสะอาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	3,188,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	2,366,000.00	0.00
26	คอนสวรรค์	อบต.ท้ายไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	8,309,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	6,099,999.00	0.00
27	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโสก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	6,788,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	10/06/2569	4,669,989.00	0.00
28	คอนสวรรค์	อบต.โคกม่วงน้อย	เสริมผิวเอสพีลิตติกคอนกรีต รหัสทางหลวงที่ 6	7,508,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	30/12/2568	5,600,000.00	0.00
29	คอนสวรรค์	อบต.หนองขาม	เสริมผิวเอสพีลิตติกคอนกรีต รหัสทางหลวงที่ 6	1,789,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	23/01/2569	03/04/2569	999,000.00	0.00
30	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโสก	รณรงค์ทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/01/2569	26/05/2569	2,280,000.00	0.00
31	คอนสวรรค์	อบต.ศรีสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	9,060,800.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	6,499,999.00	0.00
32	คอนสวรรค์	อบต.ดงกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	4,447,100.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0.00	0.00
33	คอนสวรรค์	อบต.คอนสวรรค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชายทุ่ง	2,246,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/02/2569	18/06/2569	1,540,900.00	0.00
34	คอนสวรรค์	อบต.โนนคูณ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	5,359,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	08/01/2569	08/05/2569	4,079,000.00	0.00
35	คอนสวรรค์	อบต.ทุ่งนาเสา	เสริมผิวเอสพีลิตติกคอนกรีต รหัสทางหลวงที่ 6	1,814,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/04/2569	986,000.00	0.00
36	คอนสวรรค์	อบต.ดงกลาง	เสริมผิวเอสพีลิตติกคอนกรีต รหัสทางหลวงที่ 6	2,581,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	1,157,000.00	0.00
37	คอนสวรรค์	อบต.ทุ่งพระ	เสริมผิวเอสพีลิตติกคอนกรีต รหัสทางหลวงที่ 6	890,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	14/02/2569	530,000.00	0.00
38	จัตุรัส	อบต.สิ่งน้อย	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาด 10	5,118,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	16/01/2569	15/07/2569	3,685,000.00	0.00
39	จัตุรัส	อบต.บ้านภอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	8,230,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/02/2569	17/08/2569	8,200,000.00	0.00

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	เงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
40	จตุรัส	อบต.หนองบัวบาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	7,098,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/06/2569	4,989,500.00	0.00
41	จตุรัส	อบต.กุฉินาริ	ซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete โดยวิธี Pa	9,580,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	22/12/2568	21/04/2569	7,175,000.00	0.00
42	จตุรัส	อบต.หนองไผ่	ซ่อมสร้างถนนลาดยางขึ้นพื้นทางขามเมตติยการ	9,860,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	9,375,000.00	0.00
43	จตุรัส	อบต.ละหาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	9,808,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	05/04/2569	8,530,000.00	0.00
44	จตุรัส	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	3,681,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	2,988,000.00	0.00
45	จตุรัส	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	3,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	2,884,000.00	0.00
46	ชัยใหญ่	อบต.ตะโกทอง	รบรพทุกขะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อดำเนินจ้าง	-	-	0.00	0.00
47	ชัยใหญ่	อบต.ชัยใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	4,441,100.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	22/04/2569	3,340,000.00	0.00
48	ชัยใหญ่	อบต.ท่ากูบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	9,791,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	6,492,500.00	0.00
49	ชัยใหญ่	อบต.ตะโกทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	4,686,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	27/05/2569	3,260,000.00	0.00
50	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	รบรพทุกขะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
51	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี	9,838,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/02/2569	02/06/2569	9,836,000.00	0.00
52	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกฟ้า	998,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/12/2568	29/04/2569	948,000.00	0.00
53	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	3,864,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	3,862,320.00	0.00
54	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	3,795,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	3,793,350.00	0.00
55	เทพสถิต	อบต.นายางลักษ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	9,952,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	27/07/2569	9,858,000.00	0.00
56	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหล	7,250,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	13/02/2569	12/08/2569	7,238,000.00	0.00
57	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิว	รบรพทุกขะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/02/2569	10/05/2569	2,640,500.00	0.00
58	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติบ้านงาม	7,935,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	7,932,700.00	0.00
59	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติบ้านงาม	3,243,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	3,242,060.00	0.00
60	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติบ้านงาม	1,104,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	1,103,680.00	0.00
61	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหล	494,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	494,000.00	0.00
62	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหล	492,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	492,000.00	0.00
63	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหล	484,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	484,000.00	0.00
64	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	476,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	476,000.00	0.00
65	เนินสง่า	อบต.ตาเนิน	รบรพทุกขะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
66	เนินสง่า	อบต.ตาเนิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	5,375,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/01/2569	19/04/2569	3,920,000.00	0.00
67	เนินสง่า	อบต.รังนก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	9,880,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	24/05/2569	7,999,000.00	0.00
68	เนินสง่า	อบต.หนองฮี	รบรพทุกขะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	27/02/2569	27/06/2569	2,526,000.00	0.00
69	เนินสง่า	อบต.กะฮาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จั	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	17/01/2569	494,550.00	0.00
70	เนินสง่า	อบต.กะฮาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จั	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	11/01/2569	494,550.00	0.00
71	บ้านเขว้า	อบต.โพนแดง	รบรพทุกขะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
72	บ้านเขว้า	อบต.เขิง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	5,794,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	26/06/2569	4,590,000.00	0.00
73	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	3,896,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	13/11/2568	13/11/2568	2,999,000.00	0.00
74	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	3,484,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/11/2568	05/03/2569	2,699,000.00	0.00
75	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลนคา	รบรพทุกขะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบ	1,051,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	10/11/2568	08/02/2569	1,048,500.00	0.00
76	บ้านเขว้า	อบต.สามสวน	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสาม	2,242,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	01/03/2569	1,848,888.00	0.00
77	บ้านเขว้า	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	5,500,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	03/12/2568	02/04/2569	3,990,000.00	0.00
78	บ้านเขว้า	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	4,700,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	3,640,000.00	0.00

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันสิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
79	บ้านแพ้ว	อบต.บ้านแพ้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	1,690,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	17/03/2569	1,190,000.00	0.00
80	บ้านแพ้ว	อบต.สามสวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	9,530,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/11/2568	18/05/2569	7,600,000.00	0.00
81	บ้านแพ้ว	อบต.สระพัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	2,594,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	12/12/2568	11/04/2569	2,490,000.00	0.00
82	บ้านแพ้ว	อบต.หนองขุ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	5,234,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/02/2569	29/06/2569	3,699,000.00	0.00
83	บ้านแพ้ว	อบต.หนองขุ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	2,452,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	21/06/2569	1,659,998.00	0.00
84	บ้านเหนือจรด	อบต.หัวทะเล	รบบรรทุกขยะ ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูก	1,051,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0.00	0.00
85	บ้านเหนือจรด	อบต.บ้านซวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	7,555,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	01/05/2569	7,545,000.00	0.00
86	บ้านเหนือจรด	อบต.หัวทะเล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	6,390,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	4,680,000.00	0.00
87	บ้านเหนือจรด	อบต.โคกเจียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	7,512,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	5,780,000.00	0.00
88	บ้านเหนือจรด	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางจากบ้านคันทันเก่า-ตำบลเกาะมะ	3,795,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	3,793,900.00	0.00
89	บ้านเหนือจรด	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 30	3,450,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	3,449,000.00	0.00
90	บ้านเหนือจรด	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางจากบ้านคันทันเก่า-ตำบลเกาะมะ	1,380,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	1,379,600.00	0.00
91	บ้านเหนือจรด	อบต.เกาะมะนาว	ปรับปรุงถนนสายทางจากทางแยก ชย.3010 - ที่	1,035,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	1,034,700.00	0.00
92	บ้านเหนือจรด	อบต.บ้านคอก	ปรับปรุงถนนสายทางจากทางแยก ชย.ถ 39-03	4,899,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	31/10/2568	28/02/2569	4,897,580.00	4,897,580.00
93	บ้านเหนือจรด	อบต.บ้านคอก	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างพันธุ์ โดยจัดซื้อพร้อม	9,280,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	24/02/2569	9,278,000.00	9,278,000.00
94	บ้านเหนือจรด	อบต.บ้านเพชร	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/11/2568	29/03/2569	2,633,000.00	2,633,000.00
95	บ้านเหนือจรด	อบต.โคกเจียง	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/04/2569	2,633,000.00	2,633,000.00
96	กาดชุมพล	อบต.แหม่มทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	3,832,000.00	ไม่พร้อมดำเนินการ ติดปัญหา อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการเรื่อง แบบรูป	-	-	0.00	0.00
97	กาดชุมพล	อบต.บ้านเจียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	9,999,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	11/07/2569	5,999,900.00	0.00
98	กาดชุมพล	ทต.เจาทอง	ปรับปรุงถนนสาธารณะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย	7,314,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	7,311,880.00	0.00
99	กาดชุมพล	ทต.เจาทอง	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.48-14	6,417,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	6,415,140.00	0.00
100	กาดชุมพล	อบต.วังทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	9,244,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/08/2569	9,234,000.00	0.00
101	กาดชุมพล	อบต.วังทอง	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวง	3,700,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	24/06/2569	3,180,000.00	3,180,000.00
102	กาดชุมพล	อบต.แหม่มทอง	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	25/03/2569	2,639,000.00	2,639,000.00
103	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	3,373,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทผู้รับจ้าง	-	-	0.00	0.00
104	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	490,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงนาม)	-	-	0.00	0.00
105	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	489,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงนาม)	-	-	0.00	0.00
106	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	489,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงนาม)	-	-	0.00	0.00
107	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	482,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงนาม)	-	-	0.00	0.00
108	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	477,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงนาม)	-	-	0.00	0.00
109	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	186,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงนาม)	-	-	0.00	0.00
110	ภูเขียว	อบต.ฝักบัว	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบ	2,643,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0.00	0.00
111	ภูเขียว	อบต.หนองขุ่ม	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,672,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทผู้รับจ้าง	-	-	0.00	0.00
112	ภูเขียว	อบต.หนองขุ่ม	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,779,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงนาม)	-	-	0.00	0.00
113	ภูเขียว	อบต.หนองขุ่ม	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	1,434,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงนาม)	-	-	0.00	0.00
114	ภูเขียว	อบต.กุศยม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	4,515,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	3,849,900.00	0.00
115	ภูเขียว	ทต.บ้านเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	9,807,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/05/2569	6,329,900.00	0.00
116	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่	7,140,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	29/06/2569	5,640,600.00	0.00
117	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวง	1,930,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/04/2569	932,000.00	0.00

สถานะการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันตั้งนาม	วันสิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
118	ภูเขียว	อบต.กุดชุม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	5,726,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	4,688,000.00	1,406,400.00
119	ภูเขียว	อบต.กวางโงน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	9,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	7,499,500.00	7,499,500.00
120	ภูเขียว	อบต.หนองคอไทย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	8,689,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	5,446,900.00	5,446,900.00
121	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,734,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	25/02/2569	3,240,000.00	3,240,000.00
122	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	2,746,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	04/02/2569	1,880,000.00	1,880,000.00
123	ภูเขียว	อบต.โกล้อ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	6,125,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	4,129,000.00	4,129,000.00
124	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	รื้อปรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	16/03/2569	2,639,000.00	2,639,000.00
125	เมืองชัยภูมิ	อบต.นาฝาย	รื้อปรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	2,702,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
126	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพธิ์ทอง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของใหญ่โมเดล หมู่ที่ 11	5,007,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
127	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านค่าย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	2,730,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
128	เมืองชัยภูมิ	อบต.บึงคล้า	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในสมานหินบ้านกุดโง้ง โดย	5,100,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/02/2569	10/06/2569	3,970,000.00	0.00
129	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ข	6,220,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/07/2569	4,398,000.00	0.00
130	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	4,040,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	04/12/2568	03/05/2569	2,789,000.00	0.00
131	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านเล่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	5,521,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/02/2569	24/06/2569	4,854,200.00	0.00
132	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองนางแสง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง	7,410,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	28/05/2569	5,848,000.00	0.00
133	เมืองชัยภูมิ	อบต.ลาดใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	599,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	31/05/2569	419,000.00	0.00
134	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	6,976,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	04/02/2569	04/07/2569	5,549,000.00	0.00
135	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	6,300,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	08/06/2569	4,900,000.00	0.00
136	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง	4,401,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	26/03/2569	2,960,000.00	0.00
137	เมืองชัยภูมิ	อบต.โนนสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	6,290,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	16/04/2569	4,645,000.00	0.00
138	เมืองชัยภูมิ	อบต.ซับสีทอง	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวง	9,800,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	6,900,000.00	0.00
139	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพธิ์ทอง	รื้อปรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	12/02/2569	12/06/2569	2,633,000.00	0.00
140	เมืองชัยภูมิ	อบต.บึงคล้า	รื้อปรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	1,051,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	870,000.00	0.00
141	เมืองชัยภูมิ	ทต.กุดชุม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	7,030,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	03/11/2568	03/03/2569	5,119,800.00	5,119,800.00
142	เมืองชัยภูมิ	อบต.หัวบึง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	7,831,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	21/04/2569	5,479,999.00	5,479,999.00
143	หนองบัวแดง	อบต.ถ้ำแก้วแดง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้	9,315,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	06/05/2569	9,312,300.00	0.00
144	หนองบัวแดง	อบต.ถ้ำแก้วแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	5,305,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/05/2569	5,150,000.00	0.00
145	หนองบัวแดง	ทต.ท่าใหญ่	รื้อปรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	27/02/2569	28/05/2569	2,457,000.00	0.00
146	หนองบัวแดง	อบต.วังหมู	รื้อปรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	31/05/2569	2,395,000.00	0.00
147	หนองบัวแดง	อบต.หนองแวง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	9,844,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	21/11/2568	31/03/2569	6,170,000.00	925,500.00
148	หนองบัวแดง	อบต.คูเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	6,278,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	18/03/2569	4,789,000.00	4,789,000.00
149	หนองบัวแดง	อบต.กุดชุมแสง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้	8,400,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	23/02/2569	8,130,000.00	8,130,000.00
150	หนองบัวระเหว	ทต.วัดตะเฒ่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	9,791,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0.00	0.00
151	หนองบัวระเหว	ทต.วัดตะเฒ่า	รื้อปรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0.00	0.00
152	หนองบัวระเหว	อบต.โสกปลาดุก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงที่ 6	9,903,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	12/03/2569	8,300,000.00	0.00
				745,022,000.00				546,016,956.00	106,571,009.80

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินกันไว้เบิกเหลือปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2569

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ก่อนปีแล้ว		ยังไม่ก่อหนี้		เงินเหลือจ่าย		เบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่เบิกจ่าย)					
			โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน				
เงินกันไว้เบิกเหลือปี เงินงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 30 ก.ย.68)																
ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี																
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	96	309,164,503.24	94	97.92	305,222,863.24	2	3,123,160.00	2.08	818,480.00	0.26	298,264,623.24	92	96.47	10,899,880.00	4	3.53
1. กรณีมีหนี้ผู้กักัน	79	200,523,303.24	79	100.00	200,523,303.24	-	-	0.00	-	0.00	196,034,303.24	78	97.76	4,489,000.00	1	2.24
2. กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ	17	108,641,200.00	15	33.87	104,699,560.00	2	3,123,160.00	1.01	818,480.00	0.75	102,230,320.00	14	94.10	6,410,880.00	3	17.65

หมายเหตุ สลจ.ชัยภูมิ ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 96 รายการ งบประมาณ 309,164,503.24 บาท ดังนี้

1. ก่อหนี้ผู้กักันแล้ว จำนวน 94 รายการ งบประมาณ 305,222,863.24 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 92 รายการ งบประมาณ 298,264,623.24 บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 4 รายการ งบประมาณ 10,899,880 บาท ดังนี้
  - 1.1 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 2,470,000 บาท
  - 1.2 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรร จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 4,489,000 บาท (อบต.ห้วยบง)
  - 1.3 ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 3,117,000 บาท ดังนี้
    - 1.อบต.ท่ากุ่ม จัดซื้อรถบรรทุกขยะ งบประมาณ 2,500,000 บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามภายใน 6 มี.ค.69
    2. อบต.หนองนาแซง ก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณ 617,000 บาท รายงานส่งคืนงบประมาณเนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันหนี้ออมปี พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 2 มีนาคม 2569

หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
1	ปรับปรุงฐานสารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง อบต.นาฝาย		2,470,000.00	-	2,470,000.00	-	14-พ.ย.-68	11-ก.พ.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 50%
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.137 - 005 อบต.ห้วยบง		4,489,000.00	-	4,489,000.00	-	6-ส.ค.-68	3-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90% และ อยู่ระหว่างขอแก้ไขแบบบูรณาการ
3	รณบรรพทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร อบต.ท่ากุ่ม		2,500,000.00	-	2,500,000.00	-			อยู่ระหว่างรอลงนาม คาดว่าจะลง นามวันที่ 6 มี.ค.69
4	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.128-1 อบต.หนองนาแซง		617,000.00	-	617,000.00	-			รายงานเสร็จสิ้นงบประมาณ ติด ปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ
5	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนแดงตำบลชุม หมู่ที่ 13 (ช่วง) อบต.โคกสะอาด		784,800.00	784,800.00	-	100.00	21-ส.ค.-68	19-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 36-037 สอ.อบต.กุดยม		594,000.00	594,000.00	-	100.00	30-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.68-015 สอ.อบต.นางแดด		7,197,000.00	7,197,000.00	-	100.00	26-มิ.ย.-68	23-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
8	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง อบต.โนนทอง		9,660,000.00	9,655,800.00	4,200.00	99.96	21-ต.ค.-68	18-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
9	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง อบต.กุดตุ้ม		9,945,000.00	9,941,940.00	3,060.00	99.97	21-พ.ย.-68	19-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
10	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง อบต.โป่งนก		9,750,000.00	9,747,000.00	3,000.00	99.97	28-ต.ค.-68	26-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
11	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง อบต.หัวทะเล		7,605,000.00	7,602,660.00	2,340.00	99.97	11-พ.ย.-68	9-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
12	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง อบต.ทุ่งนาเลา		6,825,000.00	6,822,900.00	2,100.00	99.97	3-ต.ค.-68	31-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 135-005 สอ.อบต.หุดคุด		674,000.00	674,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 54-004 สอ.อบต.ดงกลาง		8,557,342.64	8,557,342.64	-	100.00	26-พ.ค.-68	12-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
15	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง อบต.โพธิ์ทอง		5,590,000.00	5,588,280.00	1,720.00	99.97	20-ต.ค.-68	18-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.92-022 สอ.อบต.บ้านเพชร		1,354,200.00	1,145,000.00	209,200.00	84.55	17-ต.ค.-68	14-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 117-083 อบต.สระโพธิ์ทอง		945,900.00	945,900.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	2-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
18	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง อบต.ท่าหินโงม		7,735,000.00	7,732,620.00	2,380.00	99.97	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.46-005 สอ.อบต.โคกเจริญ		4,110,000.00	4,110,000.00	-	100.00	7-พ.ค.-68	4-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
20	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.102-31 สายท.อบต.โพธิ์ทอง		878,000.00	878,000.00	-	100.00	16-ก.ย.-68	14-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 70-025 สอ.อบต.นาขยงลัก		7,930,000.00	7,930,000.00	-	100.00	30-พ.ค.-68	27-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
22	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง อบต.เกาะมะนาว		6,890,000.00	6,887,880.00	2,120.00	99.97	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย คำเบิกการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกหลังปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.112-011 สอบต.วังตะเภา		158,000.00	158,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.106-015 สอบต.วังสาม		1,100,000.00	1,100,000.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	7-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.93-014 สอบต.บ้านเพชร		1,968,000.00	1,435,000.00	533,000.00	72.92	21-ต.ค.-68	19-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
26	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สอบต.ตากเนิน		8,450,000.00	8,447,400.00	2,600.00	99.97	9-ต.ค.-68	7-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
27	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สอบต.ป่าสัก		7,540,000.00	7,537,680.00	2,320.00	99.97	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.89-009 สอบต.บ้านแพน		4,800,000.00	4,800,000.00	-	100.00	30-ม.ย.-68	28-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.87-022 สอบต.บ้านตาล		9,814,000.00	9,767,000.00	47,000.00	99.52	24-ก.ย.-68	22-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.91-007 สอบต.บ้านเป้า		1,470,000.00	1,470,000.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.132-108 สอบต.หนองไผ่		465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	21-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.43-001 สอบต.โคกสูง		1,469,099.00	1,469,099.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.78-102 สอบต.โนนสำราญ		2,324,000.00	2,324,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.115-01 สอบต.ส้มป่อย		2,449,000.00	2,449,000.00	-	100.00	18-ส.ค.-68	16-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.73-043 สอบต.โนนภอก		1,680,635.00	1,680,635.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-มี.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
36	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement in-Place R สอบต.บ้านขาม		1,940,000.00	1,940,000.00	-	100.00	28-ส.ค.-68	26-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.57-008 สอบต.ตะโกทอง		825,000.00	825,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	3-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.71-007 สอบต.นาเสียว		3,454,000.00	3,454,000.00	-	100.00	13-มี.ย.-68	10-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.63-019 สอบต.ท่าใหญ่		3,293,000.00	3,293,000.00	-	100.00	12-มี.ย.-68	10-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
40	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเจริญผล ตลาดเข้า หมู่ที่ 4 บ้านสอบต.โนนแดง		494,000.00	494,000.00	-	100.00	8-ก.ย.-68	7-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.134-03 สอบต.หนองนาง		1,590,000.00	1,590,000.00	-	100.00	6-ส.ค.-68	4-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.87-050 สอบต.บ้านตาล		442,000.00	442,000.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.127-01 สอบต.หนองตม		7,747,250.00	7,747,250.00	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
44	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโบราณบ้านกุดโง้ง ถนนสายบ้านขวานน้อย -บ้านสอบต.บึงคล้า		314,000.00	314,000.00	-	100.00	3-ก.ย.-68	22-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
45	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.104-001 สายทสอบต.ยางทวาย		950,000.00	950,000.00	-	100.00	19-ก.ย.-68	18-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.111-010 สอบต.วังชมพู		2,090,000.00	2,090,000.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.122-01 สอบต.หนองขาม		2,036,000.00	2,036,000.00	-	100.00	17-มี.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.70-006 สอบต.นาขางลักษ์		4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00	16-พ.ค.-68	13-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.123-101 สอบต.หนองคอนไทย		1,764,900.00	1,764,900.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
50	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สอบต.กะษัต		9,928,000.00	9,919,160.00	8,840.00	99.91	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.34-027 สอบต.กุดตุ้ม		1,998,000.00	1,998,000.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ใช้เบิกงบปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันตั้งนาม	สัญญาสิ้นสุด	
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 96-063	2,410,611.60	2,410,611.60	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 76-029	699,000.00	699,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	29-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 72-131	1,826,488.00	1,826,488.00	-	100.00	4-ก.ค.-68	1-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 53-001	7,600,000.00	7,600,000.00	-	100.00	30-พ.ค.-68	2-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
56	เสริมผิวลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 110	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	22-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
57	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน	ปริมาณการระบอบสูงไม่ต่ำกว่า 6,000	2,490,000.00	2,490,000.00	-	100.00	2-ก.ค.-68	30-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
58	เสริมผิวลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	ถนนทางหลวง 225 ถนนขึ้น (ข้างเขื่อน)	337,000.00	337,000.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.108-03	1,027,777.00	1,027,777.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.127-015	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-013	2,948,000.00	2,948,000.00	-	100.00	14-พ.ค.-68	11-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 89-007	7,590,000.00	7,590,000.00	-	100.00	8-ม.ย.-68	6-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 87-051	330,000.00	330,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 45-011	5,770,000.00	5,770,000.00	-	100.00	18-มิ.ย.-68	16-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
65	เสริมผิวลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 116-02	395,000.00	395,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
66	เสริมผิวลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.116-02	207,000.00	207,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
67	เสริมผิวลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.116-02	402,000.00	402,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 110 - 14	9,275,000.00	9,275,000.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	12-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
69	เสริมผิวลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-044	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
70	เสริมผิวลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-049	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-019	2,236,000.00	2,236,000.00	-	100.00	7-พ.ค.-68	4-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
72	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 35-034	546,000.00	546,000.00	-	100.00	6-ส.ค.-68	4-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 94-030	839,000.00	839,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 90-009	1,115,900.00	1,115,900.00	-	100.00	4-ส.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 98-026	461,000.00	461,000.00	-	100.00	21-ก.ค.-68	19-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 91 - 001	7,565,000.00	7,565,000.00	-	100.00	20-ก.พ.-68	19-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขอยบ้านนาบุญชู - บ้านแม่ลมบอง	390,000.00	390,000.00	-	100.00	7-ส.ค.-68	5-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-004	6,304,000.00	6,304,000.00	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-002	9,970,000.00	9,970,000.00	-	100.00	20-พ.ค.-68	17-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริษัททางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-005	9,529,000.00	9,529,000.00	-	100.00	6-พ.ค.-68	3-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ให้เบิกเพิ่มปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.33-080 ส	อบต.กุดชุมแสง	1,636,000.00	1,636,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	16-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
82	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE	อบต.วะตะแบก	4,450,000.00	4,450,000.00	-	100.00	16-ก.ค.-68	13-พ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
83	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.37-001	อบต.กุดเสาะ	456,000.00	456,000.00	-	100.00	5-ส.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
84	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-81	อบต.หนองนาแซง	271,700.00	271,700.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	16-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.143-017	อบต.โอโถ	472,000.00	472,000.00	-	100.00	23-มี.ย.-68	22-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
86	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.52-001	อบต.ซบสีทอง	642,000.00	642,000.00	-	100.00	30-ก.ค.-68	28-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมู่ที่ 11	อบต.คูเมือง	783,000.00	783,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
88	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางสายชอยกลางบ้าน	อบต.หัวทะเล	420,000.00	420,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.79-079	อบต.บ้านกอก	486,000.00	486,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.139-04	อบต.หัวยายजू	3,324,000.00	3,324,000.00	-	100.00	31-มี.ค.-68	7-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.58-012	อบต.ตาเงิน	465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	22-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.118-01	อบต.สามสวน	535,000.00	535,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
93	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0026	อบต.สามสวน	2,356,900.00	2,356,900.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	12-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.50-008	อบต.ของสามหมอ	1,624,000.00	1,624,000.00	-	100.00	31-ม.ค.-68	3-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
95	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่	อบต.ทุ่งนาเตา	1,173,000.00	1,173,000.00	-	100.00	2-พ.ค.-68	29-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.84-012	อบต.บ้านเจียง	423,000.00	423,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	20-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
<b>รวมเงินกัน</b>			<b>309,164,503.24</b>	<b>298,264,623.24</b>	<b>10,899,880.00</b>	<b>96.47</b>			