

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการก่อกำหนดผู้ผูกพันแล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่น กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินพร้อมส่ง สำเนาหลักฐานขอเบิกไปยังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้ตรวจรับงาน ถูกต้อง โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๔ อย่างเคร่งครัด สำหรับโครงการที่ยังไม่ก่อกำหนดผู้ผูกพัน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดก่อกำหนดผู้ผูกพันให้แล้ว สเสร็จโดยเร็ว

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

๓. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และความคืบหน้าของการดำเนินการทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการแต่ละขั้นตอนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด

๔. หากมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดให้รีบรายงานจังหวัดชัยภูมิทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชา อินทศร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

(นางสาวอ่อนจันทร์ เคนเหลื่อม)

ภักตร์พยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เรียน นายอ. กอบต. นายอ. กอ. กอ.

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรจึงให้

สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา

กองสาธารณสุข

อื่นๆ.....



(นางสาวกรนิศ จงแจ้งกลาง)

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘



(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายอ. กอ.



(นายกฤษฎ คงเพชรศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายอ. กอ.

หน้า
๓๓

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๑๕๓๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
รับเลขที่ 3154
ลงวันที่ 3.0 มีค 2569
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๑๑๗๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
เลขรับที่ 790
วันที่ 31 มีค 2569

- | | |
|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการประชุมฯ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. ชุดข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกันเงินไว้เบิกเหลือมปีฯ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. ชุดข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ปรากฏสถานะไม่พร้อมดำเนินการฯ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. แบบรายงานฯ | จำนวน ๑ ชุด |

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งขอความร่วมมือจังหวัด มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า การประชุมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยที่ประชุม มีมติให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และติดตาม เร่งรัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ให้เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะการดำเนินงานในระบบ e-Plan และระบบ New GFMS Thai ให้ถูกต้องตรงกัน

๒) เร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีรายการที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งก่อนนี้ผูกพันโดยเร็ว โดยถือปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างเคร่งครัด และติดตามเร่งรัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลในพื้นที่ให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโดยเร็ว ทั้งนี้ เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว ให้รายงานสถานะโครงการในระบบ e-Plan ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันที

๓) มอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ยังมีโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ยังไม่มีผลการลงนามในสัญญาและโครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ปรากฏสถานะในระบบ e-Plan ว่า “ไม่พร้อมดำเนินการ” รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

ในการนี้...

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ ตามมติที่ประชุมอย่างเคร่งครัด สำหรับจังหวัดที่มีโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ยังไม่มีการลงนามในสัญญา และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ปรากฏสถานะในระบบ e-Plan ว่า “ไม่พร้อมดำเนินการ” ให้รวบรวม ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทั้งในรูปแบบเอกสารและทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla0815_4@dla.go.th ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุ่มงานติดตามประเมินผล

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินที่ไม่เบิกเหลือมี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับ		ก่อนหัก		ยังไม่หัก		เงินเหลือจ่าย		เบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่เบิกจ่าย)					
	จำนวนโครงการ	จัดสรร	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน				
เงินที่ไม่เบิกเหลือมี เงินงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 30 ก.ย.68)																
ได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้เบิกเหลือมี																
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	96	309,164,503.24	95	98.96	307,711,863.24	1	617,000.00	1.04	835,640.00	0.27	300,733,863.24	93	97.27	8,430,640.00	3	2.73
1. กรณีสืบผู้ถูกพัน	79	200,523,303.24	79	100.00	200,523,303.24	-	-	0.00	-	0.00	196,034,303.24	78	97.76	4,489,000.00	1	2.24
2. กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ	17	108,641,200.00	16	34.67	107,188,560.00	1	617,000.00	0.20	835,640.00	0.77	104,699,560.00	15	96.37	3,941,640.00	2	11.76

หมายเหตุ สถด.ชัยภูมิ ขอคืนเงินไว้เบิกเหลือมี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 96 รายการ งบประมาณ 309,164,503.24 บาท ดังนี้

1. ก่อหนี้ผู้ถูกพันแล้ว จำนวน 95 รายการ งบประมาณ 307,711,863.24 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 93 รายการ งบประมาณ 300,733,863.24 บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 8,430,640.00 บาท ดังนี้
 - 1.1 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 6,989,000 บาท (อบต.ท่ากุ่ม,อบต.หัวบอง) ขอย้ายเวลาเบิกจ่าย
 - 1.2 รายงานส่งคืนงบประมาณ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 617,000 บาท (อบต.หนองนาแซง)

หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกับ ไว้เบ็ดเตล็ด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137-005	อบต.ห้วยบง	4,489,000.00		4,489,000.00	-	6-ส.ค.-68	3-ม.ค.-69	จัดซื้อจัดจ้าง/ขึ้นคอนกรีต ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90% และ ได้รับอนุมัติแม่ไก่แบบบูรณาการ แล้ว
2	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 6,000 ลิตร	อบต.ท่ากุ่ม	2,500,000.00		2,500,000.00	-	5-ม.ค.-69	3-ก.ค.-69	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
3	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-11	อบต.หนองนางแสง	617,000.00		617,000.00	-			รายงานเสร็จสิ้นงบประมาณ ติด ปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ
4	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137-005	อบต.นาฝาย	2,470,000.00	2,469,240.00	760.00	99.97	14-พ.ย.-68	11-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
5	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเจดีย์ หมู่ที่ 13 (ช่วง)	อบต.โคกสะอาด	784,800.00	784,800.00	-	100.00	21-ส.ค.-68	19-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.36-037	อบต.กุดยม	594,000.00	594,000.00	-	100.00	30-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.68-015	อบต.นางแดด	7,197,000.00	7,197,000.00	-	100.00	26-มิ.ย.-68	23-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
8	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137-005	อบต.โนนทอง	9,660,000.00	9,655,800.00	4,200.00	99.96	21-ต.ค.-68	18-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
9	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137-005	อบต.กุดตุ้ม	9,945,000.00	9,941,940.00	3,060.00	99.97	21-พ.ย.-68	19-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
10	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137-005	อบต.โป่งนก	9,750,000.00	9,747,000.00	3,000.00	99.97	28-ต.ค.-68	26-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
11	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137-005	อบต.ห้วยทะเล	7,605,000.00	7,602,660.00	2,340.00	99.97	11-พ.ย.-68	9-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
12	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137-005	อบต.ทุ่งนาเลา	6,825,000.00	6,822,900.00	2,100.00	99.97	3-ต.ค.-68	31-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.135-005	อบต.หลุบคา	674,000.00	674,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.54-004	อบต.ดงกลาง	8,557,342.64	8,557,342.64	-	100.00	26-พ.ค.-68	12-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
15	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137-005	อบต.โพธิ์ทอง	5,590,000.00	5,588,280.00	1,720.00	99.97	20-ต.ค.-68	18-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.92-022	อบต.บ้านเพชร	1,354,200.00	1,145,000.00	209,200.00	84.55	17-ต.ค.-68	14-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.117-083	อบต.สระโพธิ์ทอง	945,900.00	945,900.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	2-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
18	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137-005	อบต.ท่าหินโงม	7,735,000.00	7,732,620.00	2,380.00	99.97	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.46-005	อบต.โคกเจริญ	4,110,000.00	4,110,000.00	-	100.00	7-พ.ค.-68	4-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
20	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.102-31	อบต.โพธิ์ทอง	878,000.00	878,000.00	-	100.00	16-ก.ย.-68	14-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.70-025	อบต.นาถกัก	7,930,000.00	7,930,000.00	-	100.00	30-พ.ค.-68	27-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
22	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137-005	อบต.เกาะมะนาว	6,890,000.00	6,887,880.00	2,120.00	99.97	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.112-011	อบต.วังตะเภา	158,000.00	158,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ใช้เบิกเพิ่มเติม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันทีลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.106-015 สอบต.รังงาม	สอบต.รังงาม	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	7-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 93-014 สอบต.บ้านเพชร	สอบต.บ้านเพชร	1,968,000.00	1,435,000.00	533,000.00	72.92	21-ต.ค.-68	19-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
26	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบต.ป่าดง	อบต.ป่าดง	8,450,000.00	8,447,400.00	2,600.00	99.97	9-ต.ค.-68	7-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
27	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบต.ป่าดง	อบต.ป่าดง	7,540,000.00	7,537,680.00	2,320.00	99.97	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.89-009 สอบต.บ้านแม่ต้น	สอบต.บ้านแม่ต้น	4,800,000.00	4,800,000.00	-	100.00	30-ม.ย.-68	28-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.87-022 สอบต.บ้านดง	สอบต.บ้านดง	9,814,000.00	9,767,000.00	47,000.00	99.52	24-ก.ย.-68	22-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 91-007 สอบต.บ้านป่า	สอบต.บ้านป่า	1,470,000.00	1,470,000.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 132- 108 สอบต.หนองไผ่	อบต.หนองไผ่	465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	21-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 43-001 สอบต.โคกสูง	อบต.โคกสูง	1,469,099.00	1,469,099.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 78-102 สอบต.โนนสำราญ	อบต.โนนสำราญ	2,324,000.00	2,324,000.00	-	100.00	8-ธ.ค.-68	6-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 115-01 สอบต.สัมปอ	อบต.สัมปอ	2,449,000.00	2,449,000.00	-	100.00	18-ส.ค.-68	16-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 73 - 043 สอบต.โนนออก	อบต.โนนออก	1,680,635.00	1,680,635.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-มี.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
36	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement in-Place Road	อบต.บ้านขาม	1,940,000.00	1,940,000.00	-	100.00	28-ส.ค.-68	26-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 57-008 สอบต.ตะโพกทอง	อบต.ตะโพกทอง	825,000.00	825,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	3-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.71-007 สอบต.นาเสียว	อบต.นาเสียว	3,454,000.00	3,454,000.00	-	100.00	13-มี.ย.-68	10-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 63-019 สอบต.ท่าใหญ่	อบต.ท่าใหญ่	3,293,000.00	3,293,000.00	-	100.00	12-มี.ย.-68	10-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
40	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านเจริญผล ตลาดเข้า หมู่ที่ 4 บ้านอบต.โนนแดง	อบต.โนนแดง	494,000.00	494,000.00	-	100.00	8-ก.ย.-68	7-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 134-03 สอบต.หนองม่วง	อบต.หนองม่วง	1,590,000.00	1,590,000.00	-	100.00	6-ส.ค.-68	4-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 87-050 สอบต.บ้านดง	อบต.บ้านดง	442,000.00	442,000.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 127-01 สอบต.หนองชุม	อบต.หนองชุม	7,747,250.00	7,747,250.00	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
44	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปเสมหินบ้านกุดรัง ถนนสายบ้านขวาน้อย - บ้านอบต.ป่าดง	อบต.ป่าดง	314,000.00	314,000.00	-	100.00	3-ก.ย.-68	22-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
45	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 104 - 001 สายหนองยางพวาย	อบต.หนองยางพวาย	950,000.00	950,000.00	-	100.00	19-ก.ย.-68	18-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 111-010 สอบต.วังชมพู	อบต.วังชมพู	2,090,000.00	2,090,000.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.122-0 สอบต.หนองขาม	อบต.หนองขาม	2,036,000.00	2,036,000.00	-	100.00	17-มี.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 70-006 สอบต.นายงกัก	อบต.นายงกัก	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00	16-พ.ค.-68	13-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 123 - 101 สอบต.หนองคอนไทย	อบต.หนองคอนไทย	1,764,900.00	1,764,900.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
50	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบต.กษัตรา	อบต.กษัตรา	9,928,000.00	9,919,160.00	8,840.00	99.91	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 34-027 สอบต.กุดชุม	อบต.กุดชุม	1,998,000.00	1,998,000.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 96-063 สอบต.บ้านดง	อบต.บ้านดง	2,410,611.60	2,410,611.60	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกหลังปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	การลงนามไปสัญญา		สถานะการดำเนินงาน
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 76-029 ส	อบต. โนนทอง	699,000.00	699,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	29-ค.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 72-131 ส	อบต. นาทองทุ่ง	1,826,488.00	1,826,488.00	-	100.00	4-ก.ค.-68	1-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 53-001 ส	อบต. ชับใหญ่	7,600,000.00	7,600,000.00	-	100.00	30-พ.ค.-68	2-ค.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
56	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย. ถ. 110 -	อบต. วะตะแบก	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	22-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
57	รบรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 6,000	อบต. วะตะแบก	2,490,000.00	2,490,000.00	-	100.00	2-ก.ค.-68	30-ค.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
58	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 225 ถนนชั้น (ข้างเขว่น)	อบต. โนนแดง	337,000.00	337,000.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 108-03 ส	อบต. ลาดใหญ่	1,027,777.00	1,027,777.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 127-015 ส	อบต. ทองดุม	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 86-013 ส	อบต. บ้านดอน	2,948,000.00	2,948,000.00	-	100.00	14-พ.ค.-68	11-ค.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 89-007 ส	อบต. บ้านแท่น	7,590,000.00	7,590,000.00	-	100.00	8-เม.ย.-68	6-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 87-051 ส	อบต. บ้านดากล	330,000.00	330,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	28-ค.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 45-01 ส	อบต. โคกม่วง	5,770,000.00	5,770,000.00	-	100.00	18-มิ.ย.-68	16-ค.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 120-25 ส	อบต. โนนชัย	395,000.00	395,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
66	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 116-02 ส	อบต. สระพัง	207,000.00	207,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ค.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
67	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 116-02 ส	อบต. สระพัง	402,000.00	402,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ค.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 110 - 14	อบต. วะตะแบก	9,275,000.00	9,275,000.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	24-ค.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
69	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 47-044 ส	อบต. โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
70	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 47-049 ส	อบต. โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 86-019 ส	อบต. บ้านดอน	2,236,000.00	2,236,000.00	-	100.00	7-พ.ค.-68	4-ค.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
72	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 35-034	อบต. กุตันไส	546,000.00	546,000.00	-	100.00	6-ส.ค.-68	4-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 94-030 ส	อบต. บ้านยาง	839,000.00	839,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ค.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 90-009 ส	อบต. บ้านบัว	1,115,900.00	1,115,900.00	-	100.00	4-ส.ค.-68	23-ค.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 98-026 ส	อบต. บ้านหัน	461,000.00	461,000.00	-	100.00	21-ก.ค.-68	19-ค.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 91 - 001	อบต. บ้านป่า	7,565,000.00	7,565,000.00	-	100.00	20-ก.พ.-68	19-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนาบุญ - บ้านแม่สมบูรณ์	อบต. ชื่น	390,000.00	390,000.00	-	100.00	7-ส.ค.-68	5-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-004 ส	อบต. เกาะมะนาว	6,304,000.00	6,304,000.00	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-002 ส	อบต. เกาะมะนาว	9,970,000.00	9,970,000.00	-	100.00	20-พ.ค.-68	17-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-005 ส	อบต. เกาะมะนาว	9,529,000.00	9,529,000.00	-	100.00	6-พ.ค.-68	3-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 33-080 ส	อบต. กุดชุมแสง	1,636,000.00	1,636,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	16-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกหลังปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
82	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE	อบต.วะตะแบก	4,450,000.00	4,450,000.00	-	100.00	16-ก.ค.-68	12-พ.ค.-68	จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
83	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 37-001	อบต.วะตะแบก	456,000.00	456,000.00	-	100.00	5-ส.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
84	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-8	อบต.หนองนาแซง	271,700.00	271,700.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	16-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 143-017	อบต.โอล์	472,000.00	472,000.00	-	100.00	23-มิ.ย.-68	22-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
86	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.52-001	อบต.ซบสี่ทอง	642,000.00	642,000.00	-	100.00	30-ก.ค.-68	28-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.42-013	อบต.คูเมือง	783,000.00	783,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
88	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางสายชอยกลางบ้าน หมู่ที่ 11	อบต.หัวทะเล	420,000.00	420,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 79-079	อบต.บ้านกอก	486,000.00	486,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.139-04	อบต.หัวยายี้ว	3,324,000.00	3,324,000.00	-	100.00	31-มิ.ค.-68	7-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 58-012	อบต.ตาเนิน	465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	22-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.118-01	อบต.สามสวน	535,000.00	535,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
93	เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0026	อบต.สามสวน	2,356,900.00	2,356,900.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	12-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 50-008	อบต.ช่องสามหมอ	1,624,000.00	1,624,000.00	-	100.00	31-ม.ค.-68	3-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
95	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่	อบต.ทุ่งนาเสา	1,173,000.00	1,173,000.00	-	100.00	2-พ.ค.-68	29-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 84-012	อบต.บ้านเลียง	423,000.00	423,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	20-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
รวมเงินกันฯ			309,164,503.24	300,733,863.24	8,430,640.00	97.27			

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้แล้ว		ยังไม่ก่อหนี้		เงินเหลือจ่าย		เบิกจ่าย		คงเหลือ					
			โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนเงิน	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนเงิน	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนเงิน	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนเงิน	คิดเป็น ร้อยละ				
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท																
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	152	721,072,057.00	140	79.14	570,644,856.00	12	41,096,100.00	5.70	109,331,101.00	15.16	151,894,971.80	53	21.06	569,177,085.20	99	78.93
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	118	627,353,839.00	115	79.96	501,634,138.00	3	18,070,100.00	2.88	107,649,601.00	17.16	113,275,043.80	40	18.06	514,078,795.20	78	81.94
3. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1	3,685,000.00	1	100.00	3,685,000.00	0	-	0.00	-	0.00	-	-	-	3,685,000.00	1	100.00
4. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	1	2,238,888.00	1	82.58	1,848,888.00	0	-	0.00	390,000.00	17.42	1,848,888.00	1	82.58	390,000.00	-	17.42
5. ค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	6	31,663,440.00	5	80.62	25,526,440.00	1	5,007,000.00	15.81	1,130,000.00	3.57	21,556,440.00	4	68.08	10,107,000.00	2	31.92
6. ครุภัณฑ์การจัดทำสิ่งปลูกสร้างและมูลฝอย (รถบรรทุกขยะ)	2	989,100.00	2	100.00	989,100.00	0	-	0.00	-	0.00	989,100.00	2	100.00	-	-	0.00
7. ค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณสุขระดับตำบล	22	49,737,790.00	15	68.89	34,262,790.00	7	15,317,000.00	30.80	158,000.00	0.32	14,225,500.00	6	28.60	35,512,290.00	16	71.40
	2	5,404,000.00	1	49.94	2,698,500.00	1	2,702,000.00	50.00	3,500.00	0.06	-	-	-	5,404,000.00	2	100.00

หมายเหตุ 1. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 152 โครงการ งบประมาณ 745,022,000 บาท ส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวนงบประมาณ 23,949,943 บาท

1.1 ลงนามในสัญญา 140 โครงการ งบประมาณ 570,644,856 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.14 อปท.ขอใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน 102,616,500 บาท

1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 53 โครงการ งบประมาณ 151,894,971.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.06

2. อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 87 โครงการ งบประมาณ 418,749,884.20 บาท

2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา 12 โครงการ งบประมาณ 41,096,100 บาท ดังนี้

1. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 2 โครงการ งบประมาณ 3,753,000 บาท
2. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5 โครงการ งบประมาณ 11,623,000 บาท
3. อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ งบประมาณ 10,922,100 บาท
4. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง 2 โครงการ งบประมาณ 14,798,000 บาท

สถานะการดำเนินงานโครงการลงทุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ 31 มีนาคม 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงิน	งบเงา	เบิกจ่าย
1	เกษตรสมบูรณ์	เทศบาลเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	5,593,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	05/07/2569	4	5,550,000.00	0.00
2	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	8,717,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	14/11/2568	12/05/2569	3	5,485,900.00	0.00
3	เกษตรสมบูรณ์	อบต.สระโพธิ์ทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	8,982,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	27/06/2569	4	6,729,000.00	0.00
4	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองพวง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	5,772,000.00	5. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/03/2569	22/08/2569	3	5,720,000.00	0.00
5	เกษตรสมบูรณ์	ทต.โนนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	9,900,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	27/08/2569	2	8,888,888.00	0.00
6	เกษตรสมบูรณ์	อบต.กุเตาะ	ถนนรพท.ระยะ 6 ตอน 6 ล้อ	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/05/2569	1	2,222,390.00	0.00
7	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	7,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	09/06/2569	6	6,729,000.00	4,037,400.00
8	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	7,488,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	07/06/2569	6	6,888,800.00	1,859,976.00
9	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านเป้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	7,570,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	23/12/2568	3	7,470,000.00	672,300.00
10	เกษตรสมบูรณ์	อบต.กุเตาะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	05/01/2569	04/06/2569	3	5,239,000.00	409,689.80
11	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองงา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	7,222,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/05/2569	4	5,039,000.00	755,850.00
12	เกษตรสมบูรณ์	ทต.บ้านบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	3,041,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	25/04/2569	1	1,994,900.00	1,994,900.00
13	แก้งคร้อ	ทต.โคกสูง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,702,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/03/2569	17/07/2569	1	2,698,500.00	0.00
14	แก้งคร้อ	อบต.นาหนองทุ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	7,103,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	2	5,989,898.00	0.00
15	แก้งคร้อ	อบต.บ้านแก้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,574,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/05/2569	2	1,930,000.00	0.00
16	แก้งคร้อ	อบต.หลุมป่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	19/04/2569	2	4,890,000.00	0.00
17	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	8,205,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/02/2569	05/08/2569	2	8,050,000.00	0.00
18	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	4,011,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/12/2568	23/05/2569	2	2,709,000.00	0.00
19	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ถนนรพท.ระยะ 6 ตอน 6 ล้อ	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	1	2,161,400.00	0.00
20	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	7,286,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/11/2568	23/05/2569	4	5,227,000.00	1,306,750.00
21	คอนสวรรค์	อบต.โคกม่วง	ถนนรพท.ระยะ 6 ตอน 6 ล้อ	1,051,000.00	4. อนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0	0.00	0.00
22	คอนสวรรค์	อบต.คอนสวรรค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	7,599,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/02/2569	16/07/2569	4	5,780,000.00	0.00
23	คอนสวรรค์	อบต.ยางพารา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	3,183,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	1	2,339,999.00	0.00
24	คอนสวรรค์	อบต.หนองพวง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	6,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	15/04/2569	2	5,489,999.00	0.00
25	คอนสวรรค์	อบต.โนนสะอาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	3,188,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	2	2,366,000.00	0.00
26	คอนสวรรค์	อบต.หัวไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	8,309,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	5	6,099,999.00	0.00
27	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโสก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	6,788,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	10/06/2569	2	4,669,989.00	0.00
28	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโสก	ถนนรพท.ระยะ 6 ตอน 6 ล้อ	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/01/2569	26/05/2569	1	2,280,000.00	0.00
29	คอนสวรรค์	อบต.โคกม่วง	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต	7,508,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	30/12/2568	1	5,600,000.00	5,600,000.00
30	คอนสวรรค์	อบต.หนองขาม	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต	1,789,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	03/04/2569	1	999,000.00	999,000.00
31	คอนสวรรค์	อบต.ศรีสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	9,060,800.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	7	6,499,999.00	6,499,999.00
32	คอนสวรรค์	อบต.ดงกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	4,447,100.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวิธีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทผู้รับจ้าง	-	-	0	0.00	0.00
33	คอนสวรรค์	อบต.คอนสวรรค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,246,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/02/2569	18/06/2569	2	1,540,900.00	0.00
34	คอนสวรรค์	อบต.โนนคูณ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	5,359,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	08/01/2569	08/05/2569	3	4,079,000.00	0.00
35	คอนสวรรค์	อบต.ทุ่งนางลา	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต	1,814,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/04/2569	1	986,000.00	0.00
36	คอนสวรรค์	อบต.ทุ่งพระ	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต	890,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	14/02/2569	1	530,000.00	530,000.00
37	คอนสวรรค์	อบต.ดงกลาง	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต	2,581,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	1	1,157,000.00	1,157,000.00
38	จัตุรัส	อบต.สันป่าอัย	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่	5,118,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/01/2569	15/07/2569	3	3,685,000.00	0.00
39	จัตุรัส	อบต.บ้านกอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	8,230,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/02/2569	17/08/2569	3	8,200,000.00	0.00
40	จัตุรัส	อบต.หนองบัวบาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	7,098,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/06/2569	6	4,989,500.00	0.00
41	จัตุรัส	อบต.กุเตาะ	ซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete	9,580,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	22/12/2568	21/04/2569	2	7,175,000.00	0.00
42	จัตุรัส	อบต.หนองไผ่	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง	9,860,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	2	9,375,000.00	0.00
43	จัตุรัส	อบต.ละหาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	9,808,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	05/04/2569	1	8,550,000.00	0.00

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันตั้งงบ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	งวดงาน	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
44	จัตุมณี	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.129-026	3,681,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	1	2,988,000.00	0.00
45	จัตุมณี	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.129-012	3,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	1	2,884,000.00	0.00
46	ชัยภูมิ	อบต.ตะกอก	รณรงค์รณรงค์ขุดลอกคูคลองไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทจ้าง	-	-	0	0.00	0.00
47	ชัยภูมิ	อบต.ชัยใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.53-016	4,441,100.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	22/04/2569	3	3,340,000.00	0.00
48	ชัยภูมิ	อบต.ท่ากูป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.50-004	9,791,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	7	6,492,500.00	0.00
49	ชัยภูมิ	อบต.ตะกอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.57-010	4,686,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	27/05/2569	2	3,260,000.00	0.00
50	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	รณรงค์รณรงค์ขุดลอกคูคลองไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0.00	0.00
51	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.100-0	9,838,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/02/2569	02/06/2569	1	9,836,000.00	0.00
52	เทพสถิต	อบต.หัวยายชิว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.139-06	3,864,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	1	3,862,320.00	0.00
53	เทพสถิต	อบต.หัวยายชิว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.139-07	3,795,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	1	3,793,350.00	0.00
54	เทพสถิต	อบต.บึงยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.70-012	9,952,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	27/07/2569	2	9,858,000.00	0.00
55	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.100-0	7,250,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	13/02/2569	12/08/2569	1	7,238,000.00	0.00
56	เทพสถิต	อบต.หัวยายชิว	รณรงค์รณรงค์ขุดลอกคูคลองไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/02/2569	10/05/2569	1	2,640,500.00	0.00
57	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกพัทลุงกรมการขนส่ง	998,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/12/2568	29/04/2569	1	948,000.00	948,000.00
58	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม สายทาง ขย.ด.95-00	7,935,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	1	7,932,700.00	7,932,700.00
59	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และน้ำตก เทพองค์	3,243,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	1	3,242,060.00	3,242,060.00
60	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม รหัสสายทาง ขย.ด.95	1,104,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	1	1,103,680.00	1,103,680.00
61	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.95-0	494,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	1	494,000.00	494,000.00
62	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.95-0	492,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	1	492,000.00	492,000.00
63	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.95-0	484,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	1	484,000.00	484,000.00
64	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.95-025	476,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	1	476,000.00	476,000.00
65	เขื่อนจำเริญ	อบต.ตามเริญ	รณรงค์รณรงค์ขุดลอกคูคลองไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0.00	0.00
66	เขื่อนจำเริญ	อบต.ตามเริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.58-008	5,375,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/01/2569	19/04/2569	1	3,920,000.00	0.00
67	เขื่อนจำเริญ	อบต.วังนก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.106-00	9,880,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	24/05/2569	4	7,999,000.00	0.00
68	เขื่อนจำเริญ	อบต.หนองเฒิบ	รณรงค์รณรงค์ขุดลอกคูคลองไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/02/2569	27/06/2569	1	2,526,000.00	0.00
69	เขื่อนจำเริญ	อบต.เกาะยาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านชีเหล	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	17/01/2569	1	494,550.00	494,550.00
70	เขื่อนจำเริญ	อบต.เกาะยาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านหนอง	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	11/01/2569	1	494,550.00	494,550.00
71	บ้านเขว้า	อบต.บ้านเขว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.51-002	5,794,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	26/06/2569	1	4,590,000.00	0.00
72	บ้านเขว้า	อบต.บ้านเขว้า	รณรงค์รณรงค์ขุดลอกคูคลองไม่ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/03/2569	13/08/2569	1	2,485,000.00	0.00
73	บ้านเขว้า	อบต.อุบลเสนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.103-00	3,896,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	13/11/2568	13/11/2568	5	2,999,000.00	2,999,000.00
74	บ้านเขว้า	อบต.อุบลเสนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.103-01	3,484,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/11/2568	05/03/2569	5	2,699,000.00	2,699,000.00
75	บ้านเขว้า	อบต.อุบลเสนา	รณรงค์รณรงค์ขุดลอกคูคลองไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี่	1,051,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	10/11/2568	08/02/2569	1	1,048,500.00	1,048,500.00
76	บ้านเขว้า	อบต.บ้านเขว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.89-008	5,500,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	03/12/2568	02/04/2569	2	3,990,000.00	0.00
77	บ้านเขว้า	อบต.บ้านเขว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.89-004	4,700,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	2	3,640,000.00	0.00
78	บ้านเขว้า	อบต.สามสวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.118-01	9,530,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/11/2568	18/05/2569	2	7,600,000.00	0.00
79	บ้านเขว้า	อบต.ศรีประจักษ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.116-45	2,594,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	12/12/2568	11/04/2569	1	2,490,000.00	0.00
80	บ้านเขว้า	อบต.หนองเฒิบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.124-02	5,234,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/02/2569	29/06/2569	3	3,699,000.00	0.00
81	บ้านเขว้า	อบต.หนองเฒิบ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.124-02	2,452,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	21/06/2569	3	1,659,998.00	0.00
82	บ้านเขว้า	อบต.สามสวน	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสวนโพธิ์งาม หมู่ที่ 17	2,242,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	01/03/2569	2	1,848,888.00	1,848,888.00
83	บ้านเขว้า	อบต.บ้านเขว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.89-009	1,690,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	17/03/2569	2	1,190,000.00	1,190,000.00
84	บ้านเขว้า	อบต.หัวทะเล	รณรงค์รณรงค์ขุดลอกคูคลองไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี่	1,051,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0.00	0.00
85	บ้านเขว้า	อบต.บ้านเขว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.85-063	7,555,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	01/05/2569	3	7,545,000.00	0.00
86	บ้านเขว้า	อบต.หัวทะเล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ด.141-001	6,390,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	1	4,680,000.00	0.00

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันสิ้นสุดสัญญา	วงเงิน	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
87	บ้านเข็ญรัง	อบต.โคกเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.46-006	7,512,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	1	5,780,000.00	0.00
88	บ้านเข็ญรัง	อบต.บ้านศาล	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่าวพัน โดยมีชัยหรือมิตติตั้ง ขุดเสาไฟถนน	9,280,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	1	9,278,000.00	9,278,000.00
89	บ้านเข็ญรัง	อบต.เกาะมะนาว	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-037 สายทางถนนไปฝั่ง	4,899,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	31/10/2568	1	4,897,580.00	4,897,580.00
90	บ้านเข็ญรัง	อบต.โคกพรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3010 - สดเขตพื้นที่ต่ำ	3,795,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	1	3,793,900.00	3,793,900.00
91	บ้านเข็ญรัง	อบต.โคกพรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางบ้านคูนเก่า-ตำบลเกาะมะนาว หมู่ที่ 5 บ้านคูน	3,450,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	1	3,449,000.00	3,449,000.00
92	บ้านเข็ญรัง	อบต.โคกพรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางจากทางแยก ขย.3010 - ตัดปากถนน หมู่ที่ 11	1,380,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	1	1,379,600.00	1,379,600.00
93	บ้านเข็ญรัง	อบต.บ้านเข็ญ	รกรบรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 6,000	1,035,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	1	1,034,700.00	1,034,700.00
94	บ้านเข็ญรัง	อบต.บ้านเข็ญ	รกรบรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	1	2,633,000.00	2,633,000.00
95	บ้านเข็ญรัง	อบต.โคกเจริญ	รกรบรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	1	2,633,000.00	2,633,000.00
96	ภักดีชุมพล	อบต.แหลมทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 142-04	3,852,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทผู้จ้าง	-	0	0.00	0.00
97	ภักดีชุมพล	อบต.บ้านเข็ญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 84-003	9,999,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	2	5,999,900.00	0.00
98	ภักดีชุมพล	ทต.เจาทอง	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 48-111 สายทาง	7,314,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	1	7,311,880.00	0.00
99	ภักดีชุมพล	ทต.เจาทอง	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 48-14 สายทาง บ้านราษฎร์	6,417,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	1	6,415,140.00	0.00
100	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 113 - 0	9,244,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	1	9,234,000.00	0.00
101	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	เสริมผิวถนนเอสทีลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 113 - 0	3,700,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	1	3,180,000.00	0.00
102	ภักดีชุมพล	อบต.แหลมทอง	รกรบรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	1	2,639,000.00	0.00
103	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	รกรบรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 6,000	3,373,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	0	0.00	0.00
104	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101- 98	490,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/03/2569	2	1,983,900.00	0.00
105	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวถนนเอสทีลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101- 217 สาย	489,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	1	468,500.00	0.00
106	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวถนนเอสทีลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101- 06 สายท	489,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	1	468,000.00	0.00
107	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวถนนเอสทีลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101- 27 สายท	489,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	1	468,000.00	0.00
108	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101- 19	482,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	1	480,000.00	0.00
109	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101- 35	477,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	1	474,000.00	0.00
110	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวถนนเอสทีลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101- 60 สายท	186,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	1	178,000.00	0.00
111	ภูเขียว	อบต.กุศยม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 36-028	4,515,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	3	3,849,900.00	0.00
112	ภูเขียว	ทต.บ้านเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 93-012	9,807,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	4	6,329,900.00	0.00
113	ภูเขียว	อบต.หนองชุม	เสริมผิวถนนเอสทีลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 127-004 ส	7,672,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	27/03/2569	1	3,690,000.00	0.00
114	ภูเขียว	อบต.หนองชุม	เสริมผิวถนนเอสทีลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 127-066 ส	4,779,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/03/2569	1	2,560,000.00	0.00
115	ภูเขียว	อบต.หนองชุม	เสริมผิวถนนเอสทีลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 127-042 ส	1,434,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/03/2569	1	840,000.00	0.00
116	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 86-013	7,140,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	3	5,640,600.00	0.00
117	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	เสริมผิวถนนเอสทีลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 86-005	1,990,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	3	932,000.00	0.00
118	ภูเขียว	อบต.กวางโจน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 31-018	9,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	3	7,499,500.00	7,499,500.00
119	ภูเขียว	อบต.หนองทองไทย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 123 - 9	8,689,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	2	5,446,900.00	5,446,900.00
120	ภูเขียว	อบต.กุศยม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 36-036	5,726,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	3	4,688,000.00	4,688,000.00
121	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวถนนเอสทีลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 47-005 สายท	3,734,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	2	3,240,000.00	3,240,000.00
122	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวถนนเอสทีลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 47-004 สายท	2,746,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	2	1,880,000.00	1,880,000.00
123	ภูเขียว	อบต.โอโศ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 143-12	6,125,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	1	4,129,000.00	4,129,000.00
124	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	รกรบรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 6,000	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	1	2,639,000.00	2,639,000.00
125	เมืองชัยภูมิ	อบต.นาฝาย	รกรบรทุกขยะ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 6,000	2,702,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงมา)	-	0	0.00	0.00
126	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพนทอง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองใหญ่ในเขต หมู่ที่ 11 บ้านนางม่วง ตำบลโพ	5,007,000.00	1. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	0	0.00	0.00
127	เมืองชัยภูมิ	อบต.ป่าคลอก	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านป่าคลอก โดยปรับปรุง ถนนคอนกรีต	5,100,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/02/2569	1	3,970,000.00	0.00
128	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านค่าย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 83-014	2,730,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/03/2569	1	2,114,000.00	0.00
129	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านเล่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. - 96-10	5,521,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/02/2569	3	4,854,200.00	0.00

ลำดับที่	อำเภอ	อบท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันสิ้นสุดสัญญา	งวดงาน	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
130	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองนาแซง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขย.ถ.128-00	7,410,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	28/03/2569	3	5,848,000.00	0.00
131	เมืองชัยภูมิ	อบต.ลาหุใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.108-01	599,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	31/03/2569	1	419,000.00	0.00
132	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.131-10	6,976,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	04/02/2569	04/07/2569	3	5,549,000.00	0.00
133	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.62-005	6,300,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	08/06/2569	2	4,900,000.00	0.00
134	เมืองชัยภูมิ	อบต.โนนสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 78-093	6,290,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	16/04/2569	1	4,645,000.00	0.00
135	เมืองชัยภูมิ	อบต.ชาติทอง	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.52-0	9,800,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	3	6,900,000.00	0.00
136	เมืองชัยภูมิ	อบต.ป่าคลอก	รณรงค์ขยะ ขนาด 1 คัน ปริมาณรถบรรทุก 1 คัน	1,051,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	1	870,000.00	0.00
137	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขย.ถ. 105 - 021 สายถ	6,220,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/07/2569	3	4,398,000.00	2,858,700.00
138	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพธิ์ทอง	รณรงค์ขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาณรถบรรทุก 6 คัน	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/02/2569	12/06/2569	1	2,633,000.00	2,633,000.00
139	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.62-001	4,401,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	26/03/2569	1	2,960,000.00	2,960,000.00
140	เมืองชัยภูมิ	อบต.หัวฝาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137 - 01	7,831,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	21/04/2569	4	5,479,999.00	5,479,999.00
141	เมืองชัยภูมิ	ทต.กุดชุม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.34-006	7,030,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	03/11/2568	03/03/2569	2	5,119,800.00	5,119,800.00
142	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 105-022	4,040,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	04/12/2568	03/05/2569	3	2,789,000.00	2,789,000.00
143	หนองบัวแดง	อบต.ถ้ำวิเวียง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทาง	9,315,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	06/05/2569	1	9,312,300.00	0.00
144	หนองบัวแดง	อบต.ถ้ำวิเวียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 59-007	5,305,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/05/2569	2	5,150,000.00	0.00
145	หนองบัวแดง	ทต.ท่าใหญ่	รณรงค์ขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาณรถบรรทุก 6 คัน	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	27/02/2569	28/05/2569	1	2,457,000.00	0.00
146	หนองบัวแดง	อบต.วังขมุก	รณรงค์ขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาณรถบรรทุก 6 คัน	6,278,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	31/05/2569	1	2,395,000.00	0.00
147	หนองบัวแดง	อบต.หนองม่วง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.134-02E	9,844,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	21/11/2568	31/03/2569	4	6,170,000.00	925,500.00
148	หนองบัวแดง	อบต.คูเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.42-017	6,278,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	18/03/2569	3	4,789,000.00	4,789,000.00
149	หนองบัวแดง	อบต.กุดชุมแสง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทาง	8,400,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	23/02/2569	1	8,130,000.00	8,130,000.00
150	หนองบัวระเหว	ทต.วังตะเภา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.112-00E	9,791,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) /ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0	0.00	0.00
151	หนองบัวระเหว	ทต.วังตะเภา	รณรงค์ขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาณรถบรรทุก 6 คัน	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	-	-	0	0.00	0.00
152	หนองบัวระเหว	อบต.โคกปลาตุ๊ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.119-019	9,903,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	12/03/2569	1	8,300,000.00	0.00
				745,022,000.00						
									570,644,856.00	151,894,971.80