

# ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/๒๗๘



อบต.นายกปลัด  
เลขที่รับ. ๗๗๗ ๒๕๖๘  
วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘  
เวลา ๑๕:๐๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิแจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่ากระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลืออมปี งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบกลาง ออกไปได้อีกหกเดือนผ่านทางระบบ New GFMS Thai จำนวน ๒๑๐ รายการ งบประมาณ ๖๐๕,๓๘๙,๘๔๓ บาท จึงขอให้อำเภอตรวจสอบและเร่งรัดเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ความละเอียดแจ้งตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/๑๓๘๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าสำนักงานงบประมาณให้เร่งรัดติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนและรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ อย่างเคร่งครัด ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง จึงขอให้อำเภอ ติดตาม เร่งรัด เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สิ่งที่ส่งมาด้วย

- เรียน นายอ.นายกปลัด
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
  - เห็นควรจึงให้
  - สำนักปลัด  กองช่าง  กองคลัง
  - กองสวัสดิการสังคม  กองการศึกษา
  - กองสาธารณสุข
  - อื่นๆ.....

(นายบุญชัย คำโค)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นางสาวอ้นจันทร์ เคนเหลือม)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายอนันตเดช โชตินอก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ  
โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘

(นายวุฒิไกร ผิวขาว)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัด

๐5

กลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ  
 เลขรับที่ 590  
 วันที่ 4 มีค 2568

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
 ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  
 รับเลขที่ 2322  
 ลงวันที่ 3 มีค 2568  
 เวลา.....



# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๙/๕๐๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๒๙๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือมปี แจ้งว่ากระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กับเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือมปี งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบกลาง ออกไปได้อีกหกเดือนผ่านทางระบบ New GFMS Thai จึงขอให้จังหวัดตรวจสอบและเร่งรัดเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานงบประมาณให้เร่งรัดติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนและรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ อย่างเคร่งครัด ดังนั้นเพื่อให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง จึงขอให้จังหวัด ติดตาม เร่งรัด เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๗๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น  
 กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ  
 โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๓, ๐-๒๒๔๑-๐๗๕๓, ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๓๔  
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
 ผู้ประสานงาน นางสาวนฤทัย ไชยบุตร โทร.๐๖ ๕๑๓๖๖ ๕๖๐๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เลขรับ ๕๕๓๓  
วันที่ 14 ก.พ. 2568  
เวลา.....

# ด่วนที่สุด

ที่ นร๐๗๑๗.๑/๖๗๑



สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

กลุ่มงานติดตามประเมินผล  
เลขรับ ๒๒๙  
วันที่ 17 ก.พ. 2568  
เวลา.....

เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ  
เรียน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น  
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๓๘๘๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗  
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๙ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลสถานะการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเงินกันไว้  
เบิกเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยรับงบประมาณ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบ  
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้  
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยหน่วยรับ  
งบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินงบประมาณ และงบลงทุน  
ของรัฐวิสาหกิจ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรี  
กำหนดให้เร่งรัดติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน  
ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ซึ่งจากการตรวจสอบสถานะ  
การดำเนินงานรายจ่ายลงทุน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า หน่วยรับงบประมาณที่มีรายจ่ายลงทุน  
มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายและมีรายการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ  
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้โดยเร็ว จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ  
เร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน  
และรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมนี้ได้แนบข้อมูล

/สถานะ...

สถานการณ์ก่อกวนนี้รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และสถานการณ์เบิกจ่ายเงินกันไว้  
เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยรับงบประมาณในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code ห้ายหนังสือนี้

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่ควบคุม กำกับ และดูแลหน่วยรับ  
งบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อใช้ในการกำกับติดตามอย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

แจ้ง  ผ.บ.ท. ดำเนินการ  
 กง.ย.น. \*  
 กง.ต.ป.  
 กง.จ.ป. *สุทัศน์*

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เลขที่รับ..... 404 (692).....  
วันที่ 14 ก.พ. 2568  
เวลา..... 15.22.....น.

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐๙ ๕๕๘๘๙ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th



ข้อมูลสถานการณ์ดำเนินงานรายจ่ายลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๘  
และข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลือปีฯ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ของหน่วยรับงบประมาณ

*วิบูลสุข*  
*วิบูลสุข*  
(นางสาวภทรนาถ วิบูลสุข)  
ผอ.กง.ต.ป.  
17กม.68

รายงานผลการเงินกู้ยืมเงินกับเหลือปี พ.ศ. 2567 พบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ณ 7 มีนาคม 2568

หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีนาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาใกล้สุด	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.60-011 สายทางคดอวยสวรรค์ ซอย 5 หมู่ที่ 9 บ้านชั้นสมบูรณ์ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอชัย ภูมิ กว้าง 5 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลท่ากุ่ม อำเภอชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ท่ากุ่ม	1,686,800.00		1,686,800.00	-	11-ก.ย.-67	10-ธ.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.119-005 สายทางรอบอ่างเก็บน้ำบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 1 บ้านท่าช้าง ตำบลโศภนปลาดุก กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลโศภนปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โศภนปลาดุก	1,200,000.00		1,200,000.00	-	30-พ.ค.-67	27-ก.ย.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างค้างเงินงาได้ 10%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกับ เงินเบิกเสริม	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีนาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขึ้นคอนกรีต
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 45-005 สายทางแยกทางหลวง หมายเลข 3010 ถึง สายเส้นทางเชื่อมทางหลวง หมายเลข 3028 หมู่ที่ 6 บ้านโคกตาเมา ตำบลโคก เพชรพัฒนา กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอป่าแพ่งจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โคกเพชร พัฒนา	4,620,000.00		4,620,000.00	-	5-ส.ค.-67	3-ธ.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างดำเนินงานได้ 90%
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 7-0034 สายทาง ถนนสายหลวง บ้านกระจวงถึงเทพนิมิต หมู่ที่ 4 บ้านกระจวง ตำบลโคกสะอาด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาล ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ	ทต.โคกสะอาด	3,988,000.00		3,988,000.00	-	7-มิ.ย.-67	15-ก.ย.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้าง เข้าทำสัญญาเพิ่มเติมและเข้าพื้นที่ งานจ้าง
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.66-007 สายทางวัดถ้ำข้าวโคก บ้านหนองเชียงรอดใต้ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ปลูกฝังไหล่ทางข้างละ 1 เมตร เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ	ทต.ทุ่งลุยลาย	5,170,000.00		5,170,000.00	-	14-มิ.ย.-67	12-ค.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย คำนวณการ	รวมเงินกัน ไปเก็บหนี้	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีนาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การส่งมอบในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ส่งมอบ	สัญญาสิ้นสุด	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.92-033 สายทางหนองตาใจ หมู่ที่ 14 บ้าน หนองแวงพัฒนา ตำบลบ้านเพชร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทนบ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอ บ้านหม้อจังหวัด จันทบุรี	อบต.บ้านเพชร	1,800,000.00		1,800,000.00	-	12-ก.ค.-67	10-ค.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 40%
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.120-34 สายทางวัดป่าดอนสวรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านโสด ตำบลหนองข่า กว้าง 4 เมตร ยาว 1,016 เมตร ทนบ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,064 ตารางเมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองข่า	2,594,000.00	932,450.00	1,661,550.00	35.95	24-ก.ย.-67	22-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างกำลังเข้าดำเนินการได้ 80% เบิกจ่ายแล้ว 1 งวดงาน
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 120-08 สายทาง ทางหลวงชนบท ชย. 4008 - อ่างเก็บน้ำเส็กน้ำขาว บ้านโสด หมู่ที่ 12 บ้านโสด ตำบลหนองข่า กว้าง 4 เมตร ยาว 3,400 เมตร ทนบ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 13,600 ตารางเมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองข่า	6,298,000.00		6,298,000.00	-	30-พ.ค.-67	27-ค.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขต ป่าจากสำนักจัดการทรัพยากรป่า ไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย คำเบิกการ	รวมเงินกับ ไว้เบิกหลังปี	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีนาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
9	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลซับน อำเภอบ้านชุงว่า จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ซับน	1,740,000.00		1,740,000.00	-	25-ก.ค.-67	10-ก.พ.-68	อยู่ระหว่างขออนุมัติขออนุญาต เงินจัดสรร
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.125-03 สายทางบ้านหนองผกชี-บ้าน โนนคูณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองผกชี ตำบลหนองฉิม กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร ไหล่ ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล หนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองฉิม	6,500,000.00	3,510,000.00	2,990,000.00	54.00	31-พ.ค.-67	30-ธ.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ส่งมอบงานงวดที่ 2 ดำเนินการได้ 35%
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย. ถ 110 - 15 สายทางบ้านโคกาค - เข้าทุ่งกึ่งทั้น - บ้านซับถาวร หมู่ที่ 5 บ้านโคกาค และหมู่ที่ 17 บ้านซับถาวร ตำบลระตะนบก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร ไหล่ ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล ระตะนบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ระตะนบก	8,982,000.00		8,982,000.00	-	11-มิ.ย.-67	7-ธ.ค.-68	อยู่ระหว่างขอแก้ไขรายละเอียด การจัดสรรงบประมาณ



ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย คำเบิกการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกหลังปี	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีนาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.58-012 สายทางบ้านโนนบุญ - บ้าน หัวบึง หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง ตำบลตาเมียง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,280 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ตาเมียง	2,999,900.00		2,999,900.00	-	27-พ.ค.-67	24-ต.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าทำงานได้ 80%
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 58-012 สายทางบ้านโนนบุญ - บ้านหัวบึง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง ตำบลตา เมียง กว้าง 5 เมตร ยาว 454 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,270 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ตาเมียง	1,593,400.00		1,593,400.00	-	30-ก.ย.-67	28-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าทำงานได้ 100%
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.102-29 สายทางบ้านสร้างเว้ไปบ้าน ชัยพระไวย หมู่ที่ 5 บ้านสร้างเว้ ตำบลโพหนอง กว้าง 5 เมตร ยาว 595 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,975 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โพหนอง	1,385,000.00		1,385,000.00	-	12-มิ.ย.-67	20-ก.ย.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตจากสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกแหล่งเงิน	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีนาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 129-01 สายทาง บ้านห้วยดอนยาว - บ้านหนองสูงทุก หมู่ที่ 11 บ้านห้วยดอนยาว ตำบลหนองบัวโคก กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองบัวโคก	593,000.00		593,000.00	-	30-ก.ย.-67	29-ธ.ค.-67	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% อยู่ ระหว่างรอผลทดสอบและส่งมอบ งาน
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.18-032 สายทางถนนเลียบบคลอง ชลประทาน ผังซ้าย (LMC) หมู่ที่ 8 บ้านป่า ตำบลบ้านป่า กว้าง 5 เมตร ยาว 3,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,250 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านป่า อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	ทต.บ้านป่า	7,468,000.00		7,468,000.00	-	18-ธ.ย.-67	15-ม.ค.-68	บอกเลิกสัญญา ตามหนังสือบอก เลิกสัญญาที่ ขย 53102/139 ลง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 อยู่ ระหว่างดำเนินการจัดหาใหม่
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 71-015 สายทางไปทรงาม - บ้าน ซำม่วง หมู่ที่ 3 บ้านไปทรงาม ตำบลนาเสียว กว้าง 4 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นาเสียว	3,254,000.00		3,254,000.00	-	3-ก.ค.-67	30-พ.ย.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้างาน เนื่องจาก ยังไม่ได้รับอนุญาตการใช้พื้นที่ จากป่าไม้

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย คำนวณการ	รวมเงินกับ ไว้เบิกเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีนาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.117-17 สายทางบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 สายที่ 5 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลสระโพรง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ใหญ่ ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล สระโพรงของ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อปต.สระโพรง	7,389,000.00		7,389,000.00	-	19-มิ.ย.-67	16-ธ.ค.-67	ผู้รับจ้างทำงานได้ 10%
19	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอกอนกรีต โดยวีซี (Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.53-003 สายทางแยกทางหลวง 2069-บ้านวังซ้อ หมู่ที่ 4 บ้านวังซ้อ ตำบลซับใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,090 เมตร ทนฯ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,540 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	อปต.ซับใหญ่	2,300,000.00		2,300,000.00	-	11-มิ.ย.-67	8-พ.ย.-67	ผู้รับจ้างทำงานได้ 30.17%
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.6-039 สายทางซอยพ้อก้อน หมู่ที่ 1 บ้านนาหิน ตำบลคอนสาร กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตรเทศบาลตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทต.คอนสาร	1,043,000.00		1,043,000.00	-	23-ก.ย.-67	22-ธ.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้างาน เนื่องจาก ยังไม่ได้รับอนุญาตการใช้พื้นที่ จากป่าไม้

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกับ ไว้เบิกเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีนาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.68-004 สายทางบ้านนาแม่ปู-บ้าน โนนเท่ท่า หมู่ที่ 19 บ้านนาแม่ปู ตำบลนางแดด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,530 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,120 ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาง แดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นางแดด	3,188,000.00		3,188,000.00	-	19-มี.ย.-67	16-พ.ย.-67	ผู้รับจ้างยังไม่ได้จ้าง เนื่องจาก ยังไม่ได้รับอนุญาตการใช้พื้นที่ จากป่าไม้
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 94-030 สายทางห้วยแบ่ง ม. 6 - เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า หมู่ที่ 6 บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 814 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,256 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านยาง	2,094,400.00		2,094,400.00	-	17-ก.ย.-67	15-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างชำระค่าเงินการได้ 60%
23	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.139-45 สายทาง บ้านโคกสูง ชอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านโคกสูง ตำบลห้วยยายจิว กว้าง 4 เมตร ยาว 276 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,104 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ห้วยยายจิว	420,000.00		420,000.00	-	3-ก.ค.-67	1-ต.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% อยู่ ระหว่างส่งงานและรอตรวจงาน

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.25-038 สายทาง ถนนซอยราชวิถี หมู่ที่ 11 บ้านหลวงศิริ ตำบลหนองบัวแดง กว้าง 1.5 เมตร ยาว 580 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 785 ตารางเมตร เทศบาลตำบล หนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	ทต.หนองบัวแดง	1,730,000.00	1,038,000.00	692,000.00	60.00	1-ก.ค.-67	2-ค.ค.-67	ผู้รับจ้างตัดเงินการได้ 100% เบิกจ่ายเงินงวด 2
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.67-002 สายทางบ้านธาตุทอง-บ้าน ตาครีหนอง หมู่ที่ 6 บ้านตาครีหนอง ตำบลธาตุ ทอง จำนวน 5 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,450 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาล ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	ทต.ธาตุทอง	6,849,000.00		6,849,000.00	-	31-ก.ค.-67	28-ธ.ค.-67	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง แล้ว 90 %
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.42-008 สายทางบ้านโนนคูณ - บ้าน ท้ายไผ่ใต้ หมู่ที่ 11 บ้านโนนคูณ ตำบลคูเมือง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,540 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,700 ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง ละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.คูเมือง	5,689,000.00		5,689,000.00	-	24-พ.ค.-67	21-ค.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 20%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกหลังปี	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีนาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขับเคลื่อน
							วันที่ยกลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
27	เสริมเวียงangsสภัสสท์ศีกคอบนกริสศ รทส้ทงทลวง ทอ้งถึน ซย.ถ. 138 - 024 สยทงทงบ้ำนมอศอจึก (สยถลางบ้ำน) ทมูท้ 14 บ้ำนมอศอจึก ค้บถ ท่วยยง จ้ำนวน 3 ซวง มีพื้นท้รวมม่นอยกว้ 4,930 ตรวงเมตร เทศบถค้บถท่วยยง อ้ถอ คอบนสยร จ้งท่วตช้ยถุมิ	ทศ.ท่วยยง	1,247,000.00		1,247,000.00	-	27-ท.ค.-67	25-ศ.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้าดำเนินการ เนื่องจากรอหนังสืออนุญาตการ ใช้พื้นที่จากป่าไร่
28	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอกคอบนกริสศ รทส้ทงทลวง ทอ้งถึน ซย.ถ. 133-06 สยทงทงบ้ำนทึกถึถ้ง-บ้ำน สยรจอศถก้่า ทมูท้ 6 บ้ำนทึกถึถ้ง ค้บถทงบงโพน งม ถว้่าง 6 เมตร ยวว,188 เมตร ทนว 0.05 เมตร ทริอมีพื้นท้ม่นอยกว้่า 7,128 ตรวงเมตร องค้กรบรทริส่วค้บถทงบงโพนงม อ้ถอ ถยศรสมบุมรณ จ้งท่วตช้ยถุมิ	อบต.ทงบงโพนงม	3,580,000.00		3,580,000.00	-	17-มิ.ย.-67	15-ศ.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า จาก สปก.
29	ก่อสร้างถนนคอบนกริสศเสริมเหล็ก รทส้ทงทลวง ทอ้งถึน ซย.ถ. 70-008 สยทงทงบ้ำนคอกถยอศด - บ้ำนบ้่าลศด ทมูท้ 6 บ้ำนคอกถยอศด ค้บถถนยง ถลึก ถว้่าง 4 เมตร ยวว 180 เมตร ทนว 0.15 เมตร ทริอมีพื้นท้ม่นอยกว้่า 720 ตรวงเมตร โทส้ ทงซ้่างถย 0.50 เมตร องค้กรบรทริส่วค้บถ นยงถลึก อ้ถอเทททสถึถด จ้งท่วตช้ยถุมิ	อบต.นยงถลึก	459,000.00		459,000.00	-	30-ท.ค.-67	28-ศ.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินเกิน ไว้เกินหลังปี	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีนาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ซื้อคอนคริต
							รับทีลงนาม	สัญญาฉบับสุด	
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.100-028 สายทางบ้านสะพานหิน (ประจำถ่าน)หมู่ที่ 2 - บ้านคลองรวก หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานหิน ตำบลโป่งนก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 8,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเภอเพ็ญลิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โป่งนก	3,807,999.00		3,807,999.00	-	31-พ.ค.-67	28-ส.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ได้ ๒๐%
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.88-009 สายทางบ้านคำใต้- บ้านวังหิน ตำบลบ้านคำ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 4,700 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 23,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านคำ อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	ทต.บ้านคำ	11,844,000.00	1,184,400.00	10,659,600.00	10.00	30-พ.ค.-67	24-ก.พ.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 30 % เบิกจ่าย 1 งวดงาน
32	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 20-003 สายทาง เพชรบุรีจิม หมู่ที่ 1 บ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,005 เมตร ทนฯ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 5,025 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเพชรภู เขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	ทต.บ้านเพชรภูเขียว	1,054,000.00		1,054,000.00	-	29-พ.ค.-67	27-ส.ค.-67	ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างได้ 95%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย คำนวณการ	รวมเงินกัน ไว้ทุกสิ้นปี	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีนาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างขั้นตอน
							วันขึ้นนาม	สัญญาสิ้นสุด	
33	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.139-32 สายทาง บ้านมะกอกงาม ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านมะกอกงาม ตำบลห้วยยายจิว กว้าง 4 เมตร ยาว 726 เมตร ทนฯ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,904 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพ สถิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ห้วยยายจิว	888,000.00		888,000.00	-	2-ก.ค.-67	20-ค.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% อยู่ ระหว่างรอผลทดสอบ
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 70-001 สายทางบ้านน้ำลาด - บ้าน เทพนา หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด ตำบลนายายก๊ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร รหัสทาง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนา ย่างก๊ก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นายายก๊ก	2,910,000.00		2,910,000.00	-	30-พ.ค.-67	27-ก.ย.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.55-002 สายทางบ้านนาบัว-บ้าน โนนสถาน หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว ตำบลดงบัง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,396 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,980 ตารางเมตร รหัสทางข้าง ละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ดงบัง	8,174,000.00		8,174,000.00	-	2-ส.ค.-67	30-ธ.ค.-67	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการอยู่ ระหว่างบอกเลิกสัญญาและแจ้ง ทำงาน และดำเนินการจัดหาใหม่



ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกับ ไว้เบิกหลังปี	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีนาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
36	ซ่อมสร้างผิวทางจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.52-005 สายทางบ้านหนองฉนวน - บ้านห้วยแคนน้อย หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแคนน้อย ตำบลชัยทอง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร ใหญ่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชัยทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ชัยสีทอง	3,820,000.00		3,820,000.00	-	8-ก.ค.-67	6-ค.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าจากอุทยานแห่งชาติ
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 65-022 สายทางแยกถนนสาธิตรรค์ หมู่ที่ 8 บ้านสวนป่า ตำบลทุ่งพระ กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ใหญ่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ทุ่งพระ	670,000.00		670,000.00	-	31-พ.ค.-67	29-ส.ค.-67	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการอยู่ระหว่างยกเลิกสัญญาและแจ้งทำงาน และดำเนินการจัดหาใหม่
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ. 39-018 สายถนนป่ารวก-หนองซ้อย (ช่วงที่2) หมู่ที่ 2 บ้านป่ารวก ตำบลเกาะมะนาว กว้าง 4 เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 968 ตารางเมตร พร้อมปลูกต้นไม้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอป่าพะยอมรังค์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.เกาะมะนาว	661,000.00		661,000.00	-	9-ต.ค.-67	7-ม.ค.-68	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างรออนุมัติผู้พื้นที่จากป่าไม้

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกับ เงินเบิกหลังปี	ผลการเบิกจ่าย ณ มีนาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.8-0015 สายทางป่าช้าบ้านโสกตลับ หมู่ที่ 2 บ้านโสกตลับ ตำบลโสกสูง กว้าง 4 เมตร ยาว 880 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3.520 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโสกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ทต.โสกสูง	3,705,000.00		3,705,000.00	-	27-ก.ย.-67	25-ม.ค.-68	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า จากสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
40	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.4-0001 สายทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0500 (ชัยภูมิ - ภูเขียว) หมู่ที่ 10 บ้านโน้งาม ตำบลหนองไผ่ จำนวน 3 ช่วง มี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,270 ตารางเมตร เทศบาล ตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	ทต.แก้งคร้อ	8,888,000.00		8,888,000.00	-	30-พ.ค.-67	27-ต.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างดำเนินการไปแล้ว 20 %
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.57-008 สายบ้านซำใหม่-บ้านหนอง ประดู่พัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านหนองประดู่พัฒนา ตำบลตะโกทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ใหญ่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอซำใหญ่ จังหวัด ชัยภูมิ	อบต.ตะโกทอง	6,070,000.00		6,070,000.00	-	2-ก.ค.-67	29-ธ.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างรออนุมัติใช้ พื้นที่จากป่าไม้

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีนาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
42	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขย.ถ.69-005 สายทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง ตำบลนาฝาย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนา ฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นาฝาย	2,670,000.00		2,670,000.00	-	7-มี.ย.-67	5-ก.ย.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 30%
43	เสริมผิวแอสฟัลต์คอกอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-007 สายทางถนนสายแยกวัดแจ้งสว่าง - สะพานชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอก ตำบล โคกสะอาด กว้าง 5 เมตร ยาว 467 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,335 ตาราง เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โคกสะอาด	780,000.00		780,000.00	-	13-ก.ย.-67	22-พ.ย.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าเงินการได้ 100% อยู่ระหว่างรออนุมัติให้เบิกเงินจาก ป่าไม้
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขย.ถ.109 - 03 สายทาง บ้านแผ่นดิน ทอง - บ้านราษฎร์รังชุม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 11 บ้าน ห้วยทราย ตำบลลุ่มลำชี กว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตร เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	ทต.ลุ่มลำชี	1,895,000.00		1,895,000.00	-	28-พ.ย.-67	28-มี.ค.-68	แจ้งผู้รับจ้างจ้างงานแล้ว แต่ผู้รับ จ้างยังไม่เข้าดำเนินการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ใช้เบิกขลัมปี	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีนาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขับเคลื่อน จัดซื้อจัดจ้าง/ขับเคลื่อน
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 79-066 สายทาง ท้องหมู่ใน - หัวน้อย หมู่ที่ 11 บ้านโนนทอง ตำบลบ้านกอก กว้าง 5 เมตร ยาว 510 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน กอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านกอก	1,806,000.00		1,806,000.00	-	30-ต.ค.-67	29-มี.ค.-68	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างรออนุมัติใช้ พื้นที่จากป่าไม้
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 80-010 สายทางบ้านโนนหินแร่ - ชัย.ถ.030 เชื่อมบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 5 บ้านโนนหิน แร่ ตำบลบ้านแก้ง จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 5,890 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	ทต.บ้านแก้ง	3,300,000.00		3,300,000.00	-	30-พ.ค.-67	27-ก.ย.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 40%
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 132-45 สายทาง ถนนป่าสัก - หนองแก บ้านหนองแก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำ เภอศรีเรือ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 530 เมตร ทนฯ 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,120 ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองไผ่	1,142,880.00		1,142,880.00	-	12-ก.ย.-67	10-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ได้10%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกขสสจ	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีนาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 142-14 สายทาง สายถ้ำผ่อง - ถ้ำ พระ บ้านแหลมทอง หมู่ 1 บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	อบต.แหลมทอง	3,680,000.00		3,680,000.00	-	12-ก.ย.-67	10-ม.ค.-68	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างรออนุมัติใช้ พื้นที่จากป่าไม้
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 59-018 สายทางถ้ำผาศิขิย์ หมู่ที่ 11 บ้านวังทอง ตำบลถ้ำวัวแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 423 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,115 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนอง บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ถ้ำวัวแดง	1,480,000.00		1,480,000.00	-	16-ค.ค.-67	13-ก.พ.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างได้ดำเนินการได้ 20%
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 100-051 สายทางบ้านสะพานหิน - ตำบลประดาดำไพร หมู่ที่ 2 บ้านสะพานหิน ตำบลโป่ง นก กว้าง 5 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร ไหล่ ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล โป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โป่งนก	1,966,000.00		1,966,000.00	-	7-ค.ค.-67	5-ม.ค.-68	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างรออนุมัติใช้ พื้นที่จากป่าไม้

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกหลังปี	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีนาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 70-001 สายทางบ้านน้ำลาด - บ้าน เทพนา ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด ตำบลนาอาจ กลัก กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.375 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลนาอาจกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นาอาจกลัก	680,000.00		680,000.00	-	12-ก.ย.-67	10-ม.ค.-68	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 111-026 สายทางบ้านทรัพย์เจริญ- บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 3 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลวัง ชมภู กว้าง 5 เมตร ยาว 2,480 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.วังชมภู	5,940,000.00		5,940,000.00	-	27-พ.ค.-67	24-ค.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% รอ ผลทดสอบ
53	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 22 - 007 สายทาง ภูเขียว - โนนทรายคำ หมู่ที่ 4 กว้าง 8 - 15 เมตร ยาว 360 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ไม่ น้อยกว่า 4,961 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	ทต.ภูเขียว	3,940,000.00		3,940,000.00	-	15-ส.ค.-67	13-พ.ย.-67	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้วเมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2567 และอยู่ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกหลังปี	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันตั้งงบ งาน	สัญญาสิ้นสุด	
54	เสริมงานแอสฟัลติกคอนกรีต รั้วสททางหลวง ท้องถื่น ชย.ถ.5-008 สายทางถนนเทศบาล 19 หมู่ที่ 13 บ้านหนองแดงน้อย ตำบลโคกม่วง กว้าง 5 เมตร ยาว 656 เมตร ทนฯ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,280 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	ทต.คอนสวรรค์	970,000.00		970,000.00	-	7-ส.ค.-67	6-ค.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างรออนุมัติใช้ พื้นที่จากป่าไม้
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสททางหลวง ท้องถื่น ชย.ถ. 101-27 สายทางสามแยกวัดศรี ชมพู-ภูเขียว(สายอ่างน้ำคำ) หมู่ที่ 6 บ้านหัวทาง ตำบลฝักบัว กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,050 ตาราง เมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลฝักบัว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ฝักบัว	4,884,000.00		4,884,000.00	-	4-ก.ย.-67	2-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 70%
56	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสททางหลวง ท้องถื่น ชย.ถ.113-047 สายทาง ซอยเนินสวรรค์ บ้านหินลาด หมู่ที่ 10 บ้านหินลาด ตำบลวังทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ใต้ทาง ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	อบต.วังทอง	832,000.00		832,000.00	-	12-มิ.ย.-67	9-พ.ย.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างรออนุมัติใช้ พื้นที่จากป่าไม้

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกหลังปี	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีนาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขับเคลื่อนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
57	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 48-042 สายทาง สายบ้านป่าคำ หมู่ที่ 12 ถึง บ้านชัยประสิทธิ์ หมู่ที่ 12 บ้านป่าคำ ตำบลเงาทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,660 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,300 ตาราง เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลเงาทอง อำเภอวิภาวดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	อปท.เงาทอง	8,585,000.00		8,585,000.00	-	1-ต.ค.-67	29-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 40%
58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.32-026 สายทาง บขีเหล็ก - บ.โนน ไร่ หมู่ที่ 5 บ้านขีเหล็ก ตำบลกะฮาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 8,640 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด อำเภอ เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	อปท.กะฮาด	6,005,000.00		6,005,000.00	-	26-ก.ย.-67	23-ก.พ.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 80%
59	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.128-090 สายทาง ถนนสายที่ 3/1 กุดละถงถึงหนองฝาง บ้านกุดละถง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนาแซง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 4,014 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อปท.หนองนาแซง	1,288,000.00		1,288,000.00	-	31-พ.ค.-67	28-ก.ย.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 10%



ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกับ ไว้เบิกเหลือปี	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขับเคลื่อน
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
60	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.128-65 สายทาง สายที่ 2 บ้านปึกคงคา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนาแซง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,515 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองนาแซง	2,058,000.00		2,058,000.00	-	27-พ.ค.-67	24-ก.ย.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 15%
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 141- 001 สายทาง บ้านเก่า - หนองตง ช่วงที่ 2 บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลหัวทะเล กว้าง 5 เมตร ยาว 515 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,575 ตารางเมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบ้านเหลื่อมรณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หัวทะเล	1,692,000.00		1,692,000.00	-	9-ต.ค.-67	7-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 100% และอยู่ระหว่างรอผลทดสอบ
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-001 สายทาง บ้านโนนสำราญ-บ้านภูนกเขียน หมู่ที่ 7 บ้านภูนกเขียน ตำบลท่าใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,217 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,302 ตารางเมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ท่าใหญ่	6,238,000.00		6,238,000.00	-	13-มิ.ย.-67	10-ธ.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างกำลังเข้าดำเนินการได้ 60%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ข้ามโอนใบ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
63	เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ 99-061 สายบ้านหนองฉิม - โรงเรียนชุมชนบ้านบึงคล้า ตำบลหนองฉิม หมู่ที่ 2 ฝั่งจากรางกว้าง 6 เมตร ยาว 828 เมตร ทนฯ 0.03 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 6,624 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต. บึงคล้า	2,217,000.00		2,217,000.00	-	11-พ.ย.-67	9-ก.พ.-68	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา ได้ 20%
64	ก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล บ้านเพชร เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอ บ้านเหลื่อมร่งค์ จังหวัดชัยภูมิ	ทต.บ้านเพชร	3,590,000.00		3,590,000.00	-	7-ต.ค.-67	4-ก.พ.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 15%
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ 10 - 031 สายทางถนนป่าเกีตนา หมู่ที่ 2 บ้านนุดเหม่ง ตำบลสีลอง กว้าง 5 เมตร ยาว 430 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ทต.สีลอง	1,421,000.00		1,421,000.00	-	26-ก.ย.-67	25-ธ.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
66	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 20-004 สายทางถนนสายเพชรบุรีพลา หมู่ที่ 7 บ้านเพชรเหนือ ตำบลบ้านเพชร กว้าง 5 เมตร ยาว 504 เมตร ทนฯ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้าน เพชรภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	ทต.บ้านเพชรภูเขียว	658,000.00		658,000.00	-	18-ก.ย.-67	17-พ.ย.-67	แจ้งผู้รับจ้างเข้างานแล้ว แต่ผู้รับ จ้างยังไม่เข้าดำเนินการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
67	เสริมผนังเอสพีลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 26-003 สายเรียงหมู่บ้านหนองบัวเจริญ วิทย์-บ้านหนองนกออก หมู่ที่ 5 บ้านหนองนกออก ตำบลหนองบัวแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 698 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,490 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหงส์ศรี อำเภอหนอง บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	ทต.หลวงศรี	1,348,000.00		1,348,000.00	-	11-ต.ค.-67	9-ม.ค.-68	แจ้งผู้รับจ้างเข้างานแล้ว แต่ผู้รับ จ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.26-017 สายทาง สายบ้านหนองนกอ ออก-บ้านสวนรังสียา หมู่ที่ 5 บ้านหนองนกออก ตำบลหนองบัวแดง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาล ตำบลหลวงศรี อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	ทต.หลวงศรี	2,500,000.00		2,500,000.00	-	30-พ.ค.-67	26-พ.ย.-67	แจ้งผู้รับจ้างเข้างานแล้ว แต่ผู้รับ จ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
69	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ 38-006 สายทางบ้านห้วยหินลาด- บ้านภูสองชั้น หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหินลาด ตำบลเก่า ยาคี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเก่ายาคี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.เก่ายาคี	3,980,000.00		3,980,000.00	-	11-ก.ย.-67	10-ธ.ค.-67	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% ส่ง มอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ งานจ้าง

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย คำนวณการ	รวมเงินกับ ไว้เบิกเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ณ 7 มีนาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							รวมผู้ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.95-016 สายทาง แยกลาดยางสู่ใหญ่ เพิ่มฝายเสียดียงทอง หมู่ที่ 12 บ้านสวนสวรรค์ ตำบลบ้านไร่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตาราง เมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านไร่	3,811,000.00		3,811,000.00	-			อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ยัง ไม่ได้รับอนุมัติจากป่าไม้
รวมเงินกับ			231,709,379.00	6,664,850.00	225,044,529.00	59.79			