

# ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ ๓๑๓



อบต.นายกมล  
เลขที่รับ... ๑๓๓/๒๕๖๗  
วันที่... ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗  
เวลา... ๑๓:๑๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ตามที่จังหวัดชัยภูมิแจ้งผลการอนุมัติการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ออกไปจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิได้ตรวจสอบงบประมาณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ายังมีงบประมาณคงเหลือที่ยังเบิกจ่ายงบประมาณไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับใกล้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ แล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากยังมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณต่อไป จึงขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ และยังมีจำเป็นต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ดังนี้

๑.๑ กรณีมีหนังสือผูกพัน ส่งเอกสาร ดังนี้

- |   |             |
|---|-------------|
| (๑) แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน                | จำนวน ๑ ชุด |
| (๒) สำเนาสัญญาจ้าง/สำเนาสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี)              | จำนวน ๑ ชุด |
| (๓) สำเนาหนังสืออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) | จำนวน ๑ ชุด |
| (๔) สำเนาใบโอนจัดสรรงบประมาณ                                | จำนวน ๑ ชุด |

๑.๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ส่งเอกสาร ดังนี้

- |  |             |
|--|-------------|
| (๑) แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน   | จำนวน ๑ ชุด |
| (๒) สำเนาประกาศเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน หรือประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก | จำนวน ๑ ชุด |
| (๓) รายละเอียดโครงการและข้อมูลงบประมาณในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)              | จำนวน ๑ ชุด |
| (๓) สำเนาหนังสืออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)  | จำนวน ๑ ชุด |
| (๔) สำเนาใบโอนจัดสรรงบประมาณ   | จำนวน ๑ ชุด |

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งเอกสารขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้จังหวัดจะได้ดำเนินการบันทึกรายการในระบบ New GFMS Thai และรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลังต่อไป หากจังหวัดไม่ได้รับเอกสารตามกำหนดจะถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและทำให้งบประมาณพับไป

/๓. หากมีปัญหา...

๓. หากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าวให้ประสานนางสาวอรอนงค์ หอมขุนทด  
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘-๕๕๙๖-๑๗๐๐ และ ๐-๕๕๘๑-๓๒๕๘



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ  
โทร/โทรสาร ๐-๕๕๘๑-๓๒๕๘

- เรียน นาย ออบต.นายกปลัด
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
  - เห็นควรจึงให้
  - สำนักปลัด  กองช่าง  กองคลัง
  - กองสวัสดิการสังคม  กองการศึกษา
  - กองสาธารณสุข
  - อื่นๆ.....:

(นายบุญอุทัย คำโค)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวอ่อนจันทร์ เคนเหลื่อม)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด ออบต.

(นายอนันตเดช ไชตินอก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

(นายวุฒิไกร สีวขาว)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก



รายงานผลการเบิกจ่ายเงินหมุนเวียนปี พ.ศ. 2567 จนถึงยอดทุนเฉพาะกิจ ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ณ 12 มีนาคม 2568

หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ		การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขึ้นคอนโค
						เบิกจ่าย	วันที่ยังนาม	สัญญาสิ้นสุด		
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.60-011 สายทางดอยสวรรค์ ซอย 5 หมู่ที่ 9 บ้านชัยสมบูรณ์ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอชัย ภูมิ กว้าง 5 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลท่ากุ่ม อำเภอชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ท่ากุ่ม	1,686,800.00		1,686,800.00	-	11-ก.ย.-67	10-ธ.ค.-67	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 90%	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.119-005 สายทางรอบอ่างเก็บน้ำบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 1 บ้านท่าช้าง ตำบลเสกปลาคูก กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลเสกปลาคูก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	อบต.เสกปลาคูก	1,200,000.00		1,200,000.00	-	30-พ.ค.-67	27-ก.ย.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 10%	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกับ ไว้เบิกเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/รับมอบ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 45-005 สายทางแยกทางหลวง หมายเลข 3010 ถึง สายเส้นทางเชื่อมทางหลวง หมายเลข 3028 หมู่ที่ 6 บ้านโคกตาบมา ตำบลโคก เพชรพัฒนา กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอป่าแพ่งจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โคกเพชร พัฒนา	4,620,000.00		4,620,000.00	-	5-ส.ค.-67	3-ธ.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างดำเนินงานได้ 90%
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 7-0034 สายทาง ถนนสายหลังวัด บ้านกระจวนถึงเพนนิมิตร หมู่ที่ 4 บ้านกระจวน ตำบลโคกสะอาด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาล ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ	ทต.โคกสะอาด	3,988,000.00		3,988,000.00	-	7-มิ.ย.-67	15-ก.ย.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้าง เข้าทำสัญญาเพิ่มเติมและเข้าพื้นที่ งานจ้าง
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.66-007 สายทางวัดถ้ำข่าโคม หมู่ที่ 5 บ้านหนองเข็งรอดใต้ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร สุกรั่งไหล่ทางข้างละ 1 เมตร เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ	ทต.ทุ่งลุยลาย	5,170,000.00		5,170,000.00	-	14-มิ.ย.-67	12-ค.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกับ ใช้เบิกเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.92-033 สายทางหนองต่าจ หมู่ที่ 14 บ้าน หนองแวงพัฒนา ตำบลบ้านเพชร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอ บ้านหม้อจังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านเพชร	1,800,000.00		1,800,000.00	-	12-ก.ค.-67	10-ต.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 40%
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.120-34 สายทางวัดป่าดอนสวรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านโจัด ตำบลหนองข่า กว้าง 4 เมตร ยาว 1,016 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,064 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองข่า	2,594,000.00	932,450.00	1,661,550.00	35.95	24-ก.ย.-67	22-ก.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างกำลังเข้าดำเนินการได้ 80% เบิกจ่ายแล้ว 1 งวดงาน
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 120-08 สายทาง ทางหลวงชนบท ชย.4008 - อ่างเก็บน้ำเสกน้ำขาว บ้านโจัด หมู่ที่ 12 บ้านโจัด ตำบลหนองข่า กว้าง 4 เมตร ยาว 3,400 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 13,600 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองข่า	6,298,000.00		6,298,000.00	-	30-พ.ค.-67	27-ต.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขต ป่าจากสำนักจัดการทรัพยากรป่า ไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินงาน
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
9	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกศรีสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลซึบับน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ซึบับน	1,740,000.00		1,740,000.00	-	25-ก.ค.-67	10-ก.พ.-68	อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขย.ถ 110 - 15 สายทางบ้านโคกไค - เข้าทุ่งกึ่งหัน - บ้านซึบถาวร หมู่ที่ 5 บ้านโคกไค และหมู่ที่ 17 บ้านซึบถาวร ตำบลวะตะแบก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร ไหล่ ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล วะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.วะตะแบก	8,982,000.00		8,982,000.00	-	11-มิ.ย.-67	7-มิ.ค.-68	อยู่ระหว่างขอแก้ไขรายละเอียด การจัดสรรงบประมาณ
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขย.ถ.58-012 สายทางบ้านโนนสมบูรณ์ - บ้าน หัวบึง หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง ตำบลตานัน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,280 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตานัน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ตานัน	2,999,900.00		2,999,900.00	-	27-พ.ค.-67	24-ต.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าทำงานได้ 80%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกับ ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การดำเนินงานในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 58-012 สายทางบ้านโนนบุญ - บ้านหัวบึง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง ตำบลตา เนิน กว้าง 5 เมตร ยาว 454 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,270 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเมืองสง่า จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ตาเนิน	1,593,400.00		1,593,400.00	-	30-ก.ย.-67	28-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างทำงานได้ 100%
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.102-29 สายทางบ้านสร้างแวงไปบ้าน ชัยพระไวย หมู่ที่ 5 บ้านสร้างแวง ตำบลโพหนอง กว้าง 5 เมตร ยาว 595 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,975 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โพหนอง	1,385,000.00		1,385,000.00	-	12-มิ.ย.-67	20-ก.ย.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออุยู่จากสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 129-01 สายทาง บ้านห้วยคอบยาว - บ้านหนองสูงทุก หมู่ที่ 11 บ้านห้วยคอบยาว ตำบลหนองบัวโคก กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ใส้สทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองบัวโคก	593,000.00		593,000.00	-	30-ก.ย.-67	29-ธ.ค.-67	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% อยู่ ระหว่างรอผลทดสอบและส่งมอบ งาน



ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกับ ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันตกลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.18-032 สายทางถนนเลียบริดจ์คลอง ชลประทาน ฝั่งซ้าย (LMC) หมู่ที่ 8 บ้านป่า ตำบลบ้านป่า กว้าง 5 เมตร ยาว 3,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,250 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านป่า อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	ทต.บ้านป่า	7,468,000.00		7,468,000.00	-	18-มิ.ย.-67	15-มิ.ค.-68	บอกเลิกสัญญา ตามหนังสือออก เลิกสัญญาที่ ชย 53102/139 ลง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 อยู่ ระหว่างดำเนินการจัดหาใหม่
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 71-015 สายทางไม่ทราบ - บ้าน ชัยม่วง หมู่ที่ 3 บ้านนางาม ตำบลนาเลี้ยว กว้าง 4 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลนาเลี้ยว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นาเลี้ยว	3,254,000.00		3,254,000.00	-	3-ก.ค.-67	30-พ.ย.-67	ผู้รับจ้างยังไม่ได้ทำงาน เนื่องจาก ยังไม่ได้รับอนุญาตการใช้พื้นที่ จากป่าไม้
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.117-17 สายทางบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 สายที่ 5 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลสระโพมทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ใต้ ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล สระโพมทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.สระโพมทอง	7,389,000.00		7,389,000.00	-	19-มิ.ย.-67	16-ธ.ค.-67	ผู้รับจ้างทำงานได้ 10%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกับ ไว้เบิกทั้งสิ้นปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
18	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คิโคนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.53-003 สายทางแยกทางหลวง 2069-บ้านวังซื่อ หมู่ที่ 4 บ้านวังซื่อ ตำบลซับใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,090 เมตร ทนฯ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,540 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ซับใหญ่	2,300,000.00		2,300,000.00	-	11-มิ.ย.-67	8-พ.ย.-67	ผู้รับจ้างทำงานได้ 30.17%
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.6-039 สายทางซอยพอก่อน หมู่ที่ 1 บ้านนาเงิน ตำบลคอนสาร กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทต.คอนสาร	1,043,000.00		1,043,000.00	-	23-ก.ย.-67	22-ธ.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้างาน เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตการใช้พื้นที่ จากป่าไม้
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.68-004 สายทางบ้านนาแม่ปู-บ้านโนนเทพา หมู่ที่ 19 บ้านนาแม่ปู ตำบลนางแดด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,530 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,120 ตารางเมตร ไร่สททาง ช้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นางแดด	3,188,000.00		3,188,000.00	-	19-มิ.ย.-67	16-พ.ย.-67	ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้างาน เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตการใช้พื้นที่ จากป่าไม้

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกับ ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/จ้างเหมา
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ 94-030 สายทางซ้ายแบ่ง ม. 6 - เขตอนุรักษ์ชนบทบุรีศรัทธา หมู่ที่ 6 บ้านหนองแค้น ตำบลบ้านยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 814 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,256 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านยาง	2,094,400.00		2,094,400.00	-	17-ก.ย.-67	15-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 60%
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.67-002 สายทางบ้านธาตุทอง-บ้าน ตาครึนทอง หมู่ที่ 6 บ้านตาครึนทอง ตำบลธาตุ ทอง จำนวน 5 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,450 ตารางเมตร ใต้สะพานช่วงละ 0.50 เมตร เพศบาล ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	ทต.ธาตุทอง	6,849,000.00		6,849,000.00	-	31-ก.ค.-67	28-ธ.ค.-67	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง แล้ว 90 %
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.42-008 สายทางบ้านโนนคูณ - บ้าน ห้วยไผ่ใต้ หมู่ที่ 11 บ้านโนนคูณ ตำบลคูเมือง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,700 ตารางเมตร ใต้สะพานช่วง ละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.คูเมือง	5,689,000.00		5,689,000.00	-	24-พ.ค.-67	21-ธ.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 20%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย	รวมเงินกับ ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การรณนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
24	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 138 - 024 สายทางบ้านมอตาเจ็ก (สายกลางบ้าน) หมู่ที่ 14 บ้านมอตาเจ็ก ตำบล ห้วยยาง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,930 ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอ คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทด.ห้วยยาง	1,247,000.00		1,247,000.00	-	27-พ.ค.-67	25-ส.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากรอหนังสืออนุญาตการ ใช้พื้นที่จากป่าไม้
25	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 133-06 สายทางบ้านทิกแล้ง-บ้าน สารจอดเก่า หมู่ที่ 6 บ้านทิกแล้ง ตำบลหนองโพ งม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,188 เมตร ทนฯ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,128 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรงงาม อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองโพรงงาม	3,580,000.00		3,580,000.00	-	17-มิ.ย.-67	15-ส.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า จาก สปก.
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 70-008 สายทางบ้านโคกสะอาด - บ้านน้ำลาด หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด ตำบลนายาง กลัก กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไร่ ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล นายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นายางกลัก	459,000.00		459,000.00	-	30-พ.ค.-67	28-ส.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้ถึงสิ้นปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.100-028 สายทางบ้านสะพานหิน (ประจำถ้ำ)หมู่ที่ 2 - บ้านคลองรวก หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานหิน ตำบลโป่งนก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 8,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โป่งนก	3,807,999.00		3,807,999.00	-	31-พ.ค.-67	28-ส.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด ได้ ๒๐%
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.88-009 สายทางบ้านท่าใต้ - บ้านวังหิน ตำบลบ้านเต่า ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 4,700 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 23,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	ทต.บ้านเต่า	11,844,000.00	1,184,400.00	10,659,600.00	10.00	30-พ.ค.-67	24-ก.พ.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างคืนเงินได้ 30 % เบิกจ่าย 1 งวดงาน
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.70-001 สายทางบ้านน้ำลาด - บ้าน เทพนา หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด ตำบลนายางหลัก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนา ยางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นายางหลัก	2,910,000.00		2,910,000.00	-	30-พ.ค.-67	27-ก.ย.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกับ ไว้เบิกพิเศษปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินงาน
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.55-002 สายทางบ้านนาบัว-บ้าน โนนลาน หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว ตำบลดงบัง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,396 เมตร ทนท 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,980 ตารางเมตร ใต้ทางข้าง ละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ดงบัง	8,174,000.00		8,174,000.00	-	2-ส.ค.-67	30-ธ.ค.-67	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการอยู่ ระหว่างงอกเหล็กสัญญาและแจ้ง ทำงาน และดำเนินการจัดหาใหม่
31	ซ่อมสร้างผิวทางจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.52-005 สายทางบ้านหนอง ฉนวน - บ้านห้วยแคนน้อย หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแคน น้อย ตำบลชัยสิทธิ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร ทนท 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชัยสิทธิ์ของ อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ชัยสิทธิ์	3,820,000.00		3,820,000.00	-	8-ก.ค.-67	6-ค.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า จากอุทยานแห่งชาติ
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 65-022 สายทางแยกกบผาสุวรรณ หมู่ที่ 8 บ้านสวนป่า ตำบลทุ่งพระ กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ทนท 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ทุ่งพระ	670,000.00		670,000.00	-	31-พ.ค.-67	29-ส.ค.-67	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการอยู่ ระหว่างงอกเหล็กสัญญาและแจ้ง ทำงาน และดำเนินการจัดหาใหม่

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกับ ไว้เบิกเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขึ้นคอนดิค
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ 39-018 สายถนนปารวก-หนองข่อย (ช่วงที่2) หมู่ที่ 2 บ้านป่ารวก ตำบลเกาะมะนาว กว้าง 4 เมตร ยาว 242 เมตร ทนท 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 968 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะมะนาว อำเภอป่าหนือจมรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	อปต.เกาะมะนาว	661,000.00		661,000.00	-	9-ค.ค.-67	7-ม.ค.-68	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างรออนุมัติใช้ พื้นที่จากป่าไม้
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.8-0015 สายทางป่าช้าบ้านโลกดล หมู่ที่ 2 บ้านโลกดล ตำบลโลกสูง กว้าง 4 เมตร ยาว 880 เมตร ทนท 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,520 ตารางเมตรเทศบาลตำบลโลกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ทต.โลกสูง	3,705,000.00		3,705,000.00	-	27-ก.ย.-67	25-ม.ค.-68	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
35	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ 4-0001 สายทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควนชุม 0500 (ชัยภูมิ - ภูเขียว) หมู่ที่ 10 บ้านไผ่งาม ตำบลหนองไผ่ จำนวน 3 ช่วง มี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,270 ตารางเมตร เทศบาล ตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	ทต.แก้งคร้อ	8,888,000.00		8,888,000.00	-	30-พ.ค.-67	27-ค.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างดำเนินการไปแล้ว 20 %

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกับ ไว้เกินหลังปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด	
						ร้อยละ เบิกจ่าย	วันตั้งนาม สัญญาสิ้นสุด		
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.57-008 สายบ้านซำใหม่-บ้านหนอง ประตูพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านหนองประตูพัฒนา ตำบลตะโกทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ใหญ่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอซำใหญ่ จังหวัด ชัยภูมิ	อบต.ตะโกทอง	6,070,000.00		6,070,000.00	-	2-ก.ค.-67	29-ธ.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างรออนุมัติใช้ พื้นที่จากป่าไม้
37	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.69-005 สายทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง ตำบลนาฝาย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 ทนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนา ฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นาฝาย	2,670,000.00		2,670,000.00	-	7-มิ.ย.-67	5-ก.ย.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างตั้งเงินการไว้ 30%
38	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.47-007 สายทางถนนสายแยกวัดแจ้งสว่าง - สะพานชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอก ตำบล โคกสะอาด กว้าง 5 เมตร ยาว 467 เมตร ทนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,335 ตาราง เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โคกสะอาด	780,000.00		780,000.00	-	13-ก.ย.-67	22-พ.ย.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 100% อยู่ระหว่างรออนุมัติใช้พื้นที่จาก ป่าไม้



ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย	รวมเงินกัน ไว้อีกหลั้มือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.109 - 03 สายทาง บ้านแผ่นดิน ทอง - บ้านราษฎร์รังชุม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 11 บ้าน ห้วยทราย ตำบลลุ่มลำชี กว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตร เพศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	ทด.ลุ่มลำชี	1,895,000.00		1,895,000.00	-	28-พ.ย.-67	28-มี.ค.-68	แจ้งผู้รับจ้างเข้ามาแล้ว แต่ผู้รับ จ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 79-066 สายทาง ทนองหมากใน - ห้วยน้อย หมู่ที่ 11 บ้านโนนทอง ตำบลบ้านกอก กว้าง 5 เมตร ยาว 510 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร ไปสททาง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน กอก อำเภอชุมพวง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านกอก	1,806,000.00		1,806,000.00	-	30-ต.ค.-67	29-มี.ค.-68	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างรออนุมัติใช้ พื้นที่จากป่าไม้
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 132-45 สายทาง ถนนป่าสัก - หนองแก บ้านหนองแก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไม้ อํา เภ็งคร้อ ชนบทกว้าง 4 เมตร ยาว 530 เมตรทนฯ 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,120 ตาราง เมตร ไปสททางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองไม้ อำเภอเภ็งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองไม้	1,142,880.00		1,142,880.00	-	12-ก.ย.-67	10-พ.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ได้10%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ 142-14 สายทาง สายถ้ำผอง - ถ้ำ พระ บ้านแหลมทอง หมู่ 1 บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลแหลมทอง อำเภอถ้ำชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	อบต.แหลมทอง	3,680,000.00		3,680,000.00	-	12-ก.ย.-67	10-ก.ค.-68	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างรออนุมัติใช้ พื้นที่จากป่าไม้
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ 59-018 สายทางถ้ำนาพิพย์ หมู่ที่ 11 บ้านวังทอง ตำบลถ้ำวัวแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 423 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,115 ตารางเมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนอง บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ถ้ำวัวแดง	1,480,000.00		1,480,000.00	-	16-ค.ค.-67	13-ก.พ.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ได้ 20%
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.100-051 สายทางบ้านสะพานหิน - ชัยประดาศาทร หมู่ที่ 2 บ้านสะพานหิน ตำบลโป่ง นก กว้าง 5 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร โหล่ ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล โป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โป่งนก	1,966,000.00		1,966,000.00	-	7-ค.ค.-67	5-ก.ค.-68	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างรออนุมัติใช้ พื้นที่จากป่าไม้

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 70-001 สายทางบ้านน้ำลาด - บ้าน เทพนา ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด ตำบลนายาง กลัก กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.375 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นายางกลัก	680,000.00		680,000.00	-	12-ก.ย.-67	10-ก.ค.-68	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขตป่า จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 111-026 สายทางบ้านทรัพย์เจริญ- บ้านหัวน้ำคำ หมู่ที่ 3 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลวัง ชมพู กว้าง 5 เมตร ยาว 2,480 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,2,400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.วังชมพู	5,940,000.00		5,940,000.00	-	27-พ.ค.-67	24-ค.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างค้างดำเนินการได้ 100% รอ ผลทดสอบ
47	เสริมผิวถนนออสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.22 - 007 สายทาง ภูเขียว - โนนทรายคำ หมู่ที่ 4 กว้าง 8 - 15 เมตร ยาว 360 เมตร ทนฯ 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ไม่ น้อยกว่า 4,961 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	ทต.ภูเขียว	3,940,000.00		3,940,000.00	-	15-ส.ค.-67	13-พ.ย.-67	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้วเมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2567 และอยู่ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกับ ไว้เบิกเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
48	เสริมผิวแอสฟัลต์ปกคลุมกรวด รัชท์ทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ 5-008 สายทางถนนเทศบาล 19 หมู่ที่ 13 บ้านหนองแดงน้อย ตำบลโคกม่วงอ้อย กว้าง 5 เมตร ยาว 656 เมตร ทนฯ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,280 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	ทต.คอนสวรรค์	970,000.00	-	970,000.00	-	7-ส.ค.-67	6-ค.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างรออนุมัติใช้ พื้นที่จากป่าไม้
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รัชท์ทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ 101-27 สายทางสวนแยกวัดศรี ชมพู-ภูพวยวก(สายอ่างน้ำคำ) หมู่ที่ 6 บ้านหว่าตของ ตำบลฝักปิ้ง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,050 ตาราง เมตร รัชท์ทางชั่งถะ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลฝักปิ้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ฝักปิ้ง	4,884,000.00	-	4,884,000.00	-	4-ก.ย.-67	2-พ.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 70%
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รัชท์ทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.113-047 สายทาง ซอยเนินสวรรค์ บ้านหินลาด หมู่ที่ 10 บ้านหินลาด ตำบลวังทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร รัชท์ทาง สุกรช่วงละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	อบต.วังทอง	832,000.00	-	832,000.00	-	12-มิ.ย.-67	9-พ.ย.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างรออนุมัติใช้ พื้นที่จากป่าไม้

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกับ ไว้เบิกเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอน
							วันตกลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 48-042 สายทาง สายบ้านป่าคำ หมู่ที่ 12 ถึง บ้านชัยประสิทธิ์ หมู่ที่ 12 บ้านป่าคา ตำบลเขาทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,660 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,300 ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	อบต.เขาทอง	8,585,000.00		8,585,000.00	-	1-ต.ค.-67	29-ก.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 40%
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.32-026 สายทาง บ.ชัยเหล็ก - บ.โนน ไร่ หมู่ที่ 5 บ้านชัยเหล็ก ตำบลกะฮาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,440 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 8,640 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด อำเภอ เงินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	อบต.กะฮาด	6,005,000.00		6,005,000.00	-	26-ก.ย.-67	23-ก.พ.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 80%
53	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.128-090 สายทาง ถนนสายที่ 3/1 กุดละลมถึงหนองงิ้ว บ้านกุดละลม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนางแซ จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 4,014 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองนางแซ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองนางแซ	1,288,000.00		1,288,000.00	-	31-พ.ค.-67	28-ก.ย.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 10%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยดำเนินการ	รวมเงินกับ ไว้เบิกเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/รับตอบโต
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
54	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.128-65 สายทาง สายที่ 2 บ้านปึกคงคา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนาแซง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8.515 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองนาแซง	2,058,000.00		2,058,000.00	-	27-พ.ค.-67	24-ก.ย.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 15%
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 141-001 สายทาง บ้านเก่า - หนองคง ช่วงที่ 2 บ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลหัวทะเล กว้าง 5 เมตร ยาว 515 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2.575 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบ้านเหลื่อมร่งค์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หัวทะเล	1,692,000.00		1,692,000.00	-	9-ต.ค.-67	7-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 100% และอยู่ระหว่างรอผลทดสอบ
56	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-001 สายทาง บ้านโนนสำราญ-บ้านกุ่มเกษียน หมู่ที่ 7 บ้านกุ่มเกษียน ตำบลท่าใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,217 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13.302 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ท่าใหญ่	6,238,000.00		6,238,000.00	-	13-มี.ย.-67	10-ธ.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างกำลังเข้าดำเนินการได้ 60%
57	ก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบ้านเหลื่อมร่งค์ จังหวัดชัยภูมิ	ทต.บ้านเพชร	3,590,000.00		3,590,000.00	-	7-ต.ค.-67	4-ก.พ.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 15%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกหลังปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ		การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
						เบิกจ่าย	รับสัญญา	สัญญาสิ้นสุด		
58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ 10 - 031 สายทางถนนป่าทิพนา หมู่ที่ 2 บ้านกุดหม่ง ตำบลสีลอง กว้าง 5 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2.150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ทต.สีลอง	1,421,000.00		1,421,000.00	-	26-ก.ย.-67	25-ธ.ค.-67	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)	
59	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 20-004 สายทางถนนสายเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านเพชรเหนือ ตำบลบ้านเพชร กว้าง 5 เมตร ยาว 504 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้าน เพชรภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	ทต.บ้านเพชรภูเขียว	658,000.00		658,000.00	-	18-ก.ย.-67	17-พ.ย.-67	ผู้รับจ้างเข้างานแล้ว แต่ผู้รับ จ้างยังไม่เข้าดำเนินการ	
60	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 26-003 สายโรงเรียนบ้านหนองบัวภูเจริญ วิทย์-บ้านหนองนอก หมู่ที่ 5 บ้านหนองนอก ตำบลหนองบัวแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 698 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,490 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหลวงศิริ อำเภอหนอง บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	ทต.หลวงศิริ	1,348,000.00		1,348,000.00	-	11-ค.ค.-67	9-ม.ค.-68	ผู้รับจ้างเข้างานแล้ว แต่ผู้รับ จ้างยังไม่เข้าดำเนินการ	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย คำนวณการ	รวมเงินกับ ไว้เบิกเหลือมี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขย.ถ.26-017 สายทาง สายบ้านหนองนก ออก-บ้านสวนรังสิตยา หมู่ที่ 5 บ้านหนองนกกอก ตำบลหนองบัวแดง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาล ตำบลพลวงศิริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	ทต.พลวงศิริ	2,500,000.00		2,500,000.00	-	30-พ.ค.-67	26-พ.ย.-67	แจ้งผู้รับจ้างจ้างงานแล้ว แต่ผู้รับ จ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
62	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขย.ถ. 38-006 สายทางบ้านห้วยหินลาด - บ้านภูสองชั้น หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหินลาด ตำบลเก่า ย่าดี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.เก่าย่าดี	3,980,000.00		3,980,000.00	-	11-ก.ย.-67	10-ธ.ค.-67	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% ส่ง มอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ งานจ้าง
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขย.ถ.95-016 สายทาง แยกลาดยางผู้ใหญ่ เพิ่ม-ฝายเสด็จทอง หมู่ที่ 12 บ้านสวนสวรรค์ ตำบลบ้านไร่ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านไร่	3,811,000.00		3,811,000.00	-	10-มี.ค.-68		อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการ
รวมเงินกับ			215,600,379.00	2,116,850.00	213,483,529.00				