

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/๑ ๑๖๓๕



อบต.นาบึงหลัก
เลขที่รับ ๒๒๐๕/๑๖๔๖
วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๘
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ๑๐.๓๓

ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เรงรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองชัยภูมิ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นายอำเภอคอนสาร นายอำเภอบ้านเขว้า นายอำเภอภูเขียว
นายอำเภอภักดีชุมพล นายอำเภอเทพสถิต นายอำเภอซับใหญ่ นายอำเภอหนองบัวแดง
และนายอำเภอหนองบัวระเหว

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/๕๓๑๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๒๔๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิได้แจ้งอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบผลการ
พิจารณาการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ และเร่งรัดให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ กรณีเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
หรือรายละเอียดรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแตกต่าง
ไปจากเดิมให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าสำนักงานงบประมาณให้เร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน
กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อป้องกันมิให้งบประมาณดังกล่าวพักตกไปตามผลของกฎหมาย จึงขอให้อำเภอติดตาม
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และกรณี
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ หรือรายละเอียดรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปี
หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแตกต่างไปจากเดิมให้รายงานจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยจังหวัด
ชัยภูมิได้ตรวจสอบงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และรายการงบกลางขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิซึ่งขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ซึ่งได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๕๓ รายการ
งบประมาณ ๑๗๓,๑๐๙,๔๘๕.๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน
๒๔ รายการ งบประมาณ ๘๘,๓๓๓,๗๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ดำเนินการต่อไป

เรียน นายก อบต.นาบึงหลัก

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรจึงให้

☐ สำนักปลัด ☐ กองช่าง ☒ กองคลัง

☐ กองสวัสดิการสังคม ☐ กองการศึกษาฯ

☐ กองสาธารณสุขฯ

☐ อื่นๆ.....

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนจันทร์ เกนเหลื่อม)

๐

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

(นายธงชัย โอฟารพัฒนะชัย)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

(นายบุญฤทธิ์ คำโค)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘

(นายอนนต์เดช โชติณค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึงหลัก

(นายสุวิทย์ ธีรขวาน)

๕ ส.ค. ๒๕๖๘

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

เลขรับที่ 1643

วันที่ 29 กค. 2568

วันที่ 29 กค. 2568

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รับเลขที่ 8736

ลงวันที่ 25 กค. 2568

เวลา



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เรงัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๒๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๖๖๙๙

ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้จังหวัดแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบผลการพิจารณาการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ New GFMS Thai โดยใช้คำสั่งงาน ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และเร่งรัดให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ กรณีเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ หรือรายละเอียดรายการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแตกต่างไปจากเดิม ให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณให้เร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อป้องกันมิให้งบประมาณดังกล่าวพับตกไปตามผลของกฎหมาย รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้จังหวัดติดตามเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และกรณีเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ หรือรายละเอียดรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแตกต่างไปจากเดิม ให้รายงานกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือมปี) ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผน และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ให้เป็นปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๓, ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๐, ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวณัฏฐา ไกลสุทร โทร. ๐๖ ๕๗๑๖ ๕๖๐๐๗

ด่วนที่สุด


ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๒๖๔๘



สำนักงานประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐



๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายการเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของหน่วยรับงบประมาณ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๘
จำนวน ๔๗๕ แผ่น

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ การขอเบิกเงินจากคลัง
ตามประมาณการจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น ในกรณีที่
ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับ
งบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินจากคลังแล้ว การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลัง ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป
เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
เพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน โดยกระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนการขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมาถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๘
กรณีมีหนี้ผูกพันทุกรายการ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติตามที่กำหนด ประกอบกับในคราวการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
เพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศ โดยสำนักงานประมาณได้ตรวจสอบผลการใช้จ่ายและ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๘
พบว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีรายการเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๗,๒๖๖.๗๐๐๖ ล้านบาท และยังไม่เบิกจ่าย เป็นจำนวน ๓,๐๒๘.๒๘๘๘ ล้านบาท
ซึ่งหากไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๘
จะส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวขาดไปตามผลของกฎหมาย นั้น


/ ตั้งนั้น ..

(๒)

ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายรายการเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบ รายการเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่าย งบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เพื่อป้องกันมิให้งบประมาณ ตั้งกล่าวพันดกไปตามผลของกฎหมาย และรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อรัฐมนตรี เจ้าสังกัดเพื่อใช้ในการกำกับติดตามอย่างเคร่งครัด โดยสำนักงานงบประมาณจะนำข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาใช้ประกอบการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ ในปีถัดไป ทั้งนี้ ได้แนบรายงานเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ มาด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิชาติ รัตนศิริ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ



ก. ขณกฤษ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๒๔๔, ๑๒๕๔ หรือ ๑๒๕๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th



<https://s.sgd/8SD76p>

สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือปี

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2567 ฉบับข้อมูลเฉพาะกิจ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 25 กรกฎาคม 2568
หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	เงินกู้ ไว้เบิกเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ณ 25 กรกฎาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 120-08 สายทาง ทางหลวงชนบท ชย.4008 - อ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว บ้านโคง หมู่ที่ 12 บ้านโคง ตำบลหนองข่า กว้าง 4 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,600 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองข่า	6,298,000.00	944,700.00	5,353,300.00	15.00	30-พ.ค.-67	27-ค.ค.-67	จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว สัญญาผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ได้ 100% เบิกจ่ายแล้ว 1 งวดงาน
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 71-015 สายบ้านโพรงงาม - บ้านชัยม่วง หมู่ที่ 3 บ้านโพรงงาม ตำบลนาเลียว กว้าง 4 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นาเลียว	3,254,000.00		3,254,000.00	-	3-ก.ค.-67	30-พ.ย.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ได้ 100% รอผลทดสอบ
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.6-039 สายทางซอยพ่อก้อน หมู่ที่ 1 บ้านนาเงิน ตำบลคอนสาร กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทต.คอนสาร	1,043,000.00		1,043,000.00	-	23-ก.ย.-67	22-ธ.ค.-67	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 100% ส่งมอบงานแล้ว อยู่ ระหว่างตรวจรับงาน
4	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 133-06 สายทางบ้านทีกแล้ง-บ้านสาจรอดเก่า หมู่ที่ 6 บ้านทีกแล้ง ตำบลหนองโพนงาม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,188 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,128 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองโพนงาม	3,580,000.00		3,580,000.00	-	17-มิ.ย.-67	15-ค.ค.-67	ผู้รับจ้างยังเข้าดำเนินการได้ 100% รอผลทดสอบ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	เงินกัน ไว้เบิกหลังปี	ผลการเบิกจ่าย ณ 25 กรกฎาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขับเคลื่อน
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
5	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.22 - 007 สายทาง ภูเก็ต - โบนทรายคำ หมู่ที่ 4 กว้าง 8 - 15 เมตร ยาว 360 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 4,961 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูเก็ต อำเภอภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	ทต.ภูเก็ต	3,940,000.00		3,940,000.00	-	15-ส.ค.-67	13-พ.ย.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 100% อยู่ระหว่างแก้ไขงาน
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-001 สายทาง บ้านโนนสำราญ-บ้านภูมิกเย็น หมู่ที่ 7 บ้านภูมิกเย็น ตำบลท่าใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,217 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,302 ตารางเมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ท่าใหญ่	6,238,000.00		6,238,000.00	-	13-มิ.ย.-67	10-ธ.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างกำลังเข้าดำเนินการได้ 100% อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
7	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 26-003 สายโรงเรียนบ้านหนองบัวเจริญวิทย-บ้านหนองนาออก หมู่ที่ 5 บ้าน	ทต.หลวงศิริ	1,348,000.00		1,348,000.00	-	11-ค.ค.-67	9-ม.ค.-68	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 7-0034 สายทาง ถนนสายหลังวัดบ้านกระจานถึงเทพนิมิตร หมู่ที่ 4 บ้านกระจาน ตำบลโคกสะอาด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	ทต.โคกสะอาด	3,988,000.00		3,988,000.00	-	27-มิ.ย.-68	5-ค.ค.-68	ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการได้ 10%
9	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ชีบน	1,740,000.00		1,740,000.00	-	25-ก.ค.-67	18-ส.ค.-68	ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการได้ 30%
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.102-29 สายทางบ้านสร้างแก้วไปบ้านชัยพระไว้อย หมู่ที่ 5 บ้านสร้างแก้ว ตำบลโพหนอง กว้าง 5 เมตร ยาว 595 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,975 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.โพหนอง	1,385,000.00		1,385,000.00	-	12-มิ.ย.-67	20-ก.ย.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าทำงานได้ 80%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	เงิน เบิก	ผลการเบิกจ่าย ณ 25 กรกฎาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินงาน
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.18-032 สายทางถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 บ้านป่าคำอ บ้านป่า กว้าง 5 เมตร ยาว 3,050 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,250 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	ทต.บ้านป่า	7,468,000.00		7,468,000.00	-	29-เม.ย.-68	26-ก.ย.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าทำงานได้ 95%
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.68-004 สายทางบ้านนาแม่ปู-บ้านโนนมหา หมู่ที่ 19 บ้านนาแม่ปู ตำบลบางแคด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,530 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,120 ตารางเมตร ไร่นาทางช้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บางแคด	3,188,000.00		3,188,000.00	-	19-มิ.ย.-67	16-พ.ย.-67	ผู้รับจ้างเข้างานแล้วได้ 10%
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.94-030 สายทางห้วยแบ่ง ม. 6 - เขตอู่เหล็กพื้นที่ลุ่มต่ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 814 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,256 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านยาง	2,094,400.00		2,094,400.00	-	30-มิ.ย.-68	15-ม.ค.-68	ผู้รับจ้างเข้างานแล้วได้ 20%
14	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 138 - 024 สายทางบ้านมอตาเล็ก (สายกลางบ้าน) หมู่ที่ 14 บ้านมอตาเล็ก ตำบลห้วยยาง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,930 ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทต.ห้วยยาง	1,247,000.00		1,247,000.00	-	27-พ.ค.-67	25-ส.ค.-67	ผู้รับจ้างยังเข้าดำเนินการได้ 95%
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.55-002 สายทางบ้านนาบัว-บ้านโนนลาน หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว ตำบลดงบัง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,396 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,980 ตารางเมตร ไร่นาทางช้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ดงบัง	8,174,000.00		8,174,000.00	-	8-พ.ค.-68	5-ค.ค.-68	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 3%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	เงิน เบิก	ผลการเบิกจ่าย ณ 25 กรกฎาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 65-0222 สายทางแยกบึงผาสุวรรณ หมู่ที่ 8 บ้านสวนป่า ตำบลทุ่งพระ กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ไล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ทุ่งพระ	670,000.00		670,000.00	-	30-พ.ค.-68	28-ส.ค.-68	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 70%
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.8-0015 สายทางป่าช้าบ้านโสกตลับ หมู่ที่ 2 บ้านโสกตลับ ตำบลโคกสูง กว้าง 4 เมตร ยาว 880 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,520 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ทต.โคกสูง	3,705,000.00		3,705,000.00	-	27-ก.ย.-67	25-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90%
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.57-008 สายบ้านชัยใหม่-บ้านหนองประจักษ์พัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านหนองประจักษ์พัฒนา ตำบลตะโกทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ไล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ตะโกทอง	6,070,000.00		6,070,000.00	-	2-ก.ค.-67	29-ธ.ค.-67	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้วได้ 50%
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 14-2-14 สายทาง สายเข้าช่อง - ถ้าพระ บ้านแหลมทอง หมู่ 1 บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ไล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	อบต.แหลมทอง	3,680,000.00		3,680,000.00	-	12-ก.ย.-67	10-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างได้ดำเนินการได้ 80%
20	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 128-090 สายทาง ถนนสายที่ 3/1 กุดละมถึงหนองโง้ง บ้านกุดละม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนางแสง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,014 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางแสง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองนางแสง	1,288,000.00		1,288,000.00	-	27-มิ.ย.-68	16-ต.ค.-68	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ 5%

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	เงินกัน ไว้เบิกเหลื่อมปี	ผลการเบิกจ่าย ณ 25 กรกฎาคม 2568	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย. ถ 110 - 15 สายทางบ้านโคกไถ่ - เข้าทุ่งกังหัน - บ้านซับถาวร หมู่ที่ 5 บ้านโคกไถ่ และหมู่ที่ 17 บ้านซับถาวร ตำบลตะเคมบก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร ให้เลี้ยวข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคมบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	อบต.ตะเคมบก	8,982,000.00		8,982,000.00	-	11-มิ.ย.-67	7-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างขออนุมัติ รายละเอียดการจัดสรร งบประมาณ ยังไม่ได้รับอนุมัติ
22	เสริมผิวถนนบดฟิลต์คอกบรีด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.69-005 สายทางบ้านหนองแขง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแขง ตำบลนาฝาย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.นาฝาย	2,670,000.00		2,670,000.00	-	7-มิ.ย.-67	5-ก.ย.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญา ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 30% อยู่ระหว่างขอ เปลี่ยนแปลรายละเอียด โครงการ
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.66-007 สายทางวัดลำไ้โคม หมู่ที่ 5 บ้านหนองเชียงรอตไ้ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร อยู่ริมเลี้ยวทางข้างละ 1 เมตร เพศบาลตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทต.ทุ่งลุยลาย	5,170,000.00		5,170,000.00	-	14-มิ.ย.-67	12-ค.ค.-67	แจ้งผู้รับจ้างทั้งงาน อยู่ ระหว่างดำเนินการจัดทำใหม่ ถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา รอกระบวนการ อุทธรณ์ของ อปท. และคาดว่าจะ จะลงนามในสัญญาได้ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2568
24	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 128-65 สายทาง สายที่ 2 บ้านปึกคงคา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนาแซง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,515 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อบต.หนองนาแซง	2,058,000.00		2,058,000.00	-	27-พ.ค.-67	24-ก.ย.-67	อยู่ระหว่างรายงานเสร็จสิ้น งบประมาณ ผรจ.ไม่สามารถ ดำเนินการได้
รวมเงินกัน			89,278,400.00	944,700.00	88,333,700.00	1.06			