

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๓๓๔



อบต.นาบาราย

เลขที่รับ ๓๕๓ ๒๕๖

วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๘

เวลา ๑๐.๓๓.๐๐

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต

ถนนสุนทรารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๑๖

ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เรงรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบาราย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก

อ้างถึง หนังสืออำเภอเทพสถิต ด่วนที่สุด ขย ๐๐๒๓.๑๔/๒๕๗๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑๙๖

ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิแจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งผลการอนุมัติให้กันเงิน  
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลื่อมปี งบเงินอุดหนุน และงบกลาง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ออกไปได้อีก  
หกเดือน ผ่านทางระบบ New GFMIS Thai พร้อมทั้งเร่งรัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ  
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ นั้น

อำเภอเทพสถิต ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าเพื่อให้  
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินและก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จึงขอให้อำเภอติดตาม  
เร่งรัดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ก่องหน้ผูกพัน  
แล้วให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งรัดการก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒  
และเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMIS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยจังหวัดชัยภูมิ  
ได้ตรวจสอบงบประมาณงบเงินอุดหนุน และงบกลาง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต  
จังหวัดชัยภูมิซึ่งขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน  
๙๖ รายการ งบประมาณ ๓๐๙,๑๖๔,๕๐๓.๒๔ บาท ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

เรียน นายก อบต.นาบาราย นายก อบต.ละตะแบก นายก อบต.ห้วยยายจิ๋ว นายก อบต.โป่งนก

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
- เห็นควรจึงให้

☐ สำนักปลัด ☐ กองช่าง ☒ กองคลัง

☐ กองสวัสดิการสังคม ☐ กองการศึกษา

☐ กองสาธารณสุข

☐ อื่นๆ..... (นายชยชนก ชัยโค)

(นางสาวกรรณิณี จันทร์สิทธิ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปลัดอำเภอ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

นายอำเภอเทพสถิต

โทร. ๐ ๔๔๘๕ ๕๐๖๖

(นางสาวอานันท์ เคนเหลื่อม)

ขอแสดงความนับถือ ข้าราชการบำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายอนันต์เดช โชติเดช)

“กำเนิดแม่น้ำชี สุดดีพญาแลผู้กล้า ปรางค์คู่เป็นสง่า ลำคำพระธาตุชัยภูมิ  
สมบูรณ์ป่าเขาสรพสัตว์ เด่นชัดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทั่วาวดี

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๘

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๓๖๖



ที่ว่าการอำเภอเมือง  
รับที่ ๐๒๓.๕/ว ๓๖๖  
วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๘  
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เรงรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวน ๑ ชุด

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๔๕๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิแจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งผลการอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลือมปี งบเงินอุดหนุน และงบกลาง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ออกไปได้อีกหกเดือนผ่านทางระบบ New GFMS Thai พร้อมทั้งเร่งรัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จึงขอให้อำเภอติดตาม เรงรัดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยจังหวัดชัยภูมิได้ตรวจสอบงบประมาณงบเงินอุดหนุน และงบกลาง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดชัยภูมิซึ่งขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๙๖ รายการ งบประมาณ ๓๐๙,๑๖๔,๕๐๓.๒๔ บาท ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๔๖ รายการ งบประมาณ ๑๗๓,๙๓๗,๐๖๖.๖๔ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชา อินทศร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๔๖๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

|                                  |
|----------------------------------|
| กลุ่มงานการรับบัญชีและการตรวจสอบ |
| เลขรับที่ 2554                   |
| วันที่ 25 พ.ย. 2568              |

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง เปรียงรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร)

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๔๖๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งผลการอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลือมปี งบเงินอุดหนุน และงบกลาง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ออกไปได้อีกทุกเดือน ผ่านทางระบบ New GFMS Thai พร้อมทั้งเร่งรัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลือมปี) ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เป็นประจำทุกเดือนภายในวันสุดท้ายของเดือน โดยให้รายงานครั้งแรก ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล เบิกจ่ายเงินและกอนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จึงขอให้จังหวัดติดตาม เปรียงรัด ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กอนี้ผูกพันแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งรัดการกอนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๓, ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๐, ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวดวงกมล ตั้งอยู่ดี โทร. ๐๖ ๕๗๑๖ ๗๖๐๗

| ลำดับ | รายการ/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | หน่วย<br>ดำเนินการ | รวมเงินกับ<br>ใช้เบิกเหลือปี | เบิกจ่าย | คงเหลือ      | ร้อยละ<br>เบิกจ่าย | การลงนามในสัญญา |              | สถานะการดำเนินการ                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                              |          |              |                    | วันที่ลงนาม     | สัญญาสิ้นสุด |                                                                                        |
| 14    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 70-025 สายทางบ้านห้วยหินฝน -บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน ตำบลบึงยางหลัก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ไฟฟ้าข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง จำนวน 36 ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020029 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงยางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงยางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ | อบต.บึงยางหลัก     | 7,930,000.00                 |          | 7,930,000.00 | -                  | 30-พ.ค.-68      | 27-ก.ย.-68   | ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90% และ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติการแก้ไข พิกัดจุดติดตั้งชุดเสาไฟ |
| 15    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 43-001 สายทางจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโคกไผ่งาม - สานแยกถนนหัน หมู่ที่ 13 บ้านกรุงพลา ตำบลโคกสูง กว้าง 5 เมตร ยาว 590 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตร ไฟฟ้าข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ                                                                                                                                                                                                                                   | อบต.โคกสูง         | 1,469,099.00                 |          | 1,469,099.00 | -                  | 19-ส.ค.-68      | 17-ธ.ค.-68   | ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 70%                                                             |
| 16    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 89-009 สายทางบ้านเช่า-บ้านห้วยนา หมู่ที่ 13 บ้านห้วยนาคร ตำบลบ้านแพน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,170 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,680 ตารางเมตร ไฟฟ้าข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอบ้านแพน จังหวัดชัยภูมิ                                                                                                                                                                                                                                                           | อบต.บ้านแพน        | 4,800,000.00                 |          | 4,800,000.00 | -                  | 30-เม.ย.-68     | 28-ส.ค.-68   | ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 60%                                                             |
| 17    | เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านเจริญผล ตลาดเข้า หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล ตำบลโนนแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 306 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,530 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | อบต.โนนแดง         | 494,000.00                   |          | 494,000.00   | -                  | 8-ก.ย.-68       | 7-ธ.ค.-68    | ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 50%                                                             |

| ลำดับ | รายการ/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | หน่วย<br>ดำเนินการ | รวมเงินกัน<br>ไว้เบิกเหลือปี | เบิกจ่าย | คงเหลือ      | ร้อยละ<br>เบิกจ่าย | การลงนามในสัญญา |              | สถานะการดำเนินการ                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                              |          |              |                    | วันที่ลงนาม     | สัญญาสิ้นสุด |                                                                   |
| 35    | ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเจดีย์งาม หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 2) บ้านโนนเจดีย์งาม ตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภออุทัย จังหวัดอุทัย                                                                                                                                                               | อบต.โคกสะอาด       | 784,800.00                   |          | 784,800.00   | -                  | 21-ต.ค.-68      | 19-พ.ย.-68   | ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 5%                                         |
| 36    | ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.39-018 สายป่ารวก - หมอง้อย หมู่ที่ 2 บ้านป่ารวก ตำบลเกาะมะนา โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีวิศวกรรมไทย 07020041 จำนวน 106 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนา อำเภอป่าหนึ่งณรงค์ จังหวัดอุทัย                       | อบต.เกาะมะนา       | 6,890,000.00                 |          | 6,890,000.00 | -                  | 31-ต.ค.-68      | 28-ก.พ.-69   | ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ แต่ส่งเข้าดำเนินการวันที่ 15 พ.ย.68 |
| 37    | ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.62-002 สายทางบ้านหินเหิน-บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหินงม โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีวิศวกรรมไทย 07020041 จำนวน 119 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ                        | อบต.ท่าหินงม       | 7,735,000.00                 |          | 7,735,000.00 | -                  | 29-ต.ค.-68      | 27-ม.ค.-69   | ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ                                     |
| 38    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.92-022 สายทางบ้านโคกแฝกเชื่อมทางรถไฟ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 12 บ้านโคกแฝก ตำบลบ้านเพชร กว้าง 3 เมตร ยาว 780 เมตร ทนทาน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,340 ตารางเมตร พร้อมลูกกรงให้เสาข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอป่าหนึ่งณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ | อบต.บ้านเพชร       | 1,354,200.00                 |          | 1,354,200.00 | -                  | 17-ต.ค.-68      | 14-ก.พ.-69   | ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ                                     |
| 39    | ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.100-007 สายบ้านโป่งชุมเพชร-บ้านคลองฝักหวาน หมู่ที่ 3 บ้านโป่งชุมเพชร ตำบลโป่งนก โดยการจัดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสบัญชีวิศวกรรมไทย 07020041 จำนวน 150 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ          | อบต.โป่งนก         | 9,750,000.00                 |          | 9,750,000.00 | -                  | 28-ต.ค.-68      | 26-ม.ค.-69   | ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ                                     |

| ลำดับ | รายการ/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | หน่วย<br>ดำเนินการ | รวมเงินกัน<br>ใช้เบิก/เหลือปี | เบิกจ่าย     | คงเหลือ      | ร้อยละ<br>เบิกจ่าย | การลงนามในสัญญา |              | สถานะการดำเนินการ                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                               |              |              |                    | วันที่ลงนาม     | สัญญาสิ้นสุด |                                                                             |
| 44    | ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.34-042 สายบ้านหนองผ่น้อยเชื่อมบ้านสระเฒ่าบ้านผือ หมู่ที่ 11 บ้านหนองผ่น้อย ตำบลกุดตุ้ม โดยการจัดตั้งเสาไฟฟ้าถนนใหม่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน รหัสนับถือนวัตกรรมไทย 07020041 จำนวน 153 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ | อบต.กุดตุ้ม        | 9,945,000.00                  |              | 9,945,000.00 | -                  | 21-พ.ย.-68      | 19-ก.พ.-69   | จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด                                                    |
| 45    | รพ.รพ.ทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการระบอบกักเก็บน้ำกว่า 6,000 ลิตร หรือกำลังเครื่องบดสูงที่สุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ อำเภอชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ                                                                                                                                        | อบต.ท่ากูบ         | 2,500,000.00                  |              | 2,500,000.00 | -                  |                 |              | อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 28 พ.ย.68 |
| 46    | ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-123 สายหลวงปู่ชอย 1/5 บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 13 ตำบลหนองนาแซง กิ่ง 5 เมตร ยาว 133 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ                                                                 | อบต.หนองนาแซง      | 617,000.00                    |              | 617,000.00   | -                  |                 |              | อยู่ระหว่างรายงานเร่งขึ้นงบประมาณ ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ            |
| 47    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.122-01                                                                                                                                                                                                                                                                       | อบต.หนองขาม        | 2,036,000.00                  | 2,036,000.00 | -            | 100.00             | 17-มี.ค.-68     | 3-พ.ย.-68    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว                                                       |
| 48    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.70-006                                                                                                                                                                                                                                                                          | ส.อ.บ.นายนางหลัก   | 4,150,000.00                  | 4,150,000.00 | -            | 100.00             | 16-พ.ค.-68      | 13-ก.ย.-68   | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว                                                       |
| 49    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.123 - 101                                                                                                                                                                                                                                                                       | อบต.หนองคอนไทย     | 1,764,900.00                  | 1,764,900.00 | -            | 100.00             | 15-ส.ค.-68      | 13-ธ.ค.-68   | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว                                                       |
| 50    | ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.34-027                                                                                                                                                                                                                                                   | อบต.เกาะฮาด        | 9,928,000.00                  | 9,919,160.00 | 8,840.00     | 99.91              | 31-ค.ค.-68      | 28-ก.พ.-69   | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว                                                       |
| 51    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.96-063                                                                                                                                                                                                                                                                          | ส.อ.บ.บ้านเล่า     | 1,998,000.00                  | 1,998,000.00 | -            | 100.00             | 15-ส.ค.-68      | 13-ธ.ค.-68   | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว                                                       |
| 52    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.76-029                                                                                                                                                                                                                                                                          | ส.อ.บ.โนนทอง       | 2,410,611.60                  | 2,410,611.60 | -            | 100.00             | 13-พ.ค.-68      | 10-ก.ย.-68   | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว                                                       |
| 53    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.72-131                                                                                                                                                                                                                                                                          | ส.อ.บ.นาหนองพุ่ม   | 1,826,488.00                  | 1,826,488.00 | -            | 100.00             | 4-ก.ค.-68       | 1-พ.ย.-68    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว                                                       |
| 54    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.110 -                                                                                                                                                                                                                                                                           | อบต.วะคชชนก        | 6,200,000.00                  | 6,200,000.00 | -            | 100.00             | 25-ก.ค.-68      | 22-พ.ย.-68   | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว                                                       |
| 55    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.110 -                                                                                                                                                                                                                                                                           | อบต.วะคชชนก        | 2,490,000.00                  | 2,490,000.00 | -            | 100.00             | 2-ก.ค.-68       | 30-ค.ค.-68   | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว                                                       |
| 56    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.110 -                                                                                                                                                                                                                                                                           | อบต.วะคชชนก        | 2,490,000.00                  | 2,490,000.00 | -            | 100.00             | 4-ก.ย.-68       | 3-พ.ย.-68    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว                                                       |
| 57    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.110 -                                                                                                                                                                                                                                                                           | อบต.วะคชชนก        | 2,490,000.00                  | 2,490,000.00 | -            | 100.00             | 8-ส.ค.-68       | 6-พ.ย.-68    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว                                                       |
| 58    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.110 -                                                                                                                                                                                                                                                                           | อบต.วะคชชนก        | 2,490,000.00                  | 2,490,000.00 | -            | 100.00             | 8-ส.ค.-68       | 6-พ.ย.-68    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว                                                       |
| 59    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.110 -                                                                                                                                                                                                                                                                           | อบต.วะคชชนก        | 2,490,000.00                  | 2,490,000.00 | -            | 100.00             | 8-ส.ค.-68       | 6-พ.ย.-68    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว                                                       |
| 60    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.110 -                                                                                                                                                                                                                                                                           | อบต.วะคชชนก        | 2,490,000.00                  | 2,490,000.00 | -            | 100.00             | 8-ส.ค.-68       | 6-พ.ย.-68    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว                                                       |

| ลำดับ      | รายการ/โครงการ                                                                 | หน่วย<br>ดำเนินการ | รวมเงินกัน<br>ไว้เบิกเหลือ | เบิกจ่าย       | คงเหลือ        | การลงนามในสัญญา |              | สถานะการดำเนินการ     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------|
|            |                                                                                |                    |                            |                |                | วันที่ลงนาม     | สัญญาสิ้นสุด |                       |
| 90         | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.139-04 สํอ.บต.ห้วยยาฮี   | 3,324,000.00       | 3,324,000.00               | -              | 100.00         | 31-มี.ค.-68     | 7-ก.ย.-68    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 91         | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 58-012 สํอ.บต.ดาเนิน    | 465,000.00         | 465,000.00                 | -              | 100.00         | 24-ก.ค.-68      | 22-ก.ย.-68   | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 92         | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.118-01 สํอ.บต.สามสวน     | 535,000.00         | 535,000.00                 | -              | 100.00         | 15-ก.ค.-68      | 23-ค.ค.-68   | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 93         | เสริมผิวถนนลาดคอกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0026 สํอ.บต.สามสวน         | 2,356,900.00       | 2,356,900.00               | -              | 100.00         | 24-ก.ค.-68      | 12-ค.ค.-68   | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 94         | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 50-008 สํอ.บต.ช่องสามหมอ | 1,624,000.00       | 1,624,000.00               | -              | 100.00         | 31-มี.ค.-68     | 3-ค.ค.-68    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 95         | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่                 | 1,173,000.00       | 1,173,000.00               | -              | 100.00         | 2-พ.ค.-68       | 29-ก.ย.-68   | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 96         | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 84-012 สํอ.บต.บ้านเจียง  | 423,000.00         | 423,000.00                 | -              | 100.00         | 22-ก.ค.-68      | 20-ค.ค.-68   | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| รวมเงินกัน |                                                                                |                    | 309,164,503.24             | 135,227,436.60 | 173,937,066.64 | 43.74           |              |                       |

| ลำดับ | รายการ/โครงการ                                                  | หน่วย<br>ดำเนินการ | รวมเงินกัน<br>ให้เบิกเพิ่มขึ้น | เบิกจ่าย     | คงเหลือ | การลงนามในสัญญา    |              | สถานะการดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง/ขึ้นคอนโด |                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|---------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|       |                                                                 |                    |                                |              |         | ร้อยละ<br>เบิกจ่าย | วันที่ยังนาน |                                               | สัญญาสิ้นสุด          |
| 61    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.86-013 ส  | อบต.บ้านดอน        | 2,948,000.00                   | 2,948,000.00 | -       | 100.00             | 14-พ.ค.-68   | 11-ต.ค.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 62    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 89-007 ส | อบต.บ้านแท่น       | 7,590,000.00                   | 7,590,000.00 | -       | 100.00             | 8-เม.ย.-68   | 6-ส.ค.-68                                     | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 63    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 87-051 ส  | อบต.บ้านศาล        | 330,000.00                     | 330,000.00   | -       | 100.00             | 31-ก.ค.-68   | 28-ค.ค.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 64    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 45-01 ส   | อบต.โคกมั่งมัย     | 5,770,000.00                   | 5,770,000.00 | -       | 100.00             | 18-มิ.ย.-68  | 16-ค.ค.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 65    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.120-25 ส  | อบต.หนองข่า        | 395,000.00                     | 395,000.00   | -       | 100.00             | 25-ก.ค.-68   | 23-ก.ย.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 66    | เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 116-02 สายพ   | อบต.สระพัง         | 207,000.00                     | 207,000.00   | -       | 100.00             | 25-ส.ค.-68   | 24-ค.ค.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 67    | เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 116-02 สายพ   | อบต.สระพัง         | 402,000.00                     | 402,000.00   | -       | 100.00             | 25-ส.ค.-68   | 24-ค.ค.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 68    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 110 - 14  | อบต.วະตะแบก        | 9,275,000.00                   | 9,275,000.00 | -       | 100.00             | 17-ก.ค.-68   | 12-ก.พ.-69                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 69    | เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.47-044 สายทาง | อบต.โคกสะอาด       | 589,000.00                     | 589,000.00   | -       | 100.00             | 1-ส.ค.-68    | 30-ก.ย.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 70    | เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.47-049 สายทาง | อบต.โคกสะอาด       | 589,000.00                     | 589,000.00   | -       | 100.00             | 1-ส.ค.-68    | 30-ก.ย.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 71    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.86-019 ส  | อบต.บ้านดอน        | 2,236,000.00                   | 2,236,000.00 | -       | 100.00             | 7-พ.ค.-68    | 4-ค.ค.-68                                     | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 72    | เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 35-03    | อบต.กุดน้ำใส       | 546,000.00                     | 546,000.00   | -       | 100.00             | 6-ส.ค.-68    | 4-พ.ย.-68                                     | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 73    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 94-030 ส  | อบต.บ้านยาง        | 839,000.00                     | 839,000.00   | -       | 100.00             | 15-ก.ค.-68   | 13-ค.ค.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 74    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 90-009 ส  | อบต.บ้านบัว        | 1,115,900.00                   | 1,115,900.00 | -       | 100.00             | 4-ส.ค.-68    | 23-ค.ค.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 75    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 98-026 ส | อบต.บ้านหัน        | 461,000.00                     | 461,000.00   | -       | 100.00             | 21-ก.ค.-68   | 19-ค.ค.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 76    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 91 - 001 | อบต.บ้านเป้า       | 7,565,000.00                   | 7,565,000.00 | -       | 100.00             | 20-ก.พ.-68   | 19-ส.ค.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 77    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านบางบุษ - บ้านแม่แฝดบอง      | อบต.ชีบบน          | 390,000.00                     | 390,000.00   | -       | 100.00             | 7-ส.ค.-68    | 5-พ.ย.-68                                     | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 78    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 39-004 ส | อบต.เกาะมะนาว      | 6,304,000.00                   | 6,304,000.00 | -       | 100.00             | 13-พ.ค.-68   | 10-ก.ย.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 79    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 39-002 ส | อบต.เกาะมะนาว      | 9,970,000.00                   | 9,970,000.00 | -       | 100.00             | 20-พ.ค.-68   | 17-ก.ย.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 80    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 39-005 ส | อบต.เกาะมะนาว      | 9,529,000.00                   | 9,529,000.00 | -       | 100.00             | 6-พ.ค.-68    | 3-ก.ย.-68                                     | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 81    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.33-080 ส  | อบต.กุดชุมแสง      | 1,636,000.00                   | 1,636,000.00 | -       | 100.00             | 8-ส.ค.-68    | 16-พ.ย.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 82    | ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE   | อบต.วະตะแบก        | 4,450,000.00                   | 4,450,000.00 | -       | 100.00             | 16-ก.ค.-68   | 13-พ.ค.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 83    | เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 37-001     | อบต.กุดเกาะ        | 456,000.00                     | 456,000.00   | -       | 100.00             | 5-ส.ค.-68    | 3-พ.ย.-68                                     | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 84    | ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.128-8   | อบต.หนองนางสง      | 271,700.00                     | 271,700.00   | -       | 100.00             | 17-ก.ค.-68   | 16-ก.ย.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 85    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 143-017   | อบต.โหล            | 472,000.00                     | 472,000.00   | -       | 100.00             | 23-มิ.ย.-68  | 22-ส.ค.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 86    | เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.52-001 ส   | อบต.ชัยสิทธิ์      | 642,000.00                     | 642,000.00   | -       | 100.00             | 30-ก.ค.-68   | 28-ก.ย.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 87    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.42-013 ส  | อบต.ตูมเือง        | 783,000.00                     | 783,000.00   | -       | 100.00             | 25-ก.ค.-68   | 23-ค.ค.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 88    | เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางสายชอยกลางบ้าน หมู่ที่ 11     | อบต.หัวทะเล        | 420,000.00                     | 420,000.00   | -       | 100.00             | 22-ก.ค.-68   | 30-ก.ย.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |
| 89    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 79-079 ส  | อบต.บ้านกอก        | 486,000.00                     | 486,000.00   | -       | 100.00             | 15-ก.ค.-68   | 13-ค.ค.-68                                    | เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว |