

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๗๖



อบต.นาขางกลัก
เลขที่รับ... ๗๗๖/๒๕๖๙
วันที่... ๕ มี.ค. ๒๕๖๙
เวลา... ๑๒.๑๗

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาคาร ขย ๓๖๐๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง เร่งรัดการก่อกำหนดผู้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

- อ้างถึง
๑. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๒๙๐๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
 ๒. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/ ๑๔๖๔๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
 ๓. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๗๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙
 ๔. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๓๓๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้เม็ดเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเม็ดเงินงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศและเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในส่วนของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (Front Load) เพื่อให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งแจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดชัยภูมิได้ตรวจสอบงบประมาณเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดชัยภูมิ ข้อมูล ณ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ดังนี้

- ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๕๒ โครงการ จำนวนเงิน ๗๔๕,๐๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท
- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๑๕ โครงการ จำนวนเงิน ๕๐๘,๕๑๕,๘๕๘.๐๐ บาท ร้อยละ ๖๘.๒๖
- ยังไม่ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน ๓๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๑๙,๗๒๔,๑๐๐.๐๐ บาท ร้อยละ ๑๖.๐๗
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๔ โครงการ จำนวนเงิน ๗๔,๑๒๒,๔๒๑.๔๒ บาท ร้อยละ ๙.๙๕
- ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๒๘ โครงการ จำนวนเงิน ๖๗๐,๘๙๕,๕๗๘.๕๘ บาท ร้อยละ ๙๐.๐๕

จากข้อมูลข้างต้นพบว่ายังมีองค์กรบริหารส่วนตำบลหลายแห่งยังไม่ก่อกำหนดผู้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินยังต่ำกว่าเป้าหมายกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปตามมาตรการและนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดให้ก่อกำหนดผู้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมถึงการบริหารงบประมาณให้บังเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

/๑. งบประมาณ...

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการก่อกำเนิดผู้ถือหุ้นแล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินพร้อมส่งสำเนาหลักฐานขอเบิกไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้ตรวจรับงานถูกต้อง โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๔ อย่างเคร่งครัด สำหรับโครงการที่ยังไม่ก่อกำเนิดผู้ถือหุ้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดก่อกำเนิดผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๒. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าของการดำเนินการทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการแต่ละขั้นตอนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด

๓. หากมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดให้รีบรายงานจังหวัดชัยภูมิทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา อินทธร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

เรียน นายก อบต.นายกปลัด

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรจึงให้

- สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง
 กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษาฯ
 กองสาธารณสุขฯ
 อื่นๆ.....



(นางสาวอ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม)


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘



(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัด



(นายบงกชชัย ชำโค)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายกฤษ คงเพชรศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ก่อนสิ้นปี		ยังไม่ก่อนปี		เงินเหลือจ่าย		เบิกจ่าย		คงเหลือ				
			โครงการ ฟอยล์	จำนวนเงิน	โครงการ ฟอยล์	จำนวนเงิน	โครงการ ฟอยล์	จำนวนเงิน	โครงการ ฟอยล์	จำนวนเงิน	โครงการ ฟอยล์	จำนวนเงิน			
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท	152	745,022,000.00	115	68,26	37	119,724,100.00	16.07	116,782,042.00	15.67	74,122,421.42	24	9.95	670,899,578.58	128	90.01
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	118	647,821,000.00	96	70.40	22	78,324,100.00	12.09	113,460,260.00	17.51	46,245,481.42	17	7.14	601,575,518.58	101	92.81
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ	1	5,118,000.00	1	72.00	0	-	0.00	1,433,000.00	28.00	-	-	-	5,118,000.00	1	100.0
3. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1	2,242,000.00	1	82.47	0	-	0.00	393,112.00	17.53	-	-	-	2,242,000.00	1	100.0
4. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	6	31,669,000.00	4	68.07	2	10,107,000.00	31.91	5,560.00	0.02	21,556,440.00	4	68.07	10,112,560.00	2	31.9
5. ค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	2	990,000.00	2	99.91	0	-	0.00	900.00	0.09	-	-	-	990,000.00	2	100.0
6. ครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (รถบรรทุกขยะ)	22	51,778,000.00	11	47.12	11	25,889,000.00	50.00	1,489,210.00	2.88	6,320,500.00	3	12.21	45,457,500.00	19	87.7
7. ค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	5,404,000.00	0	0.00	2	5,404,000.00	100.00	-	0.00	-	-	-	5,404,000.00	2	100.0

หมายเหตุ 1. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 152 โครงการ งบประมาณ 745,022,000 บาท

1.1 ลงนามในสัญญา 115 โครงการ งบประมาณ 508,515,858 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.26

1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 74,122,421.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.95

2. อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 95 โครงการ งบประมาณ 434,393,436.58 บาท

2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา 37 โครงการ งบประมาณ 119,724,100 บาท ดังนี้

1. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 15 โครงการ งบประมาณ 39,809,000 บาท

2. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 โครงการ งบประมาณ 23,714,000 บาท

3. อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 8 โครงการ งบประมาณ 31,794,000 บาท

4. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง 4 โครงการ งบประมาณ 16,128,000 บาท

5. ยังไม่พร้อมดำเนินการ 2 โครงการ งบประมาณ 8,279,100 บาท

ลำดับที่	อำเภอ	อบท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
1	คอนสาร	อบต.ดงกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,447,100.00	ไม่พร้อมดำเนินการ ติดปัญหา อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงใบรายการเรื่อง แบบรูป	-	-	0.00	0.00
2	ภักดีชุมพล	อบต.แม่หมอนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,832,000.00	ไม่พร้อมดำเนินการ ติดปัญหา อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงใบรายการเรื่อง แบบรูป	-	-	0.00	0.00
3	หนองบัวระเหว	ทต.วังตะเภา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,791,000.00	1. กำหนดคุณสมบัติขอบเขตงาน (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0.00	0.00
4	บ้านเขว่จา	อบต.หัวทะเล	รณรงกรกษณะ ขนาด 1 ต้น ปริมาณกรบอบคลุมป่า	1,051,000.00	1. กำหนดคุณสมบัติขอบเขตงาน (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0.00	0.00
5	หนองบัวระเหว	ทต.วังตะเภา	รณรงกรกษณะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาณกรบอบคลุมป่า	2,643,000.00	1. กำหนดคุณสมบัติขอบเขตงาน (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0.00	0.00
6	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	รณรงกรกษณะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาณกรบอบคลุมป่า	2,643,000.00	1. กำหนดคุณสมบัติขอบเขตงาน (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	-	-	0.00	0.00
7	เมืองชัยภูมิ	อบต.นาฝาย	รณรงกรก (ดีเซล) ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาณกรบอบคลุมป่า	2,702,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0.00	0.00
8	เมืองชัยภูมิ	อบต.ลาดใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	599,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0.00	0.00
9	คอนสาร	อบต.คอนสาร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,599,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0.00	0.00
10	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองโพนงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	5,772,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0.00	0.00
11	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,373,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0.00	0.00
12	ภูเขียว	อบต.หนองชุม	เสริมผิวถนนลูกรังที่คอกบกริด รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,672,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0.00	0.00
13	ภูเขียว	อบต.หนองชุม	เสริมผิวถนนลูกรังที่คอกบกริด รหัสทางหลวงท้องถิ่น	1,434,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0.00	0.00
14	ซับใหญ่	อบต.ตะโปทอง	รณรงกรกษณะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาณกรบอบคลุมป่า	2,643,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทรับจ้าง	-	-	0.00	0.00
15	แม็กคร้อ	ทต.โคกสูง	รณรงกรก (ดีเซล) ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาณกรบอบคลุมป่า	2,702,000.00	3. พิจารณาคัดเลือกรับจ้าง (e-procurement)	-	-	0.00	0.00
16	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพนทอง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 11 ปี	5,007,000.00	3. พิจารณาคัดเลือกรับจ้าง (e-procurement)	-	-	0.00	0.00
17	ภูเขียว	อบต.หนองชุม	เสริมผิวถนนลูกรังที่คอกบกริด รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,779,000.00	3. พิจารณาคัดเลือกรับจ้าง (e-procurement)	-	-	0.00	0.00
18	คอนสาร	อบต.คอนสาร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	2,246,000.00	3. พิจารณาคัดเลือกรับจ้าง (e-procurement)	-	-	0.00	0.00
19	บ้านเขว่จา	อบต.โพนแดง	รณรงกรกษณะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาณกรบอบคลุมป่า	2,643,000.00	3. พิจารณาคัดเลือกรับจ้าง (e-procurement)	-	-	0.00	0.00
20	คอนสาร	อบต.โคกแก้งน้อย	รณรงกรกษณะ ขนาด 1 ต้น ปริมาณกรบอบคลุมป่า	1,051,000.00	3. พิจารณาคัดเลือกรับจ้าง (e-procurement)	-	-	0.00	0.00
21	หนองบัวแดง	อบต.วังชมพู	รณรงกรกษณะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาณกรบอบคลุมป่า	2,643,000.00	3. พิจารณาคัดเลือกรับจ้าง (e-procurement)	-	-	0.00	0.00
22	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	รณรงกรกษณะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาณกรบอบคลุมป่า	2,643,000.00	3. พิจารณาคัดเลือกรับจ้าง (e-procurement)	-	-	0.00	0.00
23	เมืองชัยภูมิ	อบต.ทุ่งศิลา	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านโคกสูง โดย	5,100,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
24	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านค่าย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	2,730,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
25	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านเหล่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	5,521,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
26	จัตุรัส	อบต.บ้านกอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	8,230,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
27	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวถนนลูกรังที่คอกบกริด รหัสทางหลวงท้องถิ่น	490,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
28	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวถนนลูกรังที่คอกบกริด รหัสทางหลวงท้องถิ่น	489,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
29	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวถนนลูกรังที่คอกบกริด รหัสทางหลวงท้องถิ่น	489,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
30	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	482,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
31	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	477,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
32	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	เสริมผิวถนนลูกรังที่คอกบกริด รหัสทางหลวงท้องถิ่น	186,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
33	บ้านเขว่จา	อบต.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	5,234,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
34	บ้านเขว่จา	อบต.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	2,452,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
35	หนองบัวแดง	ทต.ท่าใหญ่	รณรงกรกษณะ ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาณกรบอบคลุมป่า	2,643,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
36	เนินสง่า	อบต.หนองฉิม	รบบรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาตรระบอบา	2,643,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
37	เนินสง่า	อบต.ดาบชัย	รบบรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาตรระบอบา	2,643,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	0.00	0.00
38	จตุรพักตรพิมาน	อบต.สัมปอชัย	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำหมู่บ้านแบบฝึคืบขนาดใหญ	5,118,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	16/01/2569	15/07/2569	3,685,000.00	0.00
39	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองนางแสง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง 735	7,410,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	28/05/2569	5,848,000.00	0.00
40	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ	6,976,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	04/02/2569	04/07/2569	5,549,000.00	0.00
41	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ	6,300,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	08/06/2569	4,900,000.00	0.00
42	เมืองชัยภูมิ	อบต.ห้วยบอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ	7,831,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	21/04/2569	5,479,999.00	0.00
43	คอนสาร	อบต.โคกแก้ง	เสริมผิวถนนลาดยางคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,508,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	30/12/2568	5,600,000.00	0.00
44	คอนสาร	อบต.หนองขาม	เสริมผิวถนนลาดยางคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	1,789,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	23/01/2569	03/04/2569	999,000.00	0.00
45	เกษตรสมบูรณ์	ทต.โพนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ	9,900,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	27/08/2569	8,888,888.00	0.00
46	หนองบัวแดง	อบต.ถ้ำวันแดง	ปรับปรุงถนนลาดยางทางหลวงชนบท	9,315,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	06/05/2569	9,312,300.00	0.00
47	หนองบัวแดง	อบต.ถ้ำวันแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ	5,305,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/05/2569	5,150,000.00	0.00
48	หนองบัวแดง	อบต.คูเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ	6,278,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	18/03/2569	4,789,000.00	0.00
49	บ้านเหลื่อม	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนลาดยางทางหลวงชนบท	3,795,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	3,793,900.00	0.00
50	บ้านเหลื่อม	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนลาดยางทางหลวงชนบท	3,450,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	3,449,000.00	0.00
51	บ้านเหลื่อม	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนลาดยางทางหลวงชนบท	1,380,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	1,379,600.00	0.00
52	บ้านเหลื่อม	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนลาดยางทางหลวงชนบท	1,035,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	1,034,700.00	0.00
53	เทพสถิต	อบต.วัดตะแบก	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางลาดยางคอนกรีต	9,838,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	02/02/2569	02/06/2569	9,836,000.00	0.00
54	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายฉิว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ	3,864,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	3,862,320.00	0.00
55	เทพสถิต	อบต.นายางกลัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ	9,952,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	27/07/2569	9,858,000.00	0.00
56	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	เสริมผิวจราจรลาดยางคอนกรีต รหัสทางหลวง	7,250,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	13/02/2569	12/08/2569	7,238,000.00	0.00
57	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ	2,746,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	04/02/2569	1,880,000.00	0.00
58	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ	7,140,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	29/06/2569	5,640,600.00	0.00
59	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ	1,930,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/04/2569	992,000.00	0.00
60	บ้านแพน	อบต.บ้านแพน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ	5,500,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	03/12/2568	02/04/2569	3,990,000.00	0.00
61	บ้านแพน	อบต.บ้านแพน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ	4,700,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	3,640,000.00	0.00
62	บ้านแพน	อบต.บ้านแพน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ	1,690,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	17/03/2569	1,190,000.00	0.00
63	บ้านแพน	อบต.สระพัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ	2,594,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	12/12/2568	11/04/2569	2,490,000.00	0.00
64	แม่วงก์	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ	7,286,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	24/11/2568	23/05/2569	5,227,000.00	0.00
65	แม่วงก์	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ	8,205,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/02/2569	05/08/2569	8,050,000.00	0.00
66	คอนสาร	อบต.ทุ่งนางลา	เสริมผิวถนนลาดยางคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	1,814,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/04/2569	986,000.00	0.00
67	คอนสาร	อบต.ดงกลาง	เสริมผิวถนนลาดยางคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	2,581,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	1,157,000.00	0.00
68	ภูคิงชุมพล	อบต.วังทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทอ	9,244,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/08/2569	9,234,000.00	0.00
69	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพนทอง	รบบรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาตรระบอบา	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	12/02/2569	12/06/2569	2,633,000.00	0.00
70	เมืองชัยภูมิ	อบต.ป่าเล้า	รบบรทุกขยะ ขนาด 1 คัน ปริมาตรระบอบา	1,051,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	870,000.00	0.00

สถานะการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2569 ณ 16 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันสิ้นสุดงาน	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
71	เทพสถิต	อบต.ห้วยทรายจิว	รณรชกษณะ ขนาด 6 ชั้น 6 ล้อ ปริมาตรกระบอ	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/02/2569	10/05/2569	2,640,500.00	0.00
72	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	รณรชกษณะ ขนาด 6 ชั้น 6 ล้อ ปริมาตรกระบอ	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	16/03/2569	2,639,000.00	0.00
73	แก่งคร้อ	อบต.หนองไม้	รณรชกษณะ ขนาด 6 ชั้น 6 ล้อ ปริมาตรกระบอ	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	2,161,400.00	0.00
78	บ้านแท่น	อบต.สามเสน	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามสร	2,242,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	01/03/2569	1,848,888.00	0.00
79	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขยฝ	6,220,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/07/2569	4,398,000.00	0.00
80	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	4,040,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	04/12/2568	03/05/2569	2,789,000.00	0.00
82	เมืองชัยภูมิ	อบต.พาทินิม	เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอกอนกรีต รหัสทางหลวงท้อ	4,401,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	26/03/2569	2,960,000.00	0.00
83	เมืองชัยภูมิ	อบต.โนนสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	6,290,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	16/04/2569	4,645,000.00	0.00
84	บ้านขมิ้น	อบต.ซับน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	5,794,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	26/06/2569	4,590,000.00	0.00
87	คอนสาร	อบต.ยางพาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	3,183,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	2,339,999.00	0.00
88	คอนสาร	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	6,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	15/04/2569	5,489,999.00	0.00
89	คอนสาร	อบต.โนนสะอาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	3,188,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	2,366,000.00	0.00
90	คอนสาร	อบต.ห้วยไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	8,309,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	6,099,999.00	0.00
91	คอนสาร	อบต.บ้านโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	6,788,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	10/06/2569	4,669,989.00	0.00
93	เกษตรสมบูรณ์	ทต.บ้านยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	5,593,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	05/07/2569	5,550,000.00	0.00
96	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านป่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	7,570,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	23/12/2568	7,470,000.00	0.00
97	เกษตรสมบูรณ์	อบต.กุดละ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	05/01/2569	04/06/2569	5,239,000.00	0.00
98	เกษตรสมบูรณ์	อบต.โนนบกอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	8,717,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	14/11/2568	12/05/2569	5,485,900.00	0.00
99	เกษตรสมบูรณ์	อบต.สระโพนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	8,982,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	27/06/2569	6,729,000.00	0.00
100	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองข่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	7,222,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/05/2569	5,039,000.00	0.00
101	เกษตรสมบูรณ์	ทต.บ้านบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	3,041,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	25/04/2569	1,994,900.00	0.00
102	เมืองชัยภูมิ	อบต.ชัยสิทธิ์	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอกอนกรีต รหัสทางหลวง	9,800,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	6,900,000.00	0.00
103	หนองบัวแดง	อบต.กุดชุมแสง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของฝูงสัตว์	8,400,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	23/02/2569	8,130,000.00	0.00
105	จัตุรัส	อบต.หนองบัวบาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	7,098,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/06/2569	4,989,500.00	0.00
106	จัตุรัส	อบต.กุดน้ำใส	ซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavé	9,580,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	22/12/2568	21/04/2569	7,175,000.00	0.00
107	จัตุรัส	อบต.หนองโตน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางขนิมนต์โดยการปู	9,860,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	9,375,000.00	0.00
108	จัตุรัส	อบต.สหพาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	9,808,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	05/04/2569	8,530,000.00	0.00
109	จัตุรัส	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	3,681,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	2,988,000.00	0.00
110	จัตุรัส	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	3,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	2,884,000.00	0.00
111	บ้านหนองจรด	อบต.บ้านชวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	7,555,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	01/05/2569	7,545,000.00	0.00
112	บ้านหนองจรด	อบต.หัวทะเล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	6,390,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	4,680,000.00	0.00
113	บ้านหนองจรด	อบต.โคกเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	7,512,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	5,780,000.00	0.00
115	หนองบัวระเหว	อบต.โคกไถลาค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	9,903,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	12/03/2569	8,300,000.00	0.00
116	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกพื้นที่	998,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/12/2568	29/04/2569	948,000.00	0.00
117	เทพสถิต	อบต.ห้วยทรายจิว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ	3,795,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	3,793,350.00	0.00

สถานการณ์เงินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2569 ณ 16 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อพท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินทางสัญญา	เบิกจ่าย
125	ภูเขียว	อบต.ภูคยอม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,515,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	3,899,900.00	0.00
126	ภูเขียว	ทต.บ้านเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,807,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/05/2569	6,329,900.00	0.00
127	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,734,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	25/02/2569	3,240,000.00	0.00
128	ภูเขียว	อบต.โคกไธโล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	6,125,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	4,129,000.00	0.00
129	บ้านแท่น	อบต.สามสมาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,530,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/11/2568	18/05/2569	7,600,000.00	0.00
130	แม็กคร้อ	อบต.บ้านหนองขุ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,103,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	5,989,898.00	0.00
131	แม็กคร้อ	อบต.บ้านแก้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	2,574,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/05/2569	1,930,000.00	0.00
132	แม็กคร้อ	อบต.หลุมคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	19/04/2569	4,890,000.00	0.00
133	แม็กคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,011,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/12/2568	23/05/2569	2,709,000.00	0.00
134	คอนสาร	อบต.ทุ่งพระ	เสริมผิวทางและตัดฟุตบาทคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น	890,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	14/02/2569	530,000.00	0.00
135	คอนสาร	อบต.โนนคูณ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	5,359,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	08/01/2569	08/05/2569	4,079,000.00	0.00
136	ภูค้อชุมพล	อบต.บ้านเขียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,999,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	11/07/2569	5,999,900.00	0.00
137	ภูค้อชุมพล	ทต.เขาทอง	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,314,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	7,311,880.00	0.00
138	ภูค้อชุมพล	ทต.เขาทอง	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	6,417,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	6,415,140.00	0.00
140	เนินสง่า	อบต.ตาเงิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	5,375,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/01/2569	19/04/2569	3,920,000.00	0.00
141	เนินสง่า	อบต.รังงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,880,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	24/05/2569	7,999,000.00	0.00
142	ซับใหญ่	อบต.ซับใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,441,100.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	22/04/2569	3,340,000.00	0.00
143	ซับใหญ่	อบต.ท่ากุ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,791,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	6,492,500.00	0.00
144	ซับใหญ่	อบต.ตะโกทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	4,686,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	27/05/2569	3,260,000.00	0.00
145	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลนคา	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	1,051,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	10/11/2568	08/02/2569	1,048,500.00	0.00
146	คอนสาร	อบต.บ้านโสก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/01/2569	26/05/2569	2,280,000.00	0.00
147	เกษตรสมบูรณ์	อบต.กุดเสาะ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/05/2569	2,222,390.00	0.00
149	บ้านหนองบัว	อบต.โคกจรรย์	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/04/2569	2,633,000.00	0.00
151	เนินสง่า	อบต.กะซาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	17/01/2569	494,550.00	0.00
152	เนินสง่า	อบต.กะซาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	11/01/2569	494,550.00	0.00
92	คอนสาร	อบต.ศรีสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,060,800.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	6,499,999.00	2,209,999.66
94	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	09/06/2569	6,179,000.00	605,610.00
95	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,488,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	07/06/2569	6,888,800.00	619,992.00
104	หนองบัวแดง	อบต.หนองแวง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,844,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	21/11/2568	31/03/2569	6,170,000.00	925,500.00
122	ภูเขียว	อบต.กลางใจน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	7,499,500.00	4,688,000.00
124	ภูเขียว	อบต.ดงเย็น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	5,726,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	4,499,700.00	1,406,400.00
74	บ้านแท่น	อบต.บ้านตาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	9,280,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	24/02/2569	9,278,000.00	9,278,000.00
75	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติบ้านไร่	7,935,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	7,932,700.00	7,932,700.00
76	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติบ้านไร่	3,243,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	3,242,060.00	3,242,060.00
77	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติบ้านไร่	1,104,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	1,103,680.00	1,103,680.00

สถานะการดำเนินงานโครงการงบประมาณเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2569 ณ 16 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อพท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ตั้งงบ	วันที่สิ้นสุดสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
81	เมืองชัยภูมิ	ทต. กุดชุม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	7,030,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	03/11/2568	03/03/2569	5,119,800.00	5,119,800.00
85	บ้านเขว้า	อบต. กุแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,896,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	13/11/2568	13/11/2568	2,999,000.00	2,999,000.00
86	บ้านเขว้า	อบต. กุแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,484,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/11/2568	05/03/2569	2,699,000.00	2,699,000.00
114	บ้านเขว้า	อบต. เกษมธนา	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 39-037	4,899,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	31/10/2568	28/02/2569	4,897,580.00	4,897,580.00
118	เทพสถิต	อบต. บ้านไร่	เสริมผิวจราจรรถบรรทุกคอนกรีต รหัสทางหลวง	494,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	494,000.00	494,000.00
119	เทพสถิต	อบต. บ้านไร่	เสริมผิวจราจรรถบรรทุกคอนกรีต รหัสทางหลวง	492,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	492,000.00	492,000.00
120	เทพสถิต	อบต. บ้านไร่	เสริมผิวจราจรรถบรรทุกคอนกรีต รหัสทางหลวง	484,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	484,000.00	484,000.00
121	เทพสถิต	อบต. บ้านไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	476,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	476,000.00	476,000.00
123	ภูเขียว	อบต.หนองคอนไทย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	8,689,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	5,446,900.00	5,446,900.00
139	กุดชุมพุง	อบต. วังทอง	เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	3,700,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	24/06/2569	3,180,000.00	3,180,000.00
148	บ้านเขว้า	อบต. บ้านเพชร	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 คัน ปริมาณรถบรรทุก	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	29/03/2569	2,633,000.00	2,633,000.00
150	กุดชุมพุง	อบต. แดงหนอง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 คัน ปริมาณรถบรรทุก	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	25/03/2569	2,639,000.00	2,639,000.00
								508,515,858.00	63,383,921.66