

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๑๖



๕๐ เมษายน ๒๕๖๙

อบต.นาयाงกลัก  
เลขที่รับ ๑๑๑๖/๒๕๖๙  
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๙  
เวลา ๑๐.๐๗

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

เรื่อง เรงรัดการก้อหนีผูกพันและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

- อ้างถึง
๑. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๒๙๐๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
  ๒. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/ ๑๔๖๔๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
  ๓. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๗๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙
  ๔. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๓๓๑๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
  ๕. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๕๗๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
  ๖. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๖๘๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙
  ๗. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- |   |             |
|---|-------------|
| ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๑๖๘๔ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายละเอียดโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙   | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. รายละเอียดโครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘   | จำนวน ๑ ชุด |

ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้เม็ดเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศและเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในส่วนของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (Front Load) เพื่อให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแจ้งแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งแจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่ากระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ได้ติดตามผลการก้อหนีผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พบว่าหน่วยรับงบประมาณ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยหลายแห่ง ยังมีผลการก้อหนีและการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการที่ยังไม่ก้อหนีผูกพันให้เร่งรัด ดำเนินการก้อหนีผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อให้สามารถขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปได้ และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ สำหรับรายการที่ก้อหนีผูกพัน แล้วหากไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปและให้ทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ยังไม่เบิกจ่าย

๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำ ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒.๒ งบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละโครงการเป็นรายเดือนจนเสร็จสิ้นโครงการ

๒.๓ ให้เร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งรัดการดำเนินงานเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและรายงานความคืบหน้าตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมืออำเภอเจ้าองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เร่งรัดการดำเนินงานเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ให้ดำเนินการก่อนผู้ผูกพันโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโดยเร็ว ทั้งนี้ ขอให้รวบรวมข้อมูลและรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามแบบรายงานที่ส่งมาด้วย ให้จังหวัดชัยภูมิทราบ ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา อินทสร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

เรียน นายก อบต.นายกปลัด

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรจึงให้

สำนักปลัด  กองช่าง  กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม  กองการศึกษาฯ

กองสาธารณสุขฯ

อื่นๆ.....



(นางสาวกรณิศ จงแจ้งกลาง)

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘



(นางสาวอ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.



(นายอนนต์เดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัด



(นายกฤษ คงเพชรศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัด



# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว ๖๖๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การเร่งรัดการกักหน้ผู้กพันและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๒๔๑๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ได้ติดตามผลการกักหน้ผู้กพันและการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พบว่าหน่วยรับงบประมาณในสังกัดกระทรวงมหาดไทยหลายแห่ง ยังมีผลการกักหน้และการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการที่ยังไม่กักหน้ผู้กพันให้เร่งรัดดำเนินการกักหน้ผู้กพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อให้สามารถขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปได้ และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ สำหรับรายการที่กักหน้ผู้กพันแล้วหากไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปและให้ทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ยังไม่เบิกจ่าย

๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำ ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒.๒ งบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละโครงการเป็นรายเดือนจนเสร็จสิ้นโครงการ

๒.๓ ให้เร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

ในกรณี กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งรัดการดำเนินงานเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและรายงานความคืบหน้าตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด ส่งให้กระทรวงมหาดไทย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดการดำเนินงานเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ให้ดำเนินการกักหน้ผู้กพัน

/โครงการเงิน...

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโดยเร็ว ทั้งนี้ ขอให้รวบรวมข้อมูลและรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งในส่วนงบลงทุน (กรม) และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla0815\_4@dla.go.th ทุกวันที่ ๑ ของเดือน โดยให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ เพื่อรวบรวมและรายงานกระทรวงมหาดไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศรัพนธ์ ศรีภงทดี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
กลุ่มงานติดตามประเมินผล  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๑๐  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

แบบรายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
ทั้งในส่วนงบลงทุน (กรม) และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ





ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
เลขรับ 14975  
วันที่ - 1 มี.ค. 2568

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สนผ.) โทร. ๐ ๒๒๒๓๕๒๔๗ มี.ท. ๕๐๙๘๒

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๗๕๑๒

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การเร่งรัดการก่องหน้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๑๗๖๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้แจ้งเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) เป็นประธานการประชุม นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ แจ้งว่า จากการติดตามข้อมูลผลการก่องหน้และการเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พบว่า หน่วยรับงบประมาณในสังกัดกระทรวงมหาดไทยหลายหน่วยงาน ยังมีผลการก่องหน้และการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการที่ยังไม่ก่องหน้ผูกพันให้เร่งรัดดำเนินการก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้สามารถขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปได้ และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ สำหรับรายการที่ก่องหน้ผูกพันแล้วหากไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปและให้ทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน.

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ยังไม่เบิกจ่าย

๒.๑ รายจ่ายประจำ ให้ทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือนจนถึงสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒ รายจ่ายลงทุน ให้ทำแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละโครงการเป็นรายเดือนจนเสร็จสิ้นโครงการ

๒.๓ ให้เร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

โดยให้รายงานแผนการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (Budget Disbursement Tracking and Acceleration System : BDTA) ซึ่งจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป โดยให้รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อ ๒.๑ - ๒.๒ ส่งกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถ Download คู่มือการบันทึกแผนการใช้จ่ายเงินได้ที่ระบบ BDTA ที่ <http://bdta.cgd.go.th> หัวข้อ "ข้อมูลน่ารู้" ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมฯ เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ผ่านระบบ BDTA ในกรณีนี้ กระทรวงมหาดไทย จึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเร่งรัดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมฯ ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน

/และความคืบหน้า...

และความคืบหน้าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมฯ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด และสรุปข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนาข้อมูลที่บันทึกในระบบ BDTA ส่งให้กระทรวงมหาดไทยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 0211.2moi@gmail.com ทราบอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อสรุปในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทยนำเสนอผู้บริหารเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ



(นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



<https://url.in.th/JMISq>

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
เลขรับ..... 395 (1216)  
วันที่ - 1 มี.ย. 2569  
เวลา..... 15.47 น.  
แจ้ง  ผ.บ.ห. ดำเนินการ ✓  
 กง.ย.น.  
 กง.ค.ป.  
 กง.ง.ป. ๒3๗

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๑๐๐๖๒



กตป.สนผ.สป.	เลขรับที่ ๒๒๘	กระทรวงมหาดไทย
วันที่ ๐ มี.ค. ๒๕๖๙	เวลา ๑๔:๓๐	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ ๐ มี.ค. ๒๕๖๙	เลขรับ ๑๐๓๓	

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๖๕

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การเร่งรัดการก่องหน้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำแนกรายหน่วยงาน จำนวน ๑ ชุด
  ๒. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำแนกรายหน่วยงาน จำนวน ๑ ชุด
  ๓. แบบแจ้งการลงทะเบียนการใช้งาน Dashboard "ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ" จำนวน ๑ ชุด

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ได้ติดตามผลการก่องหน้และการเบิกจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ขอเรียนว่า จากการติดตามข้อมูลผลการก่องหน้และการเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พบว่า หน่วยรับงบประมาณในสังกัดของท่านหลายหน่วยงาน ยังมีผลการก่องหน้และการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒) ดังนั้น ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

๑. กำกับดูแล และสั่งการหน่วยรับงบประมาณในกำกับให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการที่ยังไม่ก่องหน้ผูกพัน ให้เร่งรัดดำเนินการก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อให้สามารถขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปได้ และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ สำหรับรายการที่ก่องหน้ผูกพันแล้ว หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป และให้ทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน


๑.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ยังไม่เบิกจ่าย

๑.๒.๑ รายจ่ายประจำ ให้ทำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.๒.๒ รายจ่ายลงทุน ให้ทำแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละโครงการเป็นรายเดือนจนเสร็จสิ้นโครงการ

๑.๒.๓ ให้เร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

โดยให้...



โดยให้รายงานแผนการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (Budget Disbursement Tracking and Acceleration System : BDTA) ซึ่งจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป โดยให้รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อ ๑.๑ - ๑.๒ ส่งกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถ Download คู่มือการบันทึกแผนการใช้จ่ายเงินได้ที่ระบบ BDTA ที่ <https://bdta.cgd.go.th> หัวข้อ "ข้อมูลน่ารู้" ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมฯ เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ผ่านระบบ BDTA

๒. กรมบัญชีกลางได้จัดทำ Dashboard "ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ" เพื่อให้ท่านใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐหน่วยงานในสังกัด จึงขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกำกับติดตามเร่งรัดฯ ของกระทรวงของท่านจำนวน ๑ ท่าน ลงทะเบียนผ่าน Google form (<https://shorturl.asia/YmHcN>) พร้อมทั้งแนบไฟล์แบบแจ้งการลงทะเบียนการใช้งาน Dashboard (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ส่งกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางสาวนฤมล เก้าประดิษฐ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ธิดพร

(นางสาวทิวพร ผาสุข)

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรรมการและเลขานุการร่วม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการฯ

กรมบัญชีกลาง

โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๘๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@cgd.go.th](mailto:saraban@cgd.go.th)



<https://shorturl.asia/PDJ42>

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓

ศุภ.อน.ภ.ร.ร. + นครวิเชียร  
16  
23 มี.ค.๖๙

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ก่อนปีแล้ว		ยังไม่ก่อหนี้		เงินเหลือจ่าย		เบิกจ่าย		คงเหลือ			
			โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	คิดเป็น %	จำนวนเงิน	คิดเป็น %	จำนวนเงิน	คิดเป็น %		
<b>งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท</b>	152	721,072,057.00	141	571,635,356.00	11	40,045,100.00	5.55	109,391,601.00	15.17	225,209,580.61	68	495,862,476.39	84	68.77
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	118	627,353,839.00	115	501,634,138.00	3	18,070,100.00	2.88	107,649,601.00	17.16	181,787,752.61	53	445,566,086.39	65	71.02
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	1	3,685,000.00	1	3,685,000.00	0	-	0.00	-	0.00	-	-	3,685,000.00	1	100.00
3. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1	2,238,888.00	1	1,848,888.00	0	-	0.00	390,000.00	17.42	1,848,888.00	1	390,000.00	-	17.42
4. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	6	31,663,440.00	5	25,526,440.00	1	5,007,000.00	15.81	1,130,000.00	3.57	21,556,440.00	4	10,107,000.00	2	31.92
5. ค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	2	989,100.00	2	989,100.00	0	-	0.00	-	0.00	989,100.00	2	-	-	0.00
6. ครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (รถบรรทุกขยะ)	22	49,737,790.00	16	35,253,290.00	6	14,266,000.00	28.68	218,500.00	0.44	19,027,400.00	8	30,710,390.00	14	61.74
7. ค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	5,404,000.00	1	2,698,500.00	1	2,702,000.00	50.00	3,500.00	0.06	-	-	5,404,000.00	2	100.00

หมายเหตุ 1. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 152 โครงการ งบประมาณ 745,022,000 บาท ส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวนงบประมาณ 23,949,943 บาท

1.1 ลงนามในสัญญา 141 โครงการ งบประมาณ 571,635,356 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.28 อปท.ขอใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน 102,616,500 บาท

1. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 68 โครงการ งบประมาณ 225,209,580.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.23

2. อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 73 โครงการ งบประมาณ 346,425,775.39 บาท

2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา 11 โครงการ งบประมาณ 40,045,100 บาท ดังนี้

1. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 2 โครงการ งบประมาณ 5,286,000 บาท
2. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5 โครงการ งบประมาณ 11,682,000 บาท
3. อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 4 โครงการ งบประมาณ 23,077,100 บาท

สถานะการดำเนินงานโครงการงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ 10 เมษายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	งวดงาน	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
1	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองโพนงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 133	5,772,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/03/2569	16/2569	3	5,720,000.00	0.00
2	เกษตรสมบูรณ์	ทด.บ้านยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 94-0	5,593,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	15/2569	4	5,550,000.00	0.00
3	เกษตรสมบูรณ์	อบต.โนนภอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 73 -	8,717,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	14/11/2568	E01/2569	3	5,485,900.00	0.00
4	เกษตรสมบูรณ์	อบต.สระโพนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 117-4	8,982,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	2/2569	4	6,729,000.00	0.00
5	เกษตรสมบูรณ์	ทด.โนนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 76-0	9,900,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	10/2569	2	8,888,888.00	0.00
6	เกษตรสมบูรณ์	อบต.ภูคดเขา	รอปรับยกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะอบลูไม่ได้ค่า 6	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	Eb1/2569	1	2,222,390.00	0.00
7	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 98-0	7,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	4/2569	6	6,729,000.00	0.00
8	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 98-0	7,488,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	3/2569	6	6,888,800.00	0.00
9	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านเป้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 91-0	7,570,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	16/2569	3	7,470,000.00	0.00
10	เกษตรสมบูรณ์	อบต.ภูคดเขา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 37-0	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	05/01/2569	Eb1/2569	3	5,239,000.00	409,689.80
11	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองข่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 120-0	7,222,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	E1/2569	4	5,039,000.00	755,850.00
12	เกษตรสมบูรณ์	ทด.บ้านบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 90-0	3,041,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	6/2569	1	1,994,500.00	1,994,900.00
13	แก้งคร้อ	ทด.โคกสูง	รอปรับยกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะอบลูไม่ได้ค่า	2,702,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/03/2569	17/07/2569	1	2,698,500.00	0.00
14	แก้งคร้อ	อบต.นาหนองพุ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 72-0	7,103,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	81/2569	2	5,989,898.00	0.00
15	แก้งคร้อ	อบต.บ้านแก้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 81-0	2,574,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	E1/2569	2	1,930,000.00	0.00
16	แก้งคร้อ	อบต.หลุมตา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 135-	8,090,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	E1/2569	2	4,890,000.00	0.00
17	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 132-	8,205,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/02/2569	05/08/2569	2	8,050,000.00	0.00
18	แก้งคร้อ	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 50-0	7,286,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/11/2568	E1/2569	4	5,227,000.00	3,920,250.00
19	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 132-	4,011,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/12/2568	E1/2569	2	2,709,000.00	2,709,000.00
20	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	รอปรับยกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะอบลูไม่ได้ค่า 6	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	E1/2569	1	2,161,400.00	2,161,400.00
21	คอนสวรรค์	อบต.โคกม่วง	รอปรับยกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะอบลูไม่ได้ค่า 2,400	1,051,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	03/04/2569	02/07/2569	1	990,500.00	0.00
22	คอนสวรรค์	อบต.คอนสวรรค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 40-0	7,599,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/02/2569	16/07/2569	4	5,780,000.00	0.00
23	คอนสวรรค์	อบต.ยางหวาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 104-	3,183,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	4/2569	1	2,339,999.00	0.00
24	คอนสวรรค์	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 49 -	6,798,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	15/04/2569	2	5,489,999.00	0.00
25	คอนสวรรค์	อบต.โนนสะอาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 77-0	3,188,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	2	2,366,000.00	0.00
26	คอนสวรรค์	อบต.หัวไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 140-	8,309,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/05/2569	5	6,099,999.00	0.00
27	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 97 -	6,788,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	10/06/2569	2	4,669,989.00	0.00
28	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโคก	รอปรับยกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะอบลูไม่ได้ค่า 6	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/01/2569	26/05/2569	1	2,280,000.00	0.00
29	คอนสวรรค์	อบต.โคกม่วง	เสริมผิวถนนลาดยางที่ติดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 45-02	7,508,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	30/12/2568	1	5,600,000.00	5,600,000.00
30	คอนสวรรค์	อบต.หนองขาม	เสริมผิวถนนลาดยางที่ติดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 121-64	1,789,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	23/01/2569	03/04/2569	1	999,000.00	999,000.00
31	คอนสวรรค์	อบต.ศรีสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 114	9,060,800.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	7	6,499,999.00	6,499,999.00
32	คอนสวรรค์	อบต.ดงกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 54-0	4,447,100.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทผู้จ้าง	-	-	0	0.00	0.00
33	คอนสวรรค์	อบต.คอนสวรรค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขยาย รหัสทางหลวงท้องถิ่น	2,246,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/02/2569	68129285436	2	1,540,900.00	0.00
34	คอนสวรรค์	อบต.โนนคูณ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 74-0	5,359,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	08/01/2569	E1/2569	3	4,079,000.00	0.00
35	คอนสวรรค์	อบต.ทุ่งพระ	เสริมผิวถนนลาดยางที่ติดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 65-0	890,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	10/2569	1	530,000.00	530,000.00
36	คอนสวรรค์	อบต.ทุ่งมะนา	เสริมผิวถนนลาดยางที่ติดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 64-016	1,814,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	กส5/2569	1	986,000.00	986,000.00
37	คอนสวรรค์	อบต.ดงกลาง	เสริมผิวถนนลาดยางที่ติดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 54-0	2,581,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	CNTR-00043/69	1	1,157,000.00	1,157,000.00

สถานะการดำเนินงานโครงการงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ 10 เมษายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันตั้งนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	เลขที่สัญญา	งวดงาน	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
38	จัตุรัส	อบต.ส้มป่อย	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐาน	5,118,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/01/2569	15/07/2569	18/2569	3	3,685,000.00	0.00
39	จัตุรัส	อบต.บ้านออก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.79-0	8,230,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/02/2569	17/08/2569	13/2569	3	8,200,000.00	0.00
40	จัตุรัส	อบต.หนองบัวบาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.130-1	7,098,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/06/2569	E1/2569	6	4,989,500.00	0.00
41	จัตุรัส	อบต.กุดน้ำใส	ซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place	9,580,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	22/12/2568	21/04/2569	87/2569	2	7,175,000.00	0.00
42	จัตุรัส	อบต.เสขาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.107-1	9,808,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	05/04/2569	10/2569	1	8,530,000.00	0.00
43	จัตุรัส	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.129-1	3,681,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	E 2/2569	1	2,988,000.00	0.00
44	จัตุรัส	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.129-1	3,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	E 3/2569	1	2,884,000.00	0.00
45	จัตุรัส	อบต.หนองโดน	ซ่อมสร้างถนนลาดยางซีเมนต์โดยวิธีการปรับปรุงผิวจราจร	9,860,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	2/2569	2	9,375,000.00	9,375,000.00
46	ชัยใหญ่	อบต.ตะโกทอง	รื้อปรับทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการกำจัดขยะ (e-market/e-bidding)	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	-	-	-	0	0.00	0.00
47	ชัยใหญ่	อบต.ชัยใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.53-0	4,441,100.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	22/04/2569	60/2569	3	3,340,000.00	0.00
48	ชัยใหญ่	อบต.ตะโกทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.57-0	4,686,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	27/05/2569	30/2569	2	3,260,000.00	0.00
49	ชัยใหญ่	อบต.ท่ากุ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.60-0	9,791,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	68109027665	7	6,492,500.00	6,492,500.00
50	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	รื้อปรับทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการกำจัดขยะ (e-market/e-bidding)	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	-	-	-	0	0.00	0.00
51	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE	9,838,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/02/2569	02/06/2569	5/2569	1	9,836,000.00	0.00
52	เทพสถิต	อบต.มายางหลัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.70-0	9,952,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	27/07/2569	5/2569	2	9,858,000.00	0.00
53	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.10	7,250,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	13/02/2569	12/08/2569	89/2569	1	7,238,000.00	0.00
54	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติบ้านยาง และน้ำตก หาดทราย	7,935,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	4/2569	1	7,932,700.00	7,932,700.00
55	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติบ้านยาง และน้ำตก หาดทราย	3,243,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	5/2569	1	3,242,060.00	3,242,060.00
56	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติบ้านยาง รหัสลาทาง ขย.ถ.104	1,104,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	30/01/2569	3/2569	1	1,103,680.00	1,103,680.00
57	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกพื้นที่การเกษตร มวย	998,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/12/2568	29/04/2569	4/2569	1	948,000.00	948,000.00
58	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายฉิว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.139-1	3,864,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	2/2569	1	3,862,320.00	3,862,320.00
59	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายฉิว	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.139-1	3,795,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	24/04/2569	1/2569	1	3,793,350.00	3,793,350.00
60	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.9	494,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	27/2569	1	494,000.00	494,000.00
61	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.9	492,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	28/2569	1	492,000.00	492,000.00
62	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.9	484,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	26/2569	1	484,000.00	484,000.00
63	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.95-0	476,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	07/11/2568	06/01/2569	29/2569	1	476,000.00	476,000.00
64	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายฉิว	รื้อปรับทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการกำจัดขยะ (e-market/e-bidding)	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/02/2569	10/05/2569	E 001/2569	1	2,640,500.00	2,640,500.00
65	เนินสง่า	อบต.ตาเป็น	รื้อปรับทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการกำจัดขยะ (e-market/e-bidding)	2,643,000.00	3. พิจารณาผลการจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	-	-	-	0	0.00	0.00
66	เนินสง่า	อบต.ตาเป็น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.58-0	5,375,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/01/2569	19/04/2569	03/2569	1	3,920,000.00	0.00
67	เนินสง่า	อบต.วังงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.106	9,880,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	24/05/2569	8/2569	4	7,999,000.00	0.00
68	เนินสง่า	อบต.หนองอึ่ง	รื้อปรับทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการกำจัดขยะ (e-market/e-bidding)	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/02/2569	27/06/2569	1/2569	1	2,526,000.00	0.00
69	เนินสง่า	อบต.กะฮาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านสี	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	17/01/2569	3/2569	1	494,550.00	494,550.00
70	เนินสง่า	อบต.กะฮาด	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านหนอง	495,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	11/01/2569	2/2569	1	494,550.00	494,550.00
71	บ้านเขว้า	อบต.เขว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.51-0	5,794,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	27/01/2569	26/06/2569	12/2569	1	4,590,000.00	0.00
72	บ้านเขว้า	อบต.โนนแดง	รื้อปรับทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการกำจัดขยะ (e-market/e-bidding)	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/03/2569	13/08/2569	97/2569	1	2,485,000.00	0.00
73	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.103	3,896,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	13/11/2568	13/11/2568	1/2569	5	2,999,000.00	2,999,000.00
74	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.103	3,484,500.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/11/2568	05/03/2569	2/2569	5	2,699,000.00	2,699,000.00

สถานะการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ 10 เมษายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่สัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	เลขที่สัญญา	งวดงาน	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
75	บ้านเขว้า	อบต.ภูเมฆาคา	รบบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณการประกอบรถยกไม่เกิน 2,400 ชั่วโมง	1,051,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	10/11/2568	08/02/2569	1/2569	1	1,048,500.00	1,048,500.00
76	บ้านเขว้า	อบต.ระพี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.116-01	2,594,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	12/12/2568	11/04/2569	4/2569	1	2,490,000.00	0.00
77	บ้านเขว้า	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 89-01	5,500,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	03/12/2568	02/04/2569	9/2569	2	3,990,000.00	0.00
78	บ้านเขว้า	อบต.सानวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.118-01	9,530,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/11/2568	18/05/2569	19/2569	2	7,600,000.00	0.00
79	บ้านเขว้า	อบต.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.124-01	5,234,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/02/2569	29/06/2569	2/2569	3	3,699,000.00	0.00
80	บ้านเขว้า	อบต.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.124-02	2,452,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	21/06/2569	3/2569	3	1,659,998.00	0.00
81	บ้านเขว้า	อบต.सानวน	ปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางพื้นด้วยไฟฟ้าบ้านสามสวนโรงเรียน หมู่ที่ 1	2,242,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	01/12/2568	01/03/2569	21/2569	2	1,848,888.00	1,848,888.00
82	บ้านเขว้า	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.89-01	4,700,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	28/04/2569	13/2569	2	3,640,000.00	3,640,000.00
83	บ้านเขว้า	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.89-02	1,690,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	17/03/2569	11/2569	2	1,190,000.00	1,190,000.00
84	บ้านเขว้า	อบต.หัวทะเล	รบบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณการประกอบรถยกไม่เกิน 2,400 ชั่วโมง	1,051,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	-	-	-	0	0.00	0.00
85	บ้านเขว้า	อบต.บ้านเขว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.85-01	7,555,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	01/05/2569	2/2569	3	7,545,000.00	0.00
86	บ้านเขว้า	อบต.หัวทะเล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.141-01	6,390,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	30/2569	1	4,680,000.00	0.00
87	บ้านเขว้า	อบต.โคกเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.46-01	7,512,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/05/2569	9/2569	1	5,780,000.00	0.00
88	บ้านเขว้า	อบต.บ้านค้อ	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านค้อ โดยยึดชื่อเรื่องเดิม ขย.ถ.142-01	9,280,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	24/02/2569	1/2569	1	9,278,000.00	9,278,000.00
89	บ้านเขว้า	อบต.เกาะพะนอม	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-037 สายทางถนนบ้านค้อ	4,999,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	31/10/2568	28/02/2569	2/2569	1	4,897,580.00	4,897,580.00
90	บ้านเขว้า	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3010 - สดุดพื้นที่	3,795,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	11/2569	1	3,793,900.00	3,793,900.00
91	บ้านเขว้า	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3010 - สดุดพื้นที่	3,450,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	109/2569	1	3,449,000.00	3,449,000.00
92	บ้านเขว้า	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางบ้านค้อเก่า-บ้านค้อใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านค้อ	1,380,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	111/2569	1	1,379,600.00	1,379,600.00
93	บ้านเขว้า	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ปรับปรุงถนนสายทางแยกทางแยก ขย.3010 - วัดป่าจาก หมู่ที่ 1 บ้านค้อ	1,035,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	11/03/2569	108/2569	1	1,034,700.00	1,034,700.00
94	บ้านเขว้า	อบต.บ้านเขว้า	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการประกอบรถยกไม่เกิน 2,400 ชั่วโมง	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/12/2568	29/03/2569	1/2569	1	2,633,000.00	2,633,000.00
95	บ้านเขว้า	อบต.โคกเจริญ	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการประกอบรถยกไม่เกิน 2,400 ชั่วโมง	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/04/2569	81/2569	1	2,633,000.00	2,633,000.00
96	บ้านเขว้า	อบต.แหลมทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 142-01	3,832,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ไม่เริ่มสัญญาหรือติดข้อผู้รับจ้าง	-	-	-	0	0.00	0.00
97	บ้านเขว้า	อบต.บ้านค้อ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 113	9,244,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/08/2569	156/2569	1	9,234,000.00	0.00
98	บ้านเขว้า	อบต.บ้านเขว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 84-01	9,999,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/01/2569	11/07/2569	01/2569	2	5,999,900.00	0.00
99	บ้านเขว้า	อบต.บ้านค้อ	ปรับปรุงถนนสายทางแยกทางแยก ขย.3010 - วัดป่าจาก หมู่ที่ 1 บ้านค้อ	7,314,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	2/2569	1	7,311,880.00	7,311,880.00
100	บ้านเขว้า	อบต.บ้านค้อ	ปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.84-14 สายทาง บ้านค้อ	6,417,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	26/03/2569	1/2569	1	6,415,140.00	6,415,140.00
101	บ้านเขว้า	อบต.บ้านค้อ	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.113	3,700,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	24/06/2569	073/2569	1	3,180,000.00	3,180,000.00
102	บ้านเขว้า	อบต.แหลมทอง	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการประกอบรถยกไม่เกิน 2,400 ชั่วโมง	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/12/2568	25/03/2569	25/2569	1	2,639,000.00	2,639,000.00
103	บ้านเขว้า	อบต.บ้านค้อ	รบบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการประกอบรถยกไม่เกิน 2,400 ชั่วโมง	2,643,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0.00	0.00
104	บ้านเขว้า	อบต.บ้านค้อ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101-1	3,373,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	30/03/2569	28/07/2569	EB 01/2569	2	1,983,900.00	0.00
105	บ้านเขว้า	อบต.บ้านค้อ	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101-217	490,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	04/2569	1	468,500.00	0.00
106	บ้านเขว้า	อบต.บ้านค้อ	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101-06	489,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	07/2569	1	468,000.00	0.00
107	บ้านเขว้า	อบต.บ้านค้อ	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101-27	489,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	05/2569	1	468,000.00	0.00
108	บ้านเขว้า	อบต.บ้านค้อ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101-1	482,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	03/2569	1	480,000.00	0.00
109	บ้านเขว้า	อบต.บ้านค้อ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101-1	477,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/05/2569	02/2569	1	474,000.00	0.00
110	บ้านเขว้า	อบต.บ้านค้อ	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 101-60	186,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	09/03/2569	08/03/2569	06/2569	1	178,000.00	0.00
111	บ้านเขว้า	อบต.หนองคู	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.127-001	7,672,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	27/03/2569	05/06/2569	54/2569	1	3,690,000.00	0.00

สถานะการดำเนินงานโครงการขงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ 10 เมษายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุดสัญญา	เลขที่สัญญา	จำนวน	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
112	ภูเขียว	อบต.หนองตม	เสริมวินาศพิลาศที่วัดโคกกรวด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.127-066	4,779,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/03/2569	15/05/2569	52/2569	1	2,560,000.00	0.00
113	ภูเขียว	อบต.หนองตม	เสริมวินาศพิลาศที่วัดโคกกรวด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.127-044	1,434,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/03/2569	15/05/2569	51/2569	1	840,000.00	0.00
114	ภูเขียว	อบต.กุยชุม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.36-0	4,515,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	11/12/2568	10/04/2569	2/2569	3	3,849,900.00	0.00
115	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-0	7,140,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	29/06/2569	E1/2569	3	5,640,600.00	0.00
116	ภูเขียว	อบต.กาจวง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.31-0	9,541,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/12/2568	08/04/2569	71402/2/2569	3	7,499,500.00	7,499,500.00
117	ภูเขียว	อบต.หนองคอนไทย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.123	8,689,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	18/2569	2	5,446,900.00	5,446,900.00
118	ภูเขียว	อบต.กุยชุม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.36-0	5,726,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	1/2569	3	4,688,000.00	4,688,000.00
119	ภูเขียว	ทต.บ้านเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.93-0	9,807,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/05/2569	8/2569	4	6,329,900.00	1,404,604.81
120	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวถนนลาดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-005 สท	3,734,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	25/02/2569	E2/2569	2	3,240,000.00	3,240,000.00
121	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	เสริมผิวถนนลาดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-004 สท	2,746,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/11/2568	04/02/2569	E1/2569	2	1,880,000.00	1,880,000.00
122	ภูเขียว	อบต.โอโถ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.143-	6,125,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	20/11/2568	20/03/2569	3/2569	1	4,129,000.00	4,129,000.00
123	ภูเขียว	อบต.บ้านดอน	เสริมผิวถนนลาดคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-	1,930,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	30/01/2569	30/04/2569	E2/2569	1	932,000.00	932,000.00
124	ภูเขียว	อบต.โคกสะอาด	รกรพทุกขะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณรถยกไม่เกิน ขย.ถ.86-	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	16/12/2568	16/03/2569	E1/2569	1	2,639,000.00	2,639,000.00
125	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพมทอง	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองใหญ่โมเดิร์น 11 บ้านนางมิ่ง ตำบล รกรพทุกขะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณรถยกไม่เกิน ขย.ถ.83-	5,007,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อบริษัทผู้จ้าง	-	-	-	0	0.00	0.00
126	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านฝาย	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในสวนบ้านคุดรัง โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.83-	2,702,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market/e-bidding)	-	-	-	0	0.00	0.00
127	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านฝาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.83-	5,100,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	25/02/2569	10/06/2569	4/2569	1	3,970,000.00	0.00
128	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านฝาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.83-	2,730,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	06/03/2569	09/07/2569	8/2569	1	2,114,000.00	0.00
129	เมืองชัยภูมิ	อบต.ทุ่งคอกำ	รกรพทุกขะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณรถยกไม่เกิน ขย.ถ.83-	1,051,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	07/01/2569	07/04/2569	2/2569	1	870,000.00	0.00
130	เมืองชัยภูมิ	อบต.บ้านฝาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.96	5,521,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	24/02/2569	24/06/2569	19/2569	3	4,854,200.00	0.00
131	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองนางสง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128	7,410,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	28/01/2569	28/05/2569	1/2569	3	5,868,000.00	0.00
132	เมืองชัยภูมิ	อบต.ลาดใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.108-	599,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	31/05/2569	E1/2569	1	419,000.00	0.00
133	เมืองชัยภูมิ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.131-	6,976,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	04/02/2569	04/07/2569	1/2569	3	5,549,000.00	0.00
134	เมืองชัยภูมิ	อบต.โนนสว่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.78-	6,290,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	17/12/2568	16/04/2569	1/2569	1	4,645,000.00	0.00
135	เมืองชัยภูมิ	อบต.ชีเสื่อง	ขอสร้างฝักรกแอสฟัลติกอนกรีต รหัสสายทาง ขย.ถ.105 - 021 สท	9,800,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	25/04/2569	1/2569	3	6,900,000.00	0.00
136	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.5	6,220,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	19/12/2568	17/07/2569	๓๖6/2569	3	4,398,000.00	2,858,700.00
137	เมืองชัยภูมิ	อบต.รอบเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.105-	4,040,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	04/12/2568	03/05/2569	๓๖5/2569	3	2,789,000.00	2,789,000.00
138	เมืองชัยภูมิ	ทต.ภูคุ้ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.34-0	7,030,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	03/11/2568	03/03/2569	9/2569	2	5,119,800.00	5,119,800.00
139	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.62-0	6,300,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	29/01/2569	08/06/2569	04/2569	2	4,900,000.00	4,900,000.00
140	เมืองชัยภูมิ	อบต.ท่าหินโงม	เสริมผิวทางแอสฟัลติกอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.62-0	4,401,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	26/12/2568	26/03/2569	04/2569	1	2,960,000.00	2,960,000.00
141	เมืองชัยภูมิ	อบต.ห้วยยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137	7,831,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/12/2568	21/04/2569	3/2569	4	5,479,999.00	5,479,999.00
142	เมืองชัยภูมิ	อบต.โพมทอง	รกรพทุกขะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณรถยกไม่เกิน ขย.ถ.62-0	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/02/2569	12/06/2569	1/2569	1	2,633,000.00	2,633,000.00
143	หนองบัวแดง	ทต.ท่าใหญ่	รกรพทุกขะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณรถยกไม่เกิน ขย.ถ.134-	2,643,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	27/02/2569	28/05/2569	2/2569	1	2,457,000.00	0.00
144	หนองบัวแดง	อบต.แก้ววังแดง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสส	9,315,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	06/01/2569	06/05/2569	1/2569	1	9,312,300.00	0.00
145	หนองบัวแดง	อบต.แก้ววังแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.59-0	5,305,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	09/01/2569	09/05/2569	1/2569	2	5,150,000.00	0.00
146	หนองบัวแดง	อบต.วังขนาย	รกรพทุกขะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณรถยกไม่เกิน ขย.ถ.6	2,643,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	02/03/2569	31/05/2569	267/2569	1	2,395,000.00	0.00
147	หนองบัวแดง	อบต.ภูซำแตง	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสส	8,400,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	25/11/2568	23/02/2569	1/2569	1	8,130,000.00	8,130,000.00
148	หนองบัวแดง	อบต.หนองแวง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.134-	9,844,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	21/11/2568	31/03/2569	41/2569	4	6,170,000.00	4,319,000.00

สถานะการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ 10 เมษายน 2569

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วันที่ลงนาม	วันที่ยื่นสุดท้าย	เลขที่สัญญา	งวดงาน	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
149	หนองบัวแดง	องค์ชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.42-0	6,278,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	18/11/2568	18/03/2569	5/2569	3	4,789,000.00	4,789,000.00
150	หนองบัวระเหว	ทต.วังตะเภา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.112-4	9,791,000.00	2. ประกาศจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	-	-	-	0	0.00	0.00
151	หนองบัวระเหว	ทต.วังตะเภา	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกรงบอกลงไปต่ำกว่า 6	2,643,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	-	-	-	0	0.00	0.00
152	หนองบัวระเหว	อบต.โสภณลาดกา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.119-4	9,903,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	12/11/2568	12/03/2569	25/2569	1	8,300,000.00	8,300,000.00
				<b>745,022,000.00</b>							
										<b>571,635,356.00</b>	<b>225,209,580.61</b>

ผลการดำเนินงาน ของทุน (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินไม่เบิกเหลื่อมปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2569

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	ก่อนสิ้นปีแล้ว		ยังไม่ก่อหนี้		เงินเหลือจ่าย		เบิกจ่าย		คงเหลือ (ยังไม่เบิกจ่าย)	
			โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินไม่เบิกเหลื่อมปี งบงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 30 ก.ย.68)												
ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี												
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	96	309,164,503.24	95	307,711,863.24	1	617,000.00	1.04	835,640.00	0.27	300,733,863.24	93	8,430,640.00
1.1.1 กรณีมีผู้ผูกพัน	79	200,523,303.24	79	200,523,303.24	-	-	0.00	-	0.00	196,034,303.24	78	4,489,000.00
2. กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	17	108,641,200.00	16	107,188,560.00	1	617,000.00	0.20	835,640.00	0.77	104,699,560.00	15	3,941,640.00

หมายเหตุ สถง.ชัยภูมิ ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 96 รายการ งบประมาณ 309,164,503.24 บาท ดังนี้

1. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 95 รายการ งบประมาณ 307,711,863.24 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 93 รายการ งบประมาณ 300,733,863.24 บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 8,430,640.00 บาท ดังนี้
  - 1.1 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 6,989,000 บาท (อบต.ท่ากุดบดท้ายเข่ง)
  - 1.2 รายงานส่งคืนงบประมาณ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 617,000 บาท (อบต.หนองนาแซง)

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกับเหลือปี พ.ศ. 2568 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 10 เมษายน 2569

หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.137 - 005	อ.ต.หัวบง	4,489,000.00		4,489,000.00	-	6-ส.ค.-68	3-ม.ค.-69	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 90% และได้รับอนุมัติแก้ไขแบบรูปถ่ายการแล้ว
2	รอบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000	อ.ต.ท่ากูป	2,500,000.00		2,500,000.00	-	5-มี.ค.-69	3-ก.ค.-69	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
3	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-11	อ.ต.หนองนาแซง	617,000.00		617,000.00	-			รายงานส่งคืนงบประมาณ ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ
4	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อ.ต.นาฝาย	2,470,000.00	2,469,240.00	760.00	99.97	14-พ.ย.-68	11-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
5	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเจดีย์งาม หมู่ที่ 13 (ช่วง	อ.ต.โคกสะอาด	784,800.00	784,800.00	-	100.00	21-ส.ค.-68	19-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.36-037	อ.ต.กุตุยม	594,000.00	594,000.00	-	100.00	30-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.68-015	อ.ต.นางแดด	7,197,000.00	7,197,000.00	-	100.00	26-มิ.ย.-68	23-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
8	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อ.ต.โมนทอง	9,660,000.00	9,655,800.00	4,200.00	99.96	21-ต.ค.-68	18-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
9	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อ.ต.กุตุ้ม	9,945,000.00	9,941,940.00	3,060.00	99.97	21-พ.ย.-68	19-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
10	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อ.ต.โป่งนก	9,750,000.00	9,747,000.00	3,000.00	99.97	28-ต.ค.-68	26-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
11	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อ.ต.หัวทะเล	7,605,000.00	7,602,660.00	2,340.00	99.97	11-พ.ย.-68	9-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
12	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อ.ต.ทุ่งนาเตา	6,825,000.00	6,822,900.00	2,100.00	99.97	3-ต.ค.-68	31-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.135-005	อ.ต.หลุบคา	674,000.00	674,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.54-004	อ.ต.ดงกลาง	8,557,342.64	8,557,342.64	-	100.00	26-พ.ค.-68	12-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
15	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อ.ต.โพนทอง	5,590,000.00	5,588,280.00	1,720.00	99.97	20-ต.ค.-68	18-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.92-022	อ.ต.บ้านเพชร	1,354,200.00	1,145,000.00	209,200.00	84.55	17-ต.ค.-68	14-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.117-083	อ.ต.สระโพนทอง	945,900.00	945,900.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	2-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
18	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อ.ต.ท่าหินโงม	7,735,000.00	7,732,620.00	2,380.00	99.97	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.46-005	อ.ต.โคกเจริญรัมย์	4,110,000.00	4,110,000.00	-	100.00	7-พ.ค.-68	4-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
20	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.102-31	อ.ต.โพนทอง	878,000.00	878,000.00	-	100.00	16-ก.ย.-68	14-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.70-025	อ.ต.นาแกงกลัก	7,930,000.00	7,930,000.00	-	100.00	30-พ.ค.-68	27-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
22	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน รหัสทางหลวง	อ.ต.เกาะมะนาว	6,890,000.00	6,887,880.00	2,120.00	99.97	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.112-011	อ.ต.วังตะเภา	158,000.00	158,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการโครงการ	หน่วยดำเนินการ	รวมเงินกัน ให้เบิกเต็มปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.106-015 ไร่	อบต.รังงาม	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	7-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.93-014 ไร่	อบต.บ้านเพชร	1,968,000.00	1,435,000.00	533,000.00	72.92	21-ต.ค.-68	19-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
26	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.ตาเนิน	8,450,000.00	8,447,400.00	2,600.00	99.97	9-ต.ค.-68	7-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
27	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.บึงคล้า	7,540,000.00	7,537,680.00	2,320.00	99.97	29-ต.ค.-68	27-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.89-009 ไร่	อบต.บ้านแท่น	4,800,000.00	4,800,000.00	-	100.00	30-ม.ย.-68	28-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.87-022 ไร่	อบต.บ้านตาล	9,814,000.00	9,767,000.00	47,000.00	99.52	24-ก.ย.-68	22-ม.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.91-007 ไร่	อบต.บ้านป่า	1,470,000.00	1,470,000.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.132-108	อบต.หนองไผ่	465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	21-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.43-001 ไร่	อบต.โคกสูง	1,469,099.00	1,469,099.00	-	100.00	19-ส.ค.-68	17-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.78-102 ไร่	อบต.โนนสำราญ	2,324,000.00	2,324,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.115-01 ไร่	อบต.ส้มป่อย	2,449,000.00	2,449,000.00	-	100.00	18-ส.ค.-68	16-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.73-043 ไร่	อบต.โนนหมอก	1,680,635.00	1,680,635.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-มี.ค.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
36	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement in-Place R	อบต.บ้านขาม	1,940,000.00	1,940,000.00	-	100.00	28-ส.ค.-68	26-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.57-008 ไร่	อบต.โคกทอง	825,000.00	825,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	3-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.71-007 ไร่	อบต.นาเสียว	3,454,000.00	3,454,000.00	-	100.00	13-มี.ย.-68	10-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.63-019 ไร่	อบต.ท่าใหญ่	3,293,000.00	3,293,000.00	-	100.00	12-มี.ย.-68	10-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
40	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเจริญผล ตลาดเข้า หมู่ที่ 4 บ้าน	อบต.โนนแดง	494,000.00	494,000.00	-	100.00	8-ก.ย.-68	7-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.134-03 ไร่	อบต.หนองม่วง	1,590,000.00	1,590,000.00	-	100.00	6-ส.ค.-68	4-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.87-050 ไร่	อบต.บ้านตาล	442,000.00	442,000.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.127-01 ไร่	อบต.หนองตม	7,747,250.00	7,747,250.00	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
44	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปรษณีย์บ้านกุดโจ่ง ถนนสายบ้านขวานน้อย - บ้าน	อบต.บึงคล้า	314,000.00	314,000.00	-	100.00	3-ก.ย.-68	22-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
45	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.104-001 สายท	อบต.ยางหวาย	950,000.00	950,000.00	-	100.00	19-ก.ย.-68	18-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.111-010 ไร่	อบต.วังชมพู	2,090,000.00	2,090,000.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.122-0	อบต.หนองขาม	2,036,000.00	2,036,000.00	-	100.00	17-มี.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.70-006 ไร่	อบต.นายางลัด	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00	16-พ.ค.-68	13-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.123-101	อบต.หนองคอนไทย	1,764,900.00	1,764,900.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
50	ปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยใช้ถนน รหัสทางหลวง	อบต.กะษัตรา	9,919,160.00	9,919,160.00	8,840.00	99.91	31-ต.ค.-68	28-ก.พ.-69	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.34-027 ไร่	อบต.กุดตุ้ม	1,998,000.00	1,998,000.00	-	100.00	15-ส.ค.-68	13-ธ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.96-063 ไร่	อบต.บ้านเล่า	2,410,611.60	2,410,611.60	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วยดำเนินการ	รวมเงินกัน ให้เบิกเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 76-029 ส	อบต.โนนทอง	699,000.00	699,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	29-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 72-131 ส	อบต.นาหนองพุ่ม	1,826,488.00	1,826,488.00	-	100.00	4-ก.ค.-68	1-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.53-001 ส	อบต.ซับใหญ่	7,600,000.00	7,600,000.00	-	100.00	30-พ.ค.-68	2-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
56	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 110 -	อบต.วะตะแบก	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	22-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
57	รพ.รพท.กษะ ขนาด 6 ตัน 6 บ่อ ปริมาตรระบอบกลูไม่ต่ำกว่า 6,000	อบต.วะตะแบก	2,490,000.00	2,490,000.00	-	100.00	2-ก.ค.-68	30-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
58	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวง 225 ถนนชินน (ข้างเขื่อน) ห	อบต.โนนแดง	337,000.00	337,000.00	-	100.00	4-ก.ย.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.108-03 ส	อบต.ลาดใหญ่	1,027,777.00	1,027,777.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	6-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.127-015 ส	อบต.หนองชุม	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00	19-พ.ค.-68	21-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-013 ส	อบต.บ้านดอน	2,948,000.00	2,948,000.00	-	100.00	14-พ.ค.-68	11-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 89-007 ส	อบต.บ้านแพน	7,590,000.00	7,590,000.00	-	100.00	8-เม.ย.-68	6-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 87-051 ส	อบต.บ้านตาล	330,000.00	330,000.00	-	100.00	31-ก.ค.-68	28-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 45-01 สาย	อบต.โคกม่วง	5,770,000.00	5,770,000.00	-	100.00	18-มิ.ย.-68	16-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.120-25 ส	อบต.หนองข่า	395,000.00	395,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
66	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 116-02 สาย	อบต.สระพัง	207,000.00	207,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
67	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.116-02 สาย	อบต.สระพัง	402,000.00	402,000.00	-	100.00	25-ส.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 110 - 14	อบต.วะตะแบก	9,275,000.00	9,275,000.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	24-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
69	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-044 สาย	อบต.โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
70	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.47-049 สาย	อบต.โคกสะอาด	589,000.00	589,000.00	-	100.00	1-ส.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.86-019 ส	อบต.บ้านดอน	2,236,000.00	2,236,000.00	-	100.00	7-พ.ค.-68	4-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
72	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 35-034	อบต.กุดน้ำใส	546,000.00	546,000.00	-	100.00	6-ส.ค.-68	4-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 94-030 ส	อบต.บ้านยาง	839,000.00	839,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 90-009 ส	อบต.บ้านบัว	1,115,900.00	1,115,900.00	-	100.00	4-ส.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 98-026 ส	อบต.บ้านหัน	461,000.00	461,000.00	-	100.00	21-ก.ค.-68	19-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 91 - 001	อบต.บ้านเป่า	7,565,000.00	7,565,000.00	-	100.00	20-ก.พ.-68	19-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านมายบุญชู - บ้านแม่สมของ	อบต.เขิน	390,000.00	390,000.00	-	100.00	7-ส.ค.-68	5-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-004 ส	อบต.เกาะมะนาว	6,304,000.00	6,304,000.00	-	100.00	13-พ.ค.-68	10-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-002 ส	อบต.เกาะมะนาว	9,970,000.00	9,970,000.00	-	100.00	20-พ.ค.-68	17-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 39-005 ส	อบต.เกาะมะนาว	9,529,000.00	9,529,000.00	-	100.00	6-พ.ค.-68	3-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.33-080 ส	อบต.กุดชุมแสง	1,636,000.00	1,636,000.00	-	100.00	8-ส.ค.-68	16-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ	รายการ/โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	รวมเงินกัน ไว้เบิกพร้อมปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	การลงนามในสัญญา		สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
							วันที่ลงนาม	สัญญาสิ้นสุด	
82	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE	อบต.วะตะมะแบก	4,450,000.00	4,450,000.00	-	100.00	16-ก.ค.-68	13-พ.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
83	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 37-001	อบต.กุดเตาะ	456,000.00	456,000.00	-	100.00	5-ส.ค.-68	3-พ.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
84	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.128-81	อบต.หนองนาแซง	271,700.00	271,700.00	-	100.00	17-ก.ค.-68	16-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 143-017	อบต.โอโถ	472,000.00	472,000.00	-	100.00	23-มี.ย.-68	22-ส.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
86	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.52-001	อบต.ซำสีทอง	642,000.00	642,000.00	-	100.00	30-ก.ค.-68	28-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.42-013	อบต.คูเมือง	783,000.00	783,000.00	-	100.00	25-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
88	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางสายชอยกลางบ้าน หมู่ที่ 11	อบต.หัวทะเล	420,000.00	420,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	30-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 79-079	อบต.บ้านกอก	486,000.00	486,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	13-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.139-04	อบต.ห้วยยายจิว	3,324,000.00	3,324,000.00	-	100.00	31-มี.ค.-68	7-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
91	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 58-012	อบต.ตาเนิน	465,000.00	465,000.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	22-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
92	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.118-01	อบต.สามสวน	535,000.00	535,000.00	-	100.00	15-ก.ค.-68	23-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
93	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 1-0026	อบต.สามสวน	2,356,900.00	2,356,900.00	-	100.00	24-ก.ค.-68	12-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
94	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 50-008	อบต.ช่องสามหมอ	1,624,000.00	1,624,000.00	-	100.00	31-ม.ค.-68	3-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
95	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่	อบต.ทุ่งนาเตา	1,173,000.00	1,173,000.00	-	100.00	2-พ.ค.-68	29-ก.ย.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 84-012	อบต.บ้านเจียง	423,000.00	423,000.00	-	100.00	22-ก.ค.-68	20-ต.ค.-68	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
<b>รวมเงินกัน</b>			<b>309,164,503.24</b>	<b>300,733,863.24</b>	<b>8,430,640.00</b>	<b>97.27</b>			