



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก สำนักงานปลัด โทร. ๐๔๔-๐๕๖๐๓๓
ที่ ขย ๗๒๗๐๑ / - วันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก

เรื่องเดิม

ตามแผนดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๗) ซึ่งมีผลการดำเนินการปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย บันทึกนี้

ข้อพิจารณา

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ เห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินการฯ ผ่านช่องทางต่างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวปรมมณีฯ กำจัดภัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก

(นายวุฒิไกร ผิวขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกัก..... อำเภอ.....เทพสถิต..... จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
1	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านประดู่ชัยภาค สายบ้านเก่า	97,000.00	97,000.00	/				เริ่ม 29 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 28 ม.ค. 66	กองช่าง	
2	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ ดักก์ หมู่ 7 บ้านคลองไทร สายทางเข้าอ่างเก็บน้ำ บ้านคลองไทร	199,000.00	199,000.00	/				เริ่ม 7 เม.ย. 66 สิ้นสุด 6 ก.ค. 66	กองช่าง	
3	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน สายอ่างเพิ่ม	97,000.00	97,000.00	/				เริ่ม 7 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 6 ม.ค. 66	กองช่าง	
4	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านประดู่ชัยภาค สายฝายใหม่	97,000.00	97,000.00	/				เริ่ม 29 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 28 ม.ค. 66	กองช่าง	
5	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านโนนเจริญ สายเสียบคลองปู่	194,000.00	194,000.00	/				เริ่ม 17 ม.ค. 66 สิ้นสุด 16 ก.พ. 66	กองช่าง	
6	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 16 บ้านแก้งส้มพันธ์ ซอยพญาไทร	97,000.00	97,000.00	/				เริ่ม 13 ม.ค. 66 สิ้นสุด 12 ก.พ. 66	กองช่าง	
7	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ ดักก์ หมู่ 2 บ้านหัวสะพาน ซอยมณีธรรม	112,000.00	112,000.00	/				เริ่ม 7 เม.ย. 66 สิ้นสุด 6 ก.ค. 66	กองช่าง	
8	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านนายางกัก สายช้างป้อมน้ำมัน-ไรนายเสนที่	97,000.00	97,000.00	/				เริ่ม 13 ม.ค. 66 สิ้นสุด 12 ก.พ. 66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
9	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ที่ 1 บ้านนาแยงก๊ก สวาย บ้านนาแยงก๊ก-คุ้มโคก มะกอก	97,000.00	97,000.00	/				เริ่ม 13 ม.ค. 66 สิ้นสุด 12 ก.พ. 66	กองช่าง	
10	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ที่ 3 บ้านวังตาท้าว สวาย ห้วยล่างชาม	99,000.00	99,000.00	/				เริ่ม 18 ม.ค. 66 สิ้นสุด 17 ก.พ. 66	กองช่าง	
11	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ที่ 9 บ้านโคกอนุ สวาย หนองตะเคียน	243,000.00	243,000.00	/				เริ่ม 7 เม.ย. 66 สิ้นสุด 6 ก.ค. 66	กองช่าง	
12	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ที่ 6 บ้านโคกสะอาด สวาย ชิ้นสี่-เขาเหล็ก	97,000.00	97,000.00	/				เริ่ม 29 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 28 ม.ค. 66	กองช่าง	
13	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ที่ 2 บ้านหัวสะพาน สวาย บ้านหัวสะพาน-บ้านคลอง ไทร	97,000.00	97,000.00	/				เริ่ม 29 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 28 ม.ค. 66	กองช่าง	
14	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ที่ 3 บ้านวังตาท้าว สวาย บ้านวังตาท้าว-บ้านวังช้าง	97,000.00	97,000.00	/				เริ่ม 18 ม.ค. 66 สิ้นสุด 17 ก.พ. 66	กองช่าง	
15	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ ที่ 12 บ้านเทพนิมิต สวาย ชันนาหวาน	194,000.00	194,000.00	/				เริ่ม 7 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 6 ม.ค. 66	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
16	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านโนนจำปา สายบ้านโนนจำปา-บ้านโคกอนุ	194,000.00	194,000.00	/				เริ่ม 19 ม.ค. 66 สิ้นสุด 18 ก.พ. 66	กองช่าง	
17	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 17 บ้านหนองรัง สายคุ้มหินดาดจาก-วัดถ้ำเทพนิมิต	98,000.00	98,000.00	/				เริ่ม 18 ม.ค. 66 สิ้นสุด 17 ก.พ. 66	กองช่าง	
18	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 17 บ้านหนองรัง สายคุ้มโนนสำราญ-วัดพุทธกิจจาราม	97,000.00	97,000.00	/				เริ่ม 18 ม.ค. 66 สิ้นสุด 17 ก.พ. 66	กองช่าง	
19	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายห้วยลำซาม หมู่ 3 บ้านวังตาท้าว	194,000.00	194,000.00	/				เริ่ม 18 ม.ค. 66 สิ้นสุด 17 ก.พ. 66	กองช่าง	
20	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะอาด สายสี่จัน-บ้านหัวสะพาน	98,000.00	98,000.00	/				เริ่ม 29 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 28 ม.ค. 66	กองช่าง	
21	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินฝน สายสามแยกขับเสเตเต-ไร่นายชัยโย	97,000.00	97,000.00	/				เริ่ม 7 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 6 ม.ค. 66	กองช่าง	
22	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 16 บ้านก้ำส้มพันธ์ สายสระหลวง คจก.	97,000.00	97,000.00	/				เริ่ม 13 ม.ค. 66 สิ้นสุด 12 ก.พ. 66	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
23	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าหนังสือ	22,800.00	22,800.00	/				เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา	
24	ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	50,000.00	49,150.00	/				เริ่ม 1 มิ.ย. 66 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 66	กองการศึกษา	
25	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,000.00	100,000.00	/				เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 31 ต.ค. 65	กองการศึกษา	
26	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มสตรีและผู้นำองค์กร	60,000.00	0.00	/		/			กองสวัสดิการ	
27	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	49,932.00	49,932.00	/				เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา	
28	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	5,200.00	0.00			/			กองสวัสดิการ	
29	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้นำองค์กร	11,100.00	0.00			/			กองสวัสดิการ	
30	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	17,050.00	17,050.00	/				เริ่ม 1 พ.ค. 66 สิ้นสุด 31 พ.ค. 66	กองสวัสดิการ	
31	แข่งขันกีฬาตำบลนางายกัก	979,000.00	978,640.00	/				เริ่ม 1 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 65	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
32	พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านสุขภาพ	88,450.00	87,900.00	/				เริ่ม 1 ก.พ. 66 สิ้นสุด 28 ก.พ. 66	กองสวัสดิการ	
33	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	32,950.00	26,700.00	/				เริ่ม 1 ก.ย. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	กองสวัสดิการ	
34	ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตเด็กหรือผู้ด้อยโอกาส	30,000.00	0.00	/		/			กองสวัสดิการ	
35	สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-คำอุปการการเรียน	33,060.00	33,060.00	/				เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา	
36	วันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	0.00	/				เริ่ม 1 ม.ค. 66 สิ้นสุด 31 ม.ค. 66	กองการศึกษา	
37	แข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลนายางกล้วย	141,700.00	125,781.00	/				เริ่ม 16 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 21 ธ.ค. 65	กองการศึกษา	
38	ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง	50,000.00	0.00	/		/			กองสวัสดิการ	
39	ส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้	40,000.00	38,592.00	/				เริ่ม 1 มี.ค. 66 สิ้นสุด 31 มี.ค. 66	กองสวัสดิการ	
40	สวนธรรมนาสุข	50,000.00	0.00	/		/			กองสวัสดิการ	
41	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่ม OTOP	50,000.00	0.00	/		/			กองสวัสดิการ	
42	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	40,000.00	39,550.00	/				เริ่ม 1 ส.ค. 66 สิ้นสุด 31 ส.ค. 66	กองสวัสดิการ	
43	รื้อรับส่งนักเรียนเด็กเล็กผู้ยากไร้และด้อยโอกาส	738,000.00	738,000.00	/				เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
44	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา-ค่า เครื่องแบบนักเรียน	37,050.00	37,050.00	/				เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	กองการศึกษา	
45	สนับสนุนประกันสุขภาพ ระดับตำบล (สปสช.)	240,142.50	240,142.50	/				เริ่ม 1 ก.พ. 66 สิ้นสุด 1 ก.พ. 66	กองสวัสดิการ	
46	สนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลนา ยางกลัก	200,000.00	200,000.00	/				เริ่ม 1 ก.ย. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
47	อบรมจริยธรรมของ ผู้บริหาร พนักงาน	30,000.00	0.00		/				กองสวัสดิการ	
48	เฉลิมพระเกียรติฯและงาน รัฐพิธี (วันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10)	300,000.00	0.00		/				สำนักปลัด	
49	ฝึกอบรมจัดตั้ง อบพร.	500,000.00	0.00		/				สำนักปลัด	
50	ประชุมประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000.00	0.00		/				สำนักปลัด	
51	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์	30,000.00	21,730.00	/				เริ่ม 4 เม.ย. 66 สิ้นสุด 16 เม.ย. 66	สำนักปลัด	
52	ซ่อมแซมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	50,000.00	0.00		/				สำนักปลัด	
53	เฉลิมพระเกียรติฯและงาน รัฐพิธี(วันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินี)	200,000.00	0.00		/				สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
54	เลือกตั้ง	0.00	0.00			/		สำนักปลัด		
55	ป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	30,000.00	22,180.00	/				สำนักปลัด		
56	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	200,000.00	0.00			/		สำนักปลัด		
57	รณรงค์สวมหมวกนิรภัย	200,000.00	0.00	/				สำนักปลัด		
58	ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	50,000.00	0.00	/				สำนักปลัด		
59	ฝึกอบรมทบทวน อปพร.	100,000.00	0.00	/				สำนักปลัด		
60	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์	364,000.00	364,000.00	/				กองช่าง		
61	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลนางายกัลป์	30,000.00	0.00			/		กองสาธารณสุข		
62	ฝึกอบรมการพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	120,000.00	0.00	/				สำนักปลัด		
64	ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	16,791.00	0.00	/				กองสาธารณสุข		
65	ธนาคารขยะ	50,000.00	0.00	/				กองสาธารณสุข		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
66	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	30,000.00	0.00		/			กอง สาธารณสุข		
67	อบรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรกรรมและปศุสัตว์	18,650.00	18,650.00	/			เริ่ม 1 พ.ค. 66 สิ้นสุด 1 พ.ค. 66	สำนักปลัด		
68	ธนาคารน้ำใต้ดิน	20,000.00	19,200.00	/			เริ่ม 1 เม.ย. 66 สิ้นสุด 30 เม.ย. 66	สำนักปลัด		
69	ดำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามมาตรฐานการ 3 Rs	100,000.00	0.00		/			กอง สาธารณสุข		
70	ลอยกระทง	255,400.00	255,400.00	/			เริ่ม 1 พ.ย. 66 สิ้นสุด 30 พ.ย. 66	กองการศึกษา		
71	ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	30,000.00	0.00		/			กองการศึกษา		
72	บริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน	25,000.00	24,710.00	/			เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	กอง สาธารณสุข		
73	วันกัญญาผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพบุคคล	60,000.00	50,050.00	/			เริ่ม 1 เม.ย. 66 สิ้นสุด 30 เม.ย. 66	กองสวัสดิการ		

ปัญหา/อุปสรรค

(๑) จากการศึกษาที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านหรือพื้นที่ดำเนินงานโครงการ โดยการใช้แบบสอบถาม/แบบประเมิน ประกอบกับการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความสำคัญในการประเมินความพึงพอใจต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มองว่าเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายกัลกั ที่จะต้องทำการ ตรวจสอบและประเมินผลโครงการมากกว่าประชาชนในพื้นที่

(๒) งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนาที่มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหานั้นไปอย่างล่าช้า อีกทั้งระยะเวลาโครงการที่กำหนดตามแผนดำเนินงานไม่สอดคล้องกับภารกิจปฏิบัติงานจริง ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งการดำเนินงานอาจไม่ครบตามแผนหรือเกิดความล่าช้า ไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายกัลกั คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนายกัลกัควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนายกัลกัควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนายกัลกัควรมีความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาชนท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำให้โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุข การที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้น ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ควบคุมตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้น

๘. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนายกัลกัมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

๙. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบายนางกลักทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการτώย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย